

| Int.                                  | OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                     | CODICE   | Approvazione<br>Finanziamento | Approvazione<br>Impegno | Decreto<br>Contabilità<br>Finale | Finanziato            | Impegnato             | Erogato               | Economia            | Situazione e note                                                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 157                                   | Progetto per la realizzazione della rete fognaria in via Roma (SP 31), via G. Bosco, via Papa Luciani e via Dese in comune di Massanzago.                                                                                                                   | E/22.5   | DGR Fin. 3094<br>01/10/2004   | DDPV 64<br>16/09/2008   |                                  | 240.000,00            | 240.000,00            | 0,00                  | 0,00                | Lavori in corso                                                    |
| 158                                   | Estensione della rete comunale di fognatura per acque nere e realizzazione sottopasso ciclabile lungo via Anconetta in comune di S. Giorgio delle Pertiche (PD) - 1° stralcio                                                                               | E/22.6   | DGR Fin. 3094<br>01/10/2004   | DDPV 24<br>12/03/2009   |                                  | 1.060.000,00          | 1.060.000,00          | 0,00                  | 0,00                | Progetto approvato                                                 |
| 159                                   | Intervento di fognatura in comune di Comune di Piombino Dese - Via Piave, Massari, Stiffoni                                                                                                                                                                 | E/22.7   | DGR Fin. 3094<br>01/10/2004   | DDPV                    |                                  | 160.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | Progettazione in corso                                             |
| 160                                   | Intervento in Comune di Piombino Dese - riqualifica funzionale rete fognaria del capoluogo                                                                                                                                                                  | E/22.8   | DGR Fin. 3094<br>01/10/2004   | DDPV                    |                                  | 1.140.913,80          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | Progettazione in corso                                             |
| 161                                   | Riqualificazione della rete fognaria nera nel centro del capoluogo del comune di Piombino Dese (PD)                                                                                                                                                         | E/22.8A  | DGR Fin. 3094<br>01/10/2004   | DDPV 34<br>21/03/2006   |                                  | 459.086,20            | 459.086,20            | 0,00                  | 0,00                | Progetto approvato.<br>0,00 Scheda collegata<br>all'intervento 105 |
| 162                                   | Intervento in Comune di S. Martino di Lupari - riqualifica funzionale rete fognaria                                                                                                                                                                         | E/22.9   | DGR Fin. 3094<br>01/10/2004   |                         |                                  | 880.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | Progettazione in corso                                             |
| 163                                   | Realizzazione trattidi fognatura nera e del percorso ecologico lungo viale dei Martiri e via delle Streghe in comune di San Martino di Lupari (PD).                                                                                                         | E/22.9.1 | DGR Fin. 3094<br>01/10/2004   | DDPV 97<br>03/10/2007   |                                  | 420.000,00            | 420.000,00            | 117.293,42            | 0,00                | Lavori in corso                                                    |
| 164                                   | Estensione della rete fognaria nel territorio comunale di San Martino di Lupari                                                                                                                                                                             | E/22.9.2 | DGR Fin. 3094<br>01/10/2004   | DDPV 146<br>19/12/2007  |                                  | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | 344.580,00            | 0,00                | Lavori in corso                                                    |
| 165                                   | Realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria su vie varie in cventi di fognatura in comune di Rossano (VI) ricadenti nell'ambito del bacino scolante della Laguna di Venezia : zone laterali via Salute e via 11 Febbraio (km. 5,14) in comune di Rossano | E/8.1    | DGR Fin. 3094<br>01/10/2004   | DDPV 65<br>16/09/2008   |                                  | 1.087.320,00          | 1.087.320,00          | 0,00                  | 0,00                | Lavori in corso                                                    |
| 166                                   | Realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria su vie varie ricadenti nell'ambito del bacino scolante della Laguna di Venezia in comune di Rosà                                                                                                             | E/8.2    | DGR Fin. 3094<br>01/10/2004   | DDPV 26<br>16/05/2008   |                                  | 1.598.400,00          | 1.598.400,00          | 0,00                  | 0,00                | Progetto approvato                                                 |
| <b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                               |                         |                                  | <b>172.067.469,88</b> | <b>154.171.228,83</b> | <b>113.997.697,72</b> | <b>1.298.895,66</b> |                                                                    |
| <b>TOTALE</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                               |                         |                                  | <b>173.366.365,54</b> | <b>155.470.124,49</b> | <b>113.997.697,72</b> |                     |                                                                    |

## SERVIZI IDRICI DELLA CASTELLANA

| <b>Legge 515/96 Es. 1998</b>           |                                                                                                                                        |                   |                             |                       |                                                 |              |              |              |           |                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|
| 1                                      | Interventi di fognatura in comune di Riese Pio X (TV).                                                                                 | B/17.1 IV<br>fase | DGR Fin. 2924<br>03/08/1999 | DDDA 48<br>01/08/2000 | Decreto<br>Contabilità Finale<br>148 20/10/2003 | 966.608,01   | 966.608,01   | 966.608,01   | 0,00      | Contabilità finale |
| <b>Legge 448/98 Es. 1999-2000-2001</b> |                                                                                                                                        |                   |                             |                       |                                                 |              |              |              |           |                    |
| 2                                      | Interventi di fognatura nei comuni di Riese Pio X, Loria                                                                               | B/54              | DGR Fin. 1834<br>23/06/2000 | DDDA 30<br>21/03/2001 | Decreto<br>Contabilità Finale<br>165 31/08/2004 | 1.549.370,70 | 1.549.370,70 | 1.549.370,70 | 0,00      | Contabilità finale |
| <b>Legge 488/99 Es. 2002-2003</b>      |                                                                                                                                        |                   |                             |                       |                                                 |              |              |              |           |                    |
| 3                                      | Interventi di ampliamento e ristrutturazione della rete fognaria nei comuni di Castello di Godego, Riese Pio X, Altivole, Maser, Asolo | 1/M/1.1           | DGR Fin. 794<br>09/04/2002  | DDDA 85<br>12/08/2002 | Decreto<br>Contabilità Finale<br>192 25/10/2005 | 1.736.676,40 | 1.736.676,40 | 1.736.676,40 | 12.064,99 | Contabilità finale |
| 4                                      | Costruzione della fognatura nera nei comuni di Castello di Godego e Loria (TV) - 3° stralcio (1° Lotto)                                | 1/M/1.2           | DGR Fin. 794<br>09/04/2002  | DDDA 87<br>12/08/2002 | Decreto<br>Contabilità Finale<br>114 11/07/2005 | 1.340.726,57 | 1.340.726,57 | 1.340.726,57 | 9.273,43  | Contabilità finale |

| Int.                                  | OGGETTO                                                                                                                                                                                             | CODICE  | Approvazione Finanziamento | Approvazione Impegno | Decreto Contabilità Finale                | Finanziato           | Impegnato            | Erogato              | Economia         | Situazione e note                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Legge 139/92 M+F 2ª fase</b>       |                                                                                                                                                                                                     |         |                            |                      |                                           |                      |                      |                      |                  |                                                             |
| 5                                     | Costruzione fognatura nera - progetto esecutivo 4° stralcio (3° lotto) da eseguirsi nel territorio dei comuni di Asolo, Altivole e collettamento al depuratore provvisorio nel comune di Maser (TV) | 6/F/1   | DGR Fin. 1140 18/04/2003   | DDDA 84 11/05/2004   | Decreto Contabilità Finale 134 11/12/2007 | 1.100.000,00         | 1.100.000,00         | 1.100.000,00         | 0,00             | Contabilità finale                                          |
| 6                                     | Costruzione fognatura nera - progetto esecutivo 4° stralcio (1° lotto) da eseguirsi nel territorio dei comuni di Castello di Godego e Loria (TV)                                                    | 6/F/1.1 | DGR Fin. 1140 18/04/2003   | DDDA 65 30/03/2004   | Decreto Contabilità Finale 31 28/05/2008  | 29.470,37            | 29.470,37            | 29.470,37            | 3.529,63         | Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 8       |
| 7                                     | Costruzione fognatura nera - progetto esecutivo 4° stralcio (2° lotto) da eseguirsi nel territorio dei comuni di Riese Pio X ed Altivole (TV)                                                       | 6/F/1.2 | DGR Fin. 1140 18/04/2003   | DDDA 69 13/04/2004   | Decreto Contabilità Finale 32 28/05/2008  | 1.367.000,00         | 1.367.000,00         | 1.367.000,00         | 0,00             | Contabilità finale                                          |
| 8                                     | Costruzione fognatura nera - progetto esecutivo 4° stralcio (1° lotto) da eseguirsi nel territorio dei comuni di Castello di Godego e Loria (TV)                                                    | 6/F/2   | DGR Fin. 1140 18/04/2003   | DDDA 65 30/03/2004   | Decreto Contabilità Finale 31 28/05/2008  | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 0,00             | Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 6       |
| <b>Legge 388/00, 443/01</b>           |                                                                                                                                                                                                     |         |                            |                      |                                           |                      |                      |                      |                  |                                                             |
| 9                                     | Costruzione rete di fognatura nera nei comuni di Asolo e Maser: completamento collettore Asolo/impianto di depurazione Maser                                                                        | E/5.1   | DGR Fin. 3094 01/10/2004   | DDPV 83 05/06/2006   | Decreto Contabilità Finale 81 04/08/2009  | 450.000,00           | 450.000,00           | 450.000,00           | 0,00             | Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 10, 11 |
| 10                                    | Costruzione rete di fognatura nera in comune di Riese Pio X (TV): via Monfenera e Brigata Martiri del Grappa                                                                                        | E/5.2   | DGR Fin. 3094 01/10/2004   | DDPV 83 05/06/2006   | Decreto Contabilità Finale 81 04/08/2009  | 152.000,00           | 152.000,00           | 152.000,00           | 0,00             | Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 9, 11  |
| 11                                    | Costruzione rete di fognatura nera in Comune di Castello di Godego (TV): via Vegre, via Cacciatore e via Motte.                                                                                     | E/5.3   | DGR Fin. 3094 01/10/2004   | DDPV 83 05/06/2006   | Decreto Contabilità Finale 81 04/08/2009  | 650.000,00           | 650.000,00           | 650.000,00           | 0,00             | Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 9, 10  |
| <b>TOTALE al netto delle ECONOMIE</b> |                                                                                                                                                                                                     |         |                            |                      |                                           | <b>10.341.852,05</b> | <b>10.341.852,05</b> | <b>10.341.852,05</b> | <b>24.868,05</b> |                                                             |
| <b>TOTALE</b>                         |                                                                                                                                                                                                     |         |                            |                      |                                           | <b>10.366.720,10</b> | <b>10.366.720,10</b> | <b>10.341.852,05</b> |                  |                                                             |

VERITAS S.P.A.

|                                        |                                                                                                |  |                          |                      |                                           |              |              |              |           |                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|
| <b>Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986</b> |                                                                                                |  |                          |                      |                                           |              |              |              |           |                    |
| 1                                      | Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Chioggia (VE) - Opere elettromeccaniche |  | PCR Fin. 1175 26/03/1985 | DDL 993 09/10/1986   | Decreto Contabilità Finale 391 03/10/1997 | 1.032.913,80 | 1.032.913,80 | 1.032.913,80 | 0,00      | Contabilità finale |
| 2                                      | Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XIV lotto                            |  | PCR Fin. 1175 26/03/1985 | DDL 325 03/06/1988   | Decreto Contabilità Finale 133 23/04/1997 | 331.607,90   | 331.607,90   | 331.607,90   | 4.089,08  | Contabilità finale |
| 3                                      | Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XI° lotto                            |  | PCR Fin. 1175 26/03/1985 | DDL 324 03/06/1988   | Decreto Contabilità Finale 73 17/03/1997  | 571.793,63   | 571.793,63   | 571.793,63   | 99.600,34 | Contabilità finale |
| 4                                      | Costruzione della rete di fognatura consortile del Mirese - XIV lotto sub B (VE)               |  | PCR Fin. 1175 26/03/1985 | DPGR 1523 16/12/1986 | Decreto Contabilità Finale 422 11/12/2003 | 186.399,37   | 186.399,37   | 186.399,37   | 20.183,39 | Contabilità finale |



| Int.                              | OGGETTO                                                                                                                                                                              | CODICE   | Approvazione<br>Finanziamento | Approvazione<br>Impegno   | Decreto<br>Contabilità<br>Finale                | Finanziato   | Impegnato    | Erogato      | Economia   | Situazione e note                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5                                 | Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XVI lotto                                                                                                                  |          | PCR Fin. 1175<br>26/03/1985   | Decreto 120<br>06/09/1990 | Decreto<br>Contabilità Finale<br>423 11/12/2003 | 1.838.810,70 | 1.838.810,70 | 1.838.810,70 | 46.256,98  | Contabilità finale                                                 |
| 6                                 | Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige - I e II stralcio                                                                                                 |          | PCR Fin. 1175<br>26/03/1985   | DGR 4667<br>20/09/1995    |                                                 | 883.141,30   | 883.141,29   | 883.141,30   | 0,00       | Lavori ultimati                                                    |
| 7                                 | Potenziamento servizio idrico frazioni Ca' Bianca e Valli                                                                                                                            |          | PCR Fin. 1175<br>26/03/1985   | DDLP 1008<br>26/10/1987   | Decreto<br>Contabilità Finale<br>81 13/04/1999  | 149.772,50   | 149.772,50   | 149.772,50   | 0,00       | Contabilità finale                                                 |
| 8                                 | Completamento funzionale di opere fognarie precedentemente realizzate nel Consorzio del Mirese                                                                                       |          | PCR Fin. 1175<br>26/03/1985   | DDLLPP 1004<br>26/10/1987 |                                                 | 2.375.701,74 | 2.375.701,74 | 2.375.701,74 | 0,00       | Contabilità finale                                                 |
| 9                                 | Lavori di estensione della rete fognaria ed implementazione degli allacciamenti in fognatura nera.                                                                                   | 1/3.6.B  | PCR Fin. 1175<br>26/03/1985   | DDDA 29<br>21/03/2001     | Decreto<br>Contabilità Finale<br>48 12/06/2007  | 516.456,90   | 516.456,90   | 516.456,90   | 0,00       | Contabilità finale.<br>Scheda collegata agli<br>interventi 19, 118 |
| 10                                | (Acquedotto di Venezia ORIGINARIAMENTE) Progetto definitivo della nuova centrale di sollevamento sull'isola del Tronchetto dell'acquedotto di Venezia centro storico ed estuario sud | 1/4.9    | PCR Fin. 1175<br>26/03/1985   | DGCA 147<br>29/03/2001    |                                                 | 4.131.655,19 | 4.131.655,19 | 720.119,80   | 0,00       | Progetto approvato                                                 |
| <b>Legge 910/86 Es. 1987-1988</b> |                                                                                                                                                                                      |          |                               |                           |                                                 |              |              |              |            |                                                                    |
| 11                                | Adeguamento impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige - I e II stralcio                                                                                                      |          | PCR Fin. 744<br>01/07/1988    | DGR 4667<br>20/09/1995    |                                                 | 1.032.913,80 | 1.032.913,79 | 788.453,77   | 0,00       | Lavori ultimati                                                    |
| <b>Legge 67/88 Es. 1988</b>       |                                                                                                                                                                                      |          |                               |                           |                                                 |              |              |              |            |                                                                    |
| 12                                | Realizzazione vasche di accumulo per acqua grezza alla centrale di Cavanella d'Adige                                                                                                 |          | DGR Fin. 4442<br>27/07/1990   | DGR 5263<br>17/10/1995    | Decreto<br>Contabilità Finale<br>33 25/03/2007  | 774.685,35   | 774.685,35   | 774.685,35   | 0,00       | Contabilità finale                                                 |
| 13                                | Rifacimento impianti di sollevamento a Cavanella d'Adige (acqua grezza e potabile)                                                                                                   |          | DGR Fin. 4442<br>27/07/1990   | DGR 5263<br>17/10/1995    |                                                 | 413.165,52   | 413.165,52   | 371.848,97   | 0,00       | Lavori ultimati                                                    |
| 14                                | Razionalizzazione reti di distribuzione interna e recupero perdite dell'acquedotto di Chioggia                                                                                       |          | DGR Fin. 4442<br>27/07/1990   | DDDA 61<br>12/03/1997     | Decreto<br>Contabilità Finale<br>33 25/01/2005  | 206.582,76   | 206.582,76   | 206.582,76   | 0,00       | Contabilità finale                                                 |
| <b>Legge 910/86 Es. 1989</b>      |                                                                                                                                                                                      |          |                               |                           |                                                 |              |              |              |            |                                                                    |
| 15                                | Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Chioggia                                                                                                                       | 1/1.20   | PCR Fin. 745<br>01/07/1988    | DDDA 120<br>06/09/1990    | Decreto<br>Contabilità Finale<br>2 19/01/2006   | 5.164.568,99 | 5.164.568,99 | 5.164.568,99 | 0,00       | Contabilità finale                                                 |
| 16                                | Costruzione della rete fognaria di Mira - III fase: Rilievi ed ispezioni televisive collettori fognari                                                                               | 1/3.1    | PCR Fin. 745<br>01/07/1988    | Decreto 41<br>08/11/1993  |                                                 | 258.228,45   | 258.228,45   | 258.228,45   | 0,00       | Lavori ultimati                                                    |
| 17                                | Costruzione della rete fognaria di Mira - III fase                                                                                                                                   | 1/3.1A   | PCR Fin. 745<br>01/07/1988    | DPGR 1365<br>25/06/1993   | Decreto<br>Contabilità Finale<br>54 20/04/2006  | 7.488.625,03 | 7.488.625,03 | 7.488.625,03 | 0,01       | Contabilità finale                                                 |
| 18                                | Costruzione della rete fognaria di Campagna Lupia - capoluogo (VE)                                                                                                                   | 1/3.1bis | PCR Fin. 745<br>01/07/1988    | DPGR 1249<br>04/06/1993   | Decreto<br>Contabilità Finale<br>92 19/05/2004  | 1.394.433,63 | 1.394.433,63 | 1.394.433,63 | 154.937,07 | Contabilità finale.<br>Scheda collegata<br>all'intervento 23       |
| 19                                | Lavori di estensione della rete fognaria ed implementazione degli allacciamenti in fognatura nera.                                                                                   | 1/3.6.D  | PCR Fin. 745<br>01/07/1988    | DDDA 29<br>21/03/2001     | Decreto<br>Contabilità Finale<br>48 12/06/2007  | 1.549.370,70 | 1.549.370,70 | 1.549.370,70 | 0,00       | Contabilità finale.<br>Scheda collegata agli<br>interventi 9, 118  |

| Int.                                   | OGGETTO                                                                                                                                                                              | CODICE  | Approvazione Finanziamento  | Approvazione Impegno    | Decreto Contabilità Finale                      | Finanziato   | Impegnato    | Erogato      | Economia   | Situazione e note                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 20                                     | (Acquedotto di Venezia ORIGINARIAMENTE) Progetto definitivo della nuova centrale di sollevamento sull'isola del Tronchetto dell'acquedotto di Venezia centro storico ed estuario sud | 1/4.10  | PCR Fin. 745<br>01/07/1988  | DGCA 147<br>29/03/2001  |                                                 | 4.131.655,19 | 4.131.655,19 | 0,00         | 0,00       | Progetto approvato                                           |
| <b>Legge 67/88 Es. 1990</b>            |                                                                                                                                                                                      |         |                             |                         |                                                 |              |              |              |            |                                                              |
| 21                                     | Appalto 42/A e 42/B. Ampliamento rete fognaria del centro storico di Chioggia e Sottomarina                                                                                          | 1/2.14a | DGR Fin. 4599<br>05/08/1991 | DDDA 27<br>20/07/1993   | Decreto<br>Contabilità Finale<br>2 13/01/2003   | 7.191.067,31 | 7.191.067,31 | 7.191.067,31 | 245.912,04 | Contabilità finale                                           |
| 22                                     | Impianto di depurazione di Valli di Chioggia (VE)                                                                                                                                    | 1/2.14b | DGR Fin. 4599<br>05/08/1991 | DDDA 109<br>20/06/1996  |                                                 | 56.810,26    | 56.810,26    | 56.810,26    | 0,00       | Progetto approvato                                           |
| 23                                     | Ampliamento della rete fognaria di Campagna Lupia (VE)                                                                                                                               | 1/2.15  | DGR Fin. 4599<br>05/08/1991 | DPGR 1249<br>04/06/1993 | Decreto<br>Contabilità Finale<br>92 19/05/2004  | 446.735,20   | 446.735,20   | 446.735,20   | 69.721,70  | Contabilità finale.<br>Scheda collegata<br>all'intervento 18 |
| 24                                     | Progetto integrato Fusina. Progetto relativo ad attività di eliminazione delle acque parassite.                                                                                      | 1/2.5.A | DGR Fin. 4599<br>05/08/1991 | DGR 1041<br>24/04/2002  |                                                 | 1.362.929,76 | 1.362.929,76 | 845.166,59   | 0,00       | Lavori in corso                                              |
| <b>Legge 67/88 Es. 1991</b>            |                                                                                                                                                                                      |         |                             |                         |                                                 |              |              |              |            |                                                              |
| 25                                     | Fognatura di Chioggia - Progetto esecutivo fognatura lungomare Adriatico e Viale Veneto di Sottomarina                                                                               | 3c      | DGR Fin. 4975<br>02/11/1993 | DDDA 115<br>28/05/1996  | Decreto<br>Contabilità Finale<br>35 21/06/2000  | 514.127,07   | 514.127,07   | 514.127,07   | 2.329,83   | Contabilità finale                                           |
| <b>Legge 67/88 Es. 1992 1ª tranche</b> |                                                                                                                                                                                      |         |                             |                         |                                                 |              |              |              |            |                                                              |
| 26                                     | Realizzazione di vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature nel comune di Campagna Lupia                                                              | 1/4.3.a | DGR Fin. 2773<br>21/06/1994 | DDDA 142<br>23/07/2004  |                                                 | 499.945,00   | 499.945,00   | 445.909,16   | 0,00       | Lavori ultimati                                              |
| 27                                     | Realizzazione di vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature nel comune di Fiesse d'Artico                                                             | 1/4.3.b | DGR Fin. 2773<br>21/06/1994 | DDDA 143<br>23/07/2004  |                                                 | 460.000,00   | 460.000,00   | 414.000,00   | 0,00       | Contabilità finale                                           |
| 28                                     | Realizzazione di vasche di raccolta di prima pioggia e completamento fognature nel comune di Strà                                                                                    | 1/4.3.c | DGR Fin. 2773<br>21/06/1994 | DDDA 144<br>23/07/2004  |                                                 | 462.554,00   | 462.554,00   | 416.298,60   | 0,00       | Lavori ultimati                                              |
| 29                                     | Realizzazione di vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature nel comune di Mirano (VE)                                                                 | 1/4.3.d | DGR Fin. 2773<br>21/06/1994 | DDDA 92<br>31/05/2005   |                                                 | 654.835,00   | 654.835,00   | 357.319,22   | 0,00       | Lavori in corso                                              |
| 30                                     | Realizzazione di vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature nel comune di Spinea (VE)                                                                 | 1/4.3.e | DGR Fin. 2773<br>21/06/1994 | DDDA 93<br>31/05/2005   |                                                 | 859.352,00   | 859.352,00   | 682.995,42   | 0,00       | Lavori in corso                                              |
| 31                                     | Realizzazione di vasca di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature in comune di Mira (VE).                                                                    | 1/4.3.f | DGR Fin. 2773<br>21/06/1994 | DDPV 122<br>12/11/2007  |                                                 | 1.194.969,19 | 1.194.969,19 | 86.842,98    | 0,00       | Lavori in corso                                              |
| <b>Legge 139/92 Es. 1993</b>           |                                                                                                                                                                                      |         |                             |                         |                                                 |              |              |              |            |                                                              |
| 32                                     | Completamento fognatura nera in Comune di Noale                                                                                                                                      | 1/3/1   | DGR Fin. 4977<br>02/11/1993 | DDDA 36<br>25/05/1995   | Decreto<br>Contabilità Finale<br>119 25/10/2002 | 929.622,42   | 929.622,42   | 929.622,42   | 0,00       | Contabilità finale                                           |
| 33                                     | Completamento fognatura nera in Comune di Salzano                                                                                                                                    | 1/3/2   | DGR Fin. 4977<br>02/11/1993 | DGCA 18<br>03/03/1995   | Decreto<br>Contabilità Finale<br>99 02/03/1998  | 1.291.142,25 | 1.291.142,25 | 1.291.142,25 | 0,00       | Contabilità finale                                           |
| 34                                     | Interventi alla rete fognaria nel Comune di Martellago                                                                                                                               | 1/3/3   | DGR Fin. 4977<br>02/11/1993 | DDDA 67<br>16/10/1995   | Decreto<br>Contabilità Finale<br>8 15/02/2002   | 1.291.142,25 | 1.291.142,25 | 1.291.142,25 | 0,00       | Contabilità finale                                           |



## XVI LEGISLATURA - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Int. | OGGETTO                                                                                                                                                                               | CODICE  | Approvazione<br>Finanziamento | Approvazione<br>Impegno | Decreto<br>Contabilità<br>Finale                | Finanziato   | Impegnato    | Erogato      | Economia | Situazione e note  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------------|
| 35   | Interventi alla rete fognaria nel Comune di Scorzé                                                                                                                                    | 1/B/4   | DGR Fin. 4977<br>02/11/1993   | DDDA 69<br>19/10/1995   | Decreto<br>Contabilità Finale<br>79 15/07/2002  | 1.291.142,25 | 1.291.142,25 | 1.291.142,25 | 0,00     | Contabilità finale |
| 36   | Vasca di pioggia di Noale                                                                                                                                                             | 1/B/5   | DGR Fin. 4977<br>02/11/1993   | DDDA 170<br>29/10/1996  | Decreto<br>Contabilità Finale<br>7 15/02/2002   | 361.519,83   | 361.519,83   | 361.519,83   | 0,00     | Contabilità finale |
| 37   | Interventi alle fognature del Consorzio del Mirese                                                                                                                                    | 2/A/1   | DGR Fin. 4977<br>02/11/1993   |                         |                                                 | 0,00         |              |              |          | Altro              |
| 38   | Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mira A                                                                                      | 2/A/1.1 | DGR Fin. 4977<br>02/11/1993   | DDDA 146<br>31/12/1999  | Decreto<br>Contabilità Finale<br>101 10/06/2005 | 854.736,17   | 854.736,17   | 854.736,18   | 0,00     | Contabilità finale |
| 39   | Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mira B                                                                                      | 2/A/1.2 | DGR Fin. 4977<br>02/11/1993   | DDDA 147<br>31/12/1999  | Decreto<br>Contabilità Finale<br>37 08/03/2005  | 671.393,97   | 671.393,97   | 671.393,97   | 0,00     | Contabilità finale |
| 40   | Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mira C                                                                                      | 2/A/1.3 | DGR Fin. 4977<br>02/11/1993   | DDDA 148<br>31/12/1999  | Decreto<br>Contabilità Finale<br>138 16/07/2004 | 539.697,46   | 539.697,46   | 539.697,46   | 0,00     | Contabilità finale |
| 41   | Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mirano                                                                                      | 2/A/1.4 | DGR Fin. 4977<br>02/11/1993   | DDDA 149<br>31/12/1999  | Decreto<br>Contabilità Finale<br>46 03/03/2004  | 774.295,85   | 774.295,85   | 774.295,85   | 389,50   | Contabilità finale |
| 42   | Progetto esecutivo per l'eliminazione di perdite, rotture, infiltrazioni, sedimentazioni, incrostazioni, ecc. da effettuarsi sulla base di risultanze acquifere. 27° Lotto fognature. | 2/A/1.5 | DGR Fin. 4977<br>02/11/1993   | DDDA 16<br>28/02/2002   | Decreto<br>Contabilità Finale<br>45 02/03/2004  | 242.734,74   | 242.734,74   | 242.734,74   | 0,00     | Contabilità finale |
| 43   | Progetto esecutivo per l'eliminazione di perdite, rotture, infiltrazioni, sedimentazioni, ecc. da effettuarsi sulla base di risultanze acquifere. 27° lotto fognature.                | 2/A/1.6 | DGR Fin. 4977<br>02/11/1993   | DDDA 17<br>28/02/2002   | Decreto<br>Contabilità Finale<br>154 20/09/2005 | 142.025,65   | 142.025,65   | 142.025,65   | 0,00     | Contabilità finale |
| 44   | Progetto esecutivo per la costruzione di reti fognarie nere e per il completamento degli allacciamenti alle utenze. 27° lotto fognature                                               | 2/A/1.7 | DGR Fin. 4977<br>02/11/1993   | DDDA 18<br>28/02/2002   | Decreto<br>Contabilità Finale<br>141 02/10/2006 | 842.505,74   | 842.505,74   | 842.505,74   | 0,00     | Contabilità finale |
| 45   | Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Mirano                                                                                                                        | 2/A/2   | DGR Fin. 4977<br>02/11/1993   | DDDA 28<br>19/04/1995   | Decreto<br>Contabilità Finale<br>151 30/10/2003 | 3.356.969,84 | 3.356.969,84 | 3.356.969,84 | 0,00     | Contabilità finale |
| 46   | Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Vigonovo                                                                                                                      | 2/A/2   | DGR Fin. 4977<br>02/11/1993   | DDDA 28<br>19/04/1995   | Decreto<br>Contabilità Finale<br>9 14/02/2001   | 1.291.142,25 | 1.291.142,25 | 1.291.142,25 | 0,00     | Contabilità finale |
| 47   | Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di S. Maria di Sala                                                                                                              | 2/A/2   | DGR Fin. 4977<br>02/11/1993   | DDDA 28<br>19/04/1995   | Decreto<br>Contabilità Finale<br>45 07/01/2000  | 1.291.142,25 | 1.291.142,25 | 1.291.142,25 | 0,00     | Contabilità finale |
| 48   | Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Stra                                                                                                                          | 2/A/3   | DGR Fin. 4977<br>02/11/1993   | DGCA 18<br>03/03/1995   | Decreto<br>Contabilità Finale<br>87 30/10/2000  | 1.549.370,70 | 1.549.370,70 | 1.549.370,70 | 0,00     | Contabilità finale |

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Int.                         | OGGETTO                                                                                                                                                   | CODICE  | Approvazione<br>Finanziamento | Approvazione<br>Impegno | Decreto<br>Contabilità<br>Finale                | Finanziato   | Impegnato    | Erogato      | Economia | Situazione e note      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------------------|
| 49                           | Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Campolongo Maggiore                                                                               | 2/A/3   | DGR Fin. 4977<br>02/11/1993   | DGCA 18<br>03/03/1995   | Decreto<br>Contabilità Finale<br>43 07/07/2000  | 1.032.913,80 | 1.032.913,80 | 1.032.913,80 | 0,00     | Contabilità finale     |
| 50                           | Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Fiesso d'Artico                                                                                   | 2/A/3   | DGR Fin. 4977<br>02/11/1993   | DGCA 18<br>03/03/1995   | Decreto<br>Contabilità Finale<br>88 30/10/2000  | 1.549.370,70 | 1.549.370,70 | 1.549.370,70 | 0,00     | Contabilità finale     |
| 51                           | Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Pianiga                                                                                           | 2/A/3   | DGR Fin. 4977<br>02/11/1993   | DGCA 18<br>03/03/1995   | Decreto<br>Contabilità Finale<br>44 07/07/2000  | 1.032.913,80 | 1.032.913,80 | 1.032.913,80 | 0,00     | Contabilità finale     |
| 52                           | Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Dolo                                                                                              | 2/A/3   | DGR Fin. 4977<br>02/11/1993   | DDDA 18<br>03/03/1995   | Decreto<br>Contabilità Finale<br>10 07/01/2004  | 2.314.921,22 | 2.314.921,22 | 2.314.921,22 | 0,00     | Contabilità finale     |
| 53                           | Progetto esecutivo per opere di fognatura nera - 1° stralcio - comune di Spinea                                                                           | 2/A/4   | DGR Fin. 4977<br>02/11/1993   | DDDA 4<br>19/01/1995    | Decreto<br>Contabilità Finale<br>80 15/07/2002  | 2.556.461,65 | 2.556.461,65 | 2.556.461,65 | 0,00     | Contabilità finale     |
| 54                           | Interventi alle fognature nere del Comune di Spinea - II stralcio                                                                                         | 2/A/4   | DGR Fin. 4977<br>02/11/1993   | DDDA 5<br>19/01/1995    | Decreto<br>Contabilità Finale<br>4 07/01/2004   | 3.382.792,69 | 3.382.792,69 | 3.382.792,69 | 0,00     | Contabilità finale     |
| 55                           | Lavori di costruzione fognature nel Comune di Camponogara                                                                                                 | 2/A/5   | DGR Fin. 4977<br>02/11/1993   | DDDA 56<br>24/10/1994   | Decreto<br>Contabilità Finale<br>18 27/05/1998  | 1.291.142,25 | 1.291.142,25 | 1.291.142,25 | 0,00     | Contabilità finale     |
| 56                           | Interventi alle fognature nel Comune di Fossò                                                                                                             | 2/A/6   | DGR Fin. 4977<br>02/11/1993   | DDDA 51<br>07/10/1994   |                                                 | 774.685,35   | 774.685,35   | 774.685,35   | 0,00     | Lavori ultimati        |
| 57                           | Pulizia, ispezione televisiva e rilievo di condotte fognarie nei comuni di Dolo e Spinea                                                                  | 2/A/7   | DGR Fin. 4977<br>02/11/1993   | DDDA 7<br>27/01/1997    | Decreto<br>Contabilità Finale<br>9 07/01/2004   | 320.203,28   | 320.203,28   | 320.203,28   | 0,00     | Contabilità finale     |
| 58                           | Ampliamento fognature bianca e nera nel centro storico di Chioggia                                                                                        | 5/F/1   | DGR Fin. 4977<br>02/11/1993   | DDDA 66<br>02/10/1995   | Decreto<br>Contabilità Finale<br>211 18/12/2006 | 1.245.167,55 | 1.245.167,55 | 1.245.167,55 | 0,00     | Contabilità finale     |
| 59                           | Interventi sulle reti fognarie ed idriche nel Centro Storico di Chioggia - Calli l'ao canal Lombardo - in accordo con il Magistrato alle Acque di Venezia | 5/F/1.1 | DGR Fin. 4977<br>02/11/1993   |                         |                                                 | 3.377.121,70 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | Progettazione in corso |
| 60                           | Progetto per l'individuazione ed eliminazione delle intrusioni di acqua salata nella rete di fognatura                                                    | 5/F/2   | DGR Fin. 4977<br>02/11/1993   | DDDA 45<br>13/06/1995   | Decreto<br>Contabilità Finale<br>52 05/04/2006  | 532.779,50   | 532.779,50   | 532.779,50   | 0,00     | Contabilità finale     |
| <b>Legge 539/95 Es. 1996</b> |                                                                                                                                                           |         |                               |                         |                                                 |              |              |              |          |                        |
| 61                           | Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali del Comune di Chioggia                                                            | 1/E/2   | DCR Fin. 111<br>15/10/1996    | DGCA 517<br>18/11/1997  | Decreto<br>Contabilità Finale<br>225 03/12/2004 | 4.318.989,01 | 4.318.989,01 | 4.318.989,01 | 0,00     | Contabilità finale     |
| 62                           | Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali del Consorzio del Mirese                                                          | 1/E/3   | DCR Fin. 111<br>15/10/1996    | DDDA 44<br>01/06/1999   | Decreto<br>Contabilità Finale<br>162 31/08/2004 | 2.530.638,81 | 2.530.638,81 | 2.530.638,81 | 0,00     | Contabilità finale     |



| Int.                         | OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                              | CODICE   | Approvazione Finanziamento  | Approvazione Impegno   | Decreto Contabilità Finale                      | Finanziato   | Impegnato    | Erogato      | Economia | Situazione e note                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------|
| <b>Legge 515/96 Es. 1997</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                             |                        |                                                 |              |              |              |          |                                                            |
| 63                           | Progetto di riqualificazione edilizia della linea "picchi" del depuratore di Val da Rio.                                                                                                                                                             | B/16/1   | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997 | DGCA 545<br>16/12/1997 | Decreto<br>Contabilità Finale<br>39 14/04/2003  | 189.927,74   | 189.927,74   | 189.927,74   | 0,00     | Contabilità finale                                         |
| 64                           | Progetto esecutivo per un sistema di disidratazione dei fanghi depuratore Val da Rio-2° lotto                                                                                                                                                        | B/16/2   | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997 | DGCA 146<br>24/03/1998 | Decreto<br>Contabilità Finale<br>54 25/06/1999  | 194.381,98   | 194.381,98   | 194.381,98   | 0,00     | Contabilità finale                                         |
| 65                           | Progetto di manutenzione straordinaria presso l'impianto di depurazione di Val da Rio                                                                                                                                                                | B/16/3   | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997 | DGCA 430<br>22/10/1997 |                                                 | 147.098,80   | 147.098,80   | 140.752,63   | 0,00     | Lavori ultimati                                            |
| 66                           | Progetto esecutivo di ampliamento della rete fognaria nelle calli del centro storico di Sottomarina a nord di Via Roma, per l'adeguamento dello stesso alla nuova normativa di riferimento Merloni Ter. Finanziamento dei primi due lotti dell'opera | B/16/4.1 | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997 | DDDA 95<br>30/10/2000  | Decreto<br>Contabilità Finale<br>26 20/03/2007  | 4.953.453,00 | 4.953.453,00 | 4.953.453,00 | 0,00     | Contabilità finale                                         |
| 67                           | Progetto esecutivo relativo ad interventi a difesa dell'abitato di Chioggia - Fondamenta San Domenico.                                                                                                                                               | B/16/4.2 | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997 | DDDA 139<br>30/08/2005 |                                                 | 516.062,18   | 516.062,16   | 516.062,16   | 0,00     | Lavori in corso.<br>Scheda collegata<br>all'intervento 165 |
| 68                           | Completamento del depuratore di Val da Rio. 1° lotto funzionale. Impianto di modulazione e sollevamento "Niccolò De Conti".                                                                                                                          | B/16/4.3 | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997 | DDDA 207<br>10/11/2005 |                                                 | 1.153.000,00 | 1.153.000,00 | 922.500,00   | 0,00     | Lavori in corso                                            |
| 69                           | Affinamento qualitativo dell'effluente del depuratore di Val da Rio                                                                                                                                                                                  | B/16/5   | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997 | DDDA 12<br>02/03/1999  | Decreto<br>Contabilità Finale<br>219 28/11/2005 | 1.882.990,14 | 1.882.990,14 | 1.882.990,14 | 0,00     | Contabilità finale                                         |
| 70                           | Collettore di allacciamento della fognatura comunale per il conferimento dei reflui da Cà Bianca al depuratore di Val da Rio                                                                                                                         | B/16/6   | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997 | DDDA 22<br>15/03/1999  |                                                 | 826.331,04   | 826.331,04   | 500.688,07   | 0,00     | Lavori in corso                                            |
| 71                           | Realizzazione di interventi di completamento funzionale dell'impianto di depurazione di Val da Rio                                                                                                                                                   | B/16/7   | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997 | DDDA 55<br>29/06/1999  |                                                 | 250.998,05   | 250.998,05   | 0,00         | 0,00     | Progetto approvato                                         |
| 72                           | Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Fossò                                                                                                                                                      | B/18/1   | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997 | DDDA 73<br>22/09/1999  | Decreto<br>Contabilità Finale<br>113 16/06/2004 | 393.860,72   | 393.860,72   | 393.860,72   | 0,00     | Contabilità finale                                         |
| 73                           | Interventi di opere fognarie nei comuni di Martellago settore "B" e Salzano settore "B". Progettazione esecutiva del 28° lotto.                                                                                                                      | B/18/1   | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997 | DDDA 117<br>03/10/2001 | Decreto<br>Contabilità Finale<br>188 21/10/2005 | 619.748,28   | 619.748,28   | 619.748,28   | 0,00     | Contabilità finale                                         |
| 74                           | Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera - 28° lotto - in comune di Noale (Ve)                                                                                                                                             | B/18/1   | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997 | DDDA 75<br>22/09/1999  | Decreto<br>Contabilità Finale<br>57 27/05/2003  | 568.102,07   | 568.102,07   | 568.102,07   | 0,52     | Contabilità finale                                         |
| 75                           | Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Scorzé-Settore B                                                                                                                                           | B/18/1   | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997 | DDDA 145<br>31/12/1999 | Decreto<br>Contabilità Finale<br>58 27/05/2003  | 395.413,35   | 395.413,35   | 395.413,35   | 0,00     | Contabilità finale                                         |
| 76                           | Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Mirano. Settore A                                                                                                                                          | B/18/1   | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997 | DDDA 79<br>22/09/1999  | Decreto<br>Contabilità Finale<br>7 07/02/2003   | 519.457,91   | 519.457,91   | 519.457,91   | 0,00     | Contabilità finale                                         |
| 77                           | Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Spinea                                                                                                                                                     | B/18/1   | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997 | DDDA 81<br>22/09/1999  | Decreto<br>Contabilità Finale<br>8 07/01/2004   | 669.023,23   | 669.023,23   | 669.023,23   | 0,00     | Contabilità finale                                         |

| Int. | OGGETTO                                                                                                       | CODICE | Approvazione<br>Finanziamento | Approvazione<br>Impegno | Decreto<br>Contabilità<br>Finale                | Finanziato | Impegnato  | Erogato    | Economia | Situazione e note  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|--------------------|
| 78   | Impianto di fognatura del Comune di Martellago - settore A - 28° lotto                                        | B/18/1 | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997   | DDDA 28<br>21/03/2001   | Decreto<br>Contabilità Finale<br>160 05/10/2006 | 413.165,52 | 413.165,52 | 413.165,52 | 0,00     | Contabilità finale |
| 79   | Progetto per la realizzazione di opere di fognatura nera - 28° lotto nel comune di Salzano                    | B/18/1 | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997   | DDDA 109<br>14/12/2000  | Decreto<br>Contabilità Finale<br>239 20/12/2004 | 258.228,45 | 258.228,45 | 258.228,45 | 0,00     | Contabilità finale |
| 80   | Progetto per la realizzazione di opere di fognatura nera - 28° lotto nel comune di Campagna Lupia.            | B/18/1 | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997   | DDDA 195<br>13/10/2004  | Decreto<br>Contabilità Finale<br>156 20/09/2005 | 284.051,29 | 284.051,29 | 284.051,29 | 0,00     | Contabilità finale |
| 81   | Progetto per la realizzazione di opere di fognatura nera - 28° lotto in comune di Dolo.                       | B/18/1 | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997   | DDDA 74<br>13/09/2000   | Decreto<br>Contabilità Finale<br>18 07/03/2006  | 566.665,70 | 566.665,70 | 566.665,70 | 1.436,89 | Contabilità finale |
| 82   | Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Campolongo Maggiore | B/18/1 | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997   | DDDA 135<br>23/12/1999  | Decreto<br>Contabilità Finale<br>112 16/06/2004 | 508.825,66 | 508.825,66 | 508.825,66 | 0,00     | Contabilità finale |
| 83   | Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Vigonovo            | B/18/1 | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997   | DDDA 133<br>23/12/1999  | Decreto<br>Contabilità Finale<br>241 20/12/2004 | 490.634,05 | 490.634,05 | 490.634,05 | 0,00     | Contabilità finale |
| 84   | Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Stra                | B/18/1 | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997   | DDDA 132<br>23/12/1999  | Decreto<br>Contabilità Finale<br>139 16/07/2004 | 404.960,93 | 404.960,93 | 404.960,93 | 0,00     | Contabilità finale |
| 85   | Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di S. Maria di Sala    | B/18/1 | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997   | DDDA 131<br>23/12/1999  | Decreto<br>Contabilità Finale<br>91 19/05/2004  | 750.560,99 | 750.560,99 | 750.560,99 | 0,00     | Contabilità finale |
| 86   | Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Mira. Settore B     | B/18/1 | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997   | DDDA 83<br>22/09/1999   | Decreto<br>Contabilità Finale<br>231 06/12/2004 | 748.862,50 | 748.862,50 | 748.862,50 | 0,00     | Contabilità finale |
| 87   | Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Mira. Settore A     | B/18/1 | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997   | DDDA 82<br>22/09/1999   | Decreto<br>Contabilità Finale<br>161 31/08/2004 | 274.136,39 | 274.136,39 | 274.136,39 | 0,00     | Contabilità finale |
| 88   | Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Mirano. Settore B   | B/18/1 | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997   | DDDA 80<br>22/09/1999   | Decreto<br>Contabilità Finale<br>94 19/05/2004  | 481.632,89 | 481.632,89 | 481.632,89 | 0,00     | Contabilità finale |
| 89   | Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Pianiga             | B/18/1 | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997   | DDDA 78<br>22/09/1999   | Decreto<br>Contabilità Finale<br>100 01/06/2004 | 497.090,05 | 497.090,05 | 497.090,05 | 0,00     | Contabilità finale |
| 90   | Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Scorzè-Settore A    | B/18/1 | DGR Fin. 2613<br>22/07/1997   | DDDA 144<br>31/12/1999  | Decreto<br>Contabilità Finale<br>7 07/01/2004   | 534.209,06 | 534.209,06 | 534.209,06 | 0,01     | Contabilità finale |