

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
Legge 139/92 Es. 1993										
3	Opere di completamento della fognatura comunale e monitoraggio/ telerilevamento impianti di sollevamento	5/G/1	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 68 24/11/1994	Decreto Contabilità Finale 2 29/01/2008	3.019.793,65	3.019.793,65	3.019.793,65	78.947,74	Contabilità finale
Legge 515/96 Es. 1997										
4	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Mogliano Veneto	A/11/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 84 09/12/1998	Decreto Contabilità Finale 113 11/07/2005	2.504.915,29	2.504.915,29	2.504.915,29	0,00	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						6.135.123,58	6.135.123,58	6.135.123,58	139.927,07	
TOTALE						6.275.050,85	6.275.050,85	6.135.123,58		

COMUNE DI MONASTIER

Legge 515/96 Es. 1997										
1	Ampliamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione comunale in Comune di Monastier	B/12/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 29 05/08/1998	Decreto Contabilità Finale 36 14/04/2003	1.401.642,77	1.401.642,77	1.401.642,77	0,02	Contabilità finale
2	Ampliamento della rete fognaria in via Pralongo nel comune di Monastier - opere di completamento (Utilizzo economie di spesa maturate dal decreto contabilità finale n. 36 del 14/04/2003)	B/12/1.1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 182 05/10/2004	Decreto Contabilità Finale 124 11/10/2011	128.998,20	128.998,20	128.998,20	18.729,71	Lavori ultimati
TOTALE al netto delle ECONOMIE						1.530.640,97	1.530.640,97	1.530.640,97	18.729,73	
TOTALE						1.549.370,70	1.549.370,70	1.530.640,97		

COMUNE DI MONSELICE

Legge 139/92 Es. 1993										
1	Fognatura di Monselice	6/A/1	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DPGR 103 24/01/1995	Decreto Contabilità Finale 41 29/04/2002	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	0,00	Contabilità finale
Legge 515/96 Es. 1997										
2	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Monselice	A/8/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 116 13/12/1999	Decreto Contabilità Finale 19 08/02/2005	2.575.114,19	2.575.114,19	2.575.114,19	0,00	Contabilità finale
Legge 448/98 Es. 1999-2000-2001										
3	Lavori di ampliamento e ristrutturazione dell' impianto di depurazione urbano - 1° stralcio	B1/65	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDPV 23 08/03/2006	Decreto Contabilità Finale 119 26/07/2006	753.823,33	753.823,33	753.823,33	20.862,02	Contabilità finale

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
Legge 488/99 Es. 2002-2003										
4	Interventi di completamento ed adeguamento della rete fognaria della frazione Marendole e di via Mandic.	1/U/1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 26 26/03/2003	Decreto Contabilità Finale 169 16/10/2006	275.582,16	275.582,16	275.582,16	8.469,13	Contabilità finale
5	Bonifica area ex inceneritore	4/A/1.4	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 197 14/10/2004	Decreto Contabilità Finale 42 27/05/2011	1.807.599,00	1.807.599,00	1.807.599,00	0,00	Contabilità finale
6	Bonifica area ex inceneritore per RSU in loc. Schiavonesca	4/A/1.6A	DGR Fin. 794 09/04/2002	DGR 2833 10/09/2004	Decreto Contabilità Finale 42 27/05/2011	718.367,98	718.367,98	718.367,98	0,00	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						8.712.771,16	8.712.771,16	8.712.771,16	29.331,15	
TOTALE						8.742.102,31	8.742.102,31	8.712.771,16		

COMUNE DI MORGANO

Legge 515/96 Es. 1998										
1	Ampliamento della fognatura comunale di via Ongarie, via Zerolo, via Statue, via Aldo Moro in Comune di Morgano (Tv)	B/14 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 62 01/09/2000	Decreto Contabilità Finale 146 13/09/2005	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	0,00	Contabilità finale
Legge 448/98 Es. 1999-2000-2001										
2	Lavori di ampliamento delle fognature comunali nelle vie S. Martino, Chiesa, Trentin, Papa Luciani in comune di Morgano (TV).	B1/66	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 13 22/02/2002	Decreto Contabilità Finale 30 21/03/2006	514.653,49	514.653,49	514.653,49	1.803,41	Contabilità finale
3	Bonifica ex discarica R.S.U. in loc. via Bosco	D/84	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DGR 2621 10/10/2001	Decreto Contabilità Finale 195 16/11/2006	509.106,81	509.106,81	509.106,81	7.350,09	Contabilità finale
Legge 488/99 Es. 2002-2003										
4	Progetto definitivo relativo all'ampliamento ed adeguamento del depuratore comunale, sistemazione tratti rete fognaria esistente	1/H/1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 53 16/03/2004	Decreto Contabilità Finale 58 04/07/2007	825.200,55	825.200,55	825.200,55	1.130,49	Contabilità finale
Legge 139/92 M+F 2ª fase										
5	Lavori di ampliamento della rete fognaria comunale sulle vie Levada, Statue e completamento via Zerolo - 3° stralcio	6/G/1	DGR Fin. 1140 18/04/2003	DDDA 222 22/11/2004	Decreto Contabilità Finale 57 04/07/2007	398.474,36	398.474,36	398.474,36	0,00	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						3.538.577,46	3.538.577,46	3.538.577,46	10.283,99	
TOTALE						3.548.861,45	3.548.861,45	3.538.577,46		

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Legge 910/86 Es. 1987-1988										
1	Lavori di realizzazione della fognatura comunale di via Rovigo in comune di Musile di Piave - Riutilizzo economie	1/1.13 ECO	PCR Fin. 744 01/07/1988	DDDA 214 17/11/2004	Decreto Contabilità Finale 19 21/02/2007	26.788,59	26.788,59	26.788,59	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 4

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
2	Lavori di costruzione del 1° lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	1/1.21	PCR Fin. 744 01/07/1988	DPGR 2817 28/12/1990	Decreto Contabilità Finale 44 09/05/2002	516.456,90	516.456,90	516.456,90	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 5
Legge 67/88 Es. 1990										
3	Rete fognaria comune di Musile di Piave	1/2.11a	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDDA 111 15/10/1992	Decreto Contabilità Finale 22 26/03/2003	1.530.258,76	1.530.258,76	1.530.258,76	0,00	Contabilità finale
4	Lavori di realizzazione della fognatura comunale di via Rovigo in comune di Musile di Piave - Riutilizzo economie	1/2.11a ECO	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDDA 214 17/11/2004	Decreto Contabilità Finale 19 21/02/2007	19.111,94	19.111,94	19.111,94	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 1
5	Lavori di costruzione del 1° lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	1/2.11b	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDDA 32 26/03/1997	Decreto Contabilità Finale 44 09/05/2002	516.456,90	516.456,90	516.456,90	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 2
Legge 515/96 Es. 1997										
6	Lavori di costruzione del 1° lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	B/20/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 93 30/07/2001	Decreto Contabilità Finale 44 09/05/2002	206.582,76	206.582,76	206.582,76	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 2, 5
TOTALE al netto delle ECONOMIE						2.815.655,85	2.815.655,85	2.815.655,85	0,00	
TOTALE						2.815.655,85	2.815.655,85	2.815.655,85		

COMUNE DI NOALE

Legge 139/92 Es. 1992 Il trancie										
1	Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell'area denominata "Oasi" in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio	5/B/3.3	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DDDA 18 26/02/2001	Decreto Contabilità Finale 111 17/07/2006	774.685,35	774.685,35	774.685,35	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 2
Legge 515/96 Es. 1997										
2	Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell'area denominata "Oasi" in Comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella Laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio.	B/21/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 18 26/02/2001	Decreto Contabilità Finale 111 17/07/2006	1.289.814,72	1.289.814,72	1.289.814,72	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 1
Legge 488/99 Es. 2002-2003										
3	Bonifica ex discarica per RSU	4/A/1.2	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 167 14/11/2003	Decreto Contabilità Finale 151 20/09/2010	1.339.835,36	1.339.835,36	1.339.835,36	2.952,64	Contabilità finale.
TOTALE al netto delle ECONOMIE						3.404.335,43	3.404.335,43	3.404.335,43	2.952,64	
TOTALE						3.407.288,07	3.407.288,07	3.404.335,43		

COMUNE DI PADOVA

Legge 515/96 Es. 1997										
1	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Ca' Nordio in Comune di Padova	A/9/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DGCA 213 03/05/1999	Decreto Contabilità Finale 355 18/11/2005	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	0,00	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	0,00	
TOTALE						2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60		

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
------	---------	--------	-------------------------------	-------------------------	----------------------------------	------------	-----------	---------	----------	-------------------

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

Legge 139/92 Es. 1993										
1	Sistemazioni idraulico-ambientali di Piove di Sacco ("Vallo di circonvallazione")	5/C/1	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 80. 24/11/1995	Decreto Contabilità Finale 19 26/03/2003	1.609.962,70	1.609.962,70	1.609.962,70	5,16	Contabilità finale
2	Ampliamento fognature di Piove di Sacco	5/C/2	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 23 03/04/1995	Decreto Contabilità Finale 20 26/03/2003	2.005.230,43	2.005.230,43	2.005.230,43	0,00	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						3.615.193,13	3.615.193,13	3.615.193,13	5,16	
TOTALE						3.615.198,29	3.615.198,29	3.615.193,13		

COMUNE DI PREGANZIOL

Legge 515/96 Es. 1998										
1	Costruzione della fognatura a servizio della frazione di Sambughè	E/15.1 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 46 27/07/2000	Decreto Contabilità Finale 53 29/03/2005	761.531,09	761.531,09	761.531,09	0,00	Contabilità finale
Legge 488/99 Es. 2002-2003										
2	Estensione della rete fognaria nelle frazioni di Sambughè e Boschetta	1/I/1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 30 27/03/2003	Decreto Contabilità Finale 115 31/10/2007	1.022.952,61	1.022.952,61	1.022.952,61	9.961,19	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						1.784.483,70	1.784.483,70	1.784.483,70	9.961,19	
TOTALE						1.794.444,89	1.794.444,89	1.784.483,70		

COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

Legge 910/86 Es. 1987-1988										
1	Costruzione della rete fognaria di Quarto d'Altino (VE)	1/3.2	PCR Fin. 744 01/07/1988	DDDA 26 11/04/1991	Decreto Contabilità Finale 102 20/11/2000	774.685,35	774.685,35	774.685,35	0,00	Contabilità finale
Legge 67/88 Es. 1990										
2	Ampliamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione di Quarto d'Altino (VE)	1/2.12	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DPGR 1047 28/04/1993	Decreto Contabilità Finale 93 19/05/2004	2.259.776,30	2.259.776,30	2.259.776,30	131.778,86	Contabilità finale
3	Lavori di realizzazione di una nuova stazione di sollevamento in prossimità di via Romagna.	1/2.12 ECO	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDPV 143 18/12/2007	Decreto Contabilità Finale 143 18/12/2007	190.729,34	190.729,34	190.729,34	0,00	Contabilità finale
Legge 139/92 Es. 1993										
4	Interventi alle fognature di Quarto d'Altino (Il stralcio)	5/A/1	DGR Fin. 4977 02/11/1993	ODETA 6 20/01/1995	Decreto Contabilità Finale 103 20/11/2000	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	0,00	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						5.291.018,59	5.291.018,59	5.291.018,59	131.778,86	
TOTALE						5.422.797,45	5.422.797,45	5.291.018,59		

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
------	---------	--------	-------------------------------	-------------------------	----------------------------------	------------	-----------	---------	----------	-------------------

COMUNE DI SALZANO

Legge 488/99 Es. 2002-2003										
1	Bonifica ex discarica per RSU e Rifiuti speciali	4/A/1.5	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 185 07/10/2004		2.400.000,00	2.400.000,00	282.503,76	0,00	Lavori in corso
TOTALE al netto delle ECONOMIE						2.400.000,00	2.400.000,00	282.503,76	0,00	
TOTALE						2.400.000,00	2.400.000,00	282.503,76		

COMUNE DI SPINEA

Legge 388/00, 448/01										
1	Interventi di bonifica e messa in sicurezza di emergenza ex discarica per rifiuti inerti in via Luneo - comune di Spinea (VE)	E/15	DGR Fin. 3094 01/10/2004			500.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
TOTALE al netto delle ECONOMIE						500.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE						500.000,00	0,00	0,00		

COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

Legge 488/99 Es. 2002-2003										
1	Bonifica tratto di canale contaminato da scarichi industriali	4/A/1.1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 54 26/05/2003	Decreto Contabilità Finale 145 07/09/2010	749.912,40	749.912,40	749.912,40	87,60	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 2
2	Bonifica tratto di canale contaminato da scarichi industriali (in particolare da Cr6)	4/A/1.6B	DGR Fin. 794 09/04/2002	DGR 2833 10/09/2004	Decreto Contabilità Finale 145 07/09/2010	500.000,00	500.000,00	500.000,00		Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 1
TOTALE al netto delle ECONOMIE						1.249.912,40	1.249.912,40	1.249.912,40	87,60	
TOTALE						1.250.000,00	1.250.000,00	1.249.912,40		

COMUNE DI VENEZIA

Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986										
1	Costruzione della fognatura di TREPORTI		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDL 1190 23/12/1987	Decreto Contabilità Finale 55 09/02/1996	1.379.989,31	1.379.989,31	1.379.989,31	14.444,32	Contabilità finale
2	Costruzione rete fognaria del Lido (VE) - V lotto		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDL 1006 26/10/1987	Decreto Contabilità Finale 167 19/07/1994	1.587.990,21	1.587.990,21	1.587.990,21	7.861,61	Contabilità finale
3	Completamento scolmatore bacino S. Giuliano (VE)		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDL 1003 26/10/1987	Decreto Contabilità Finale 208 23/08/1994	1.029.127,90	1.029.127,90	1.029.127,90	3.785,90	Contabilità finale
4	Costruzione della fognatura del Terraglio (VE)		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDL 1002 26/10/1987	Decreto Contabilità Finale 285 23/07/1997	605.927,75	605.927,75	605.927,75	13.820,53	Contabilità finale

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
5	Completamento delle fognature di Via Torino - Mestre VE		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDL 1005 26/10/1987	Decreto Contabilità Finale 301 08/08/1997	823.357,07	823.357,07	823.357,07	28.796,81	Contabilità finale
6	Completamento dei lavori di fognatura della zona di Mestre - Marghera		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDL 949 21/10/1987	Decreto Contabilità Finale 95 11/05/1998	516.456,90	516.456,90	516.456,90	0,00	Contabilità finale
7	Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (VE) - I lotto		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDL 999 22/10/1987	Decreto Contabilità Finale 322 10/11/1994	2.077.719,51	2.077.719,51	2.077.719,51	39.753,78	Contabilità finale
8	Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (VE) - III lotto		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDL 1000 26/10/1987	Decreto Contabilità Finale 32 23/02/1999	593.925,43	593.925,43	593.925,43	0,00	Contabilità finale.
9	Completamento e ristrutturazione della fognatura di Carpenedo (VE) - II lotto		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDL 1001 26/10/1987	Decreto Contabilità Finale 118 11/05/1994	1.523.547,86	1.491.506,77	1.491.506,77	0,00	Contabilità finale
10	Realizzazione del 1° stralcio funzionale della rete fognaria dell'isola della Giudecca.	1/3.6	PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDEA 54 17/10/1991		85.417,05	85.417,05	85.417,05	0,00	Lavori ultimati
11	Risanamento igienico di S. Pietro in Volta a Pellestrina. Costruzione del collettore fognario principale sulla strada della laguna e collegamento alla rete di trasferimento sulla strada dei murazzi.	1/3.6.A	PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDPV 39 23/03/2006	Decreto Contabilità Finale 188 26/10/2010	4.424.863,22	3.772.009,30	3.772.009,30	396.060,27	Contabilità finale.
12	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo £ 6,5 Mld	1/4.2 bis	PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDDA 26 19/03/1999		676.558,54	675.525,62	675.525,62	0,00	Lavori ultimati. Schede interventi 12, 20, 36 e 63 collegate.
13	Vasca di prima pioggia e laminazione in località Gazzera Mestre VE	1/5.1A	PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDDA 51 25/06/1999		71.759,17	71.759,17	71.759,17	0,00	Lavori ultimati
14	Costruzione fognatura di via San Donà a Carpenedo - Mestre (VE)	798/84 ECO	PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDDA 55 12/10/1994	Decreto Contabilità Finale 20 07/03/2006	453.576,54	453.576,54	453.576,54	140.348,89	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 28
Legge 910/86 Es. 1987-1988										
15	Costruzione della rete secondaria di fognatura di Pellestrina		PCR Fin. 744 01/07/1988	DDPV 130 20/11/2007	Decreto Contabilità Finale 189 26/10/2010	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all' intervento 35.
16	Interventi per lo smaltimento delle acque meteoriche e nere a completamento della fognatura consortile Mestre - Marghera (VE)		PCR Fin. 744 01/07/1988	DDL 397 29/05/1989	Decreto Contabilità Finale 15 26/01/1999	3.296.188,29	3.296.188,29	3.296.188,29	319.010,00	Contabilità finale
17	Lavori di costruzione del collettore di via Paleocapa e via Canal - Marghera (VE)	1/1.5	PCR Fin. 744 01/07/1988	DDDA 9 12/09/1990	Decreto Contabilità Finale 5 19/01/2006	1.028.232,50	1.012.738,79	1.012.738,79	4.681,30	Contabilità finale
18	Lavori di costruzione della rete fognaria del Lido di Venezia - VII lotto	1/1.9	PCR Fin. 744 01/07/1988	DDDA 14 11/10/1990		1.601.016,39	133.601,63	133.601,63	0,00	Progettazione in corso
19	Costruzione della rete di fognatura di S. Marta (VE)	1/3.7	PCR Fin. 744 01/07/1988	DDDA 7 23/02/1993	Decreto Contabilità Finale 198 18/10/2004	2.028.110,08	2.028.110,08	2.028.110,08	37.717,52	Contabilità finale
20	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo £ 6,5 Mld	1/4.2 bis	PCR Fin. 744 01/07/1988	DDDA 26 19/03/1999		877.976,73	877.976,73	877.976,73	0,00	Lavori ultimati. Scheda collegata agli interventi 11, 15, 35, 63, 64

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
Legge 87/88 Es. 1988										
21	Opere presso depuratore Fusina (ex fondi "ampliamento dell'impianto di depurazione di Fusina - IV linea (VE) - trattamento delle acque.")	1/2.1	DGR Fin. 4442 27/07/1990			6.482.229,51	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
22	Ampliamento impianto di depurazione di Fusina - IV linea . Trattamento delle acque.	1/2.1a	DGR Fin. 4442 27/07/1990	DGR 4442 27/07/1990		231.710,18	231.710,18	231.710,17	0,00	Lavori ultimati
23	Completamento dell'impianto di trattamento di Campalto - Opere accessorie	1/2.2	DGR Fin. 4442 27/07/1990	DPGR 207 26/01/1994	Decreto Contabilità Finale 203 22/10/2004	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	0,00	Contabilità finale
Legge 910/86 Es. 1989										
24	Costruzione della vasca di pioggia del nodo idraulico di Ca' Emiliani - Loc. Rana (VE)	1/3.3	PCR Fin. 745 01/07/1988	DDEA 59 11/12/1991		3.795.958,21	3.795.958,21	379.595,82	0,00	Lavori in corso
25	Impianto di depuratore del Cavallino - adeguamento della fase biologica alla rimozione dell'azoto	1/3.6.E	PCR Fin. 745 01/07/1988	DDEA 63 11/06/1997	Decreto Contabilità Finale 17 02/03/1999	557.506,82	557.506,82	557.506,82	0,00	Contabilità finale
26	Fognatura e depurazione del Lido e del Cavallino	1/3.6.E1	PCR Fin. 745 01/07/1988	DDDA 32 26/04/1999	Decreto Contabilità Finale 39 08/03/2010	1.961.022,61	1.644.434,53	1.644.434,53	1.513,61	Contabilità finale
27	Costruzione vasca di modulazione di Favaro Veneto (VE)	1/3.8	PCR Fin. 745 01/07/1988	DDDA 37 26/05/1994		1.807.599,15	1.807.599,15	1.597.613,90	0,00	Lavori ultimati
28	Costruzione fognatura di via San Donà a Carpenedo - Mestre (VE)	1/3.9	PCR Fin. 745 01/07/1988	DDDA 55 12/10/1994	Decreto Contabilità Finale 20 07/03/2006	1.936.713,37	1.936.713,37	1.936.713,37	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 14
Legge 67/88 Es. 1990										
29	Costruzione della vasca di accumulo acque meteoriche di piazzale Giovannacci - Marghera (VE)	1/2.3a	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDEA 24 07/04/1995	Decreto Contabilità Finale 36 08/03/2010	3.871.455,14	3.871.455,14	3.871.455,14	260.200,05	Contabilità finale
30	Razionalizzazione della rete fognaria di Marghera (VE) - via Asseggiano a Chirignago	1/2.3b	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DPGR 1182 09/06/1994	Decreto Contabilità Finale 88 05/06/2006	3.597.546,42	3.597.546,42	3.597.546,42	17.651,87	Contabilità finale
31	Vasca di accumulo acque meteoriche di Carpenedo - Bissuola (VE)	1/2.4b	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DPGR 2436 03/10/1994		722.403,66	722.403,66	722.403,66	0,00	Lavori in corso
32	Opere presso depuratore Fusina (ex fondi "ampliamento IV linea depuratore Fusina").	1/2.5.B	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DGR 4599 05/08/1991		936.407,25	936.407,25	0,00	0,00	Progetto approvato
33	Ampliamento delle fognature del Lido di Venezia - VIII lotto	1/2.6	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDEA 23 15/04/1994	Decreto Contabilità Finale 221 28/11/2005	2.883.521,33	2.883.521,33	2.883.521,33	215.220,06	Contabilità finale
34	Ampliamento della fognatura del Cavallino (VE) - II stralcio	1/2.7	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DGCA 13/bis 16/04/1993	Decreto Contabilità Finale 21 07/03/2006	3.098.741,39	3.098.741,39	3.098.741,39	0,00	Contabilità finale
35	Ampliamento delle fognature di Pellestrina (VE)	1/2.8	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDPV 130 20/11/2007	Decreto Contabilità Finale 189 28/10/2010	1.078.304,06	925.900,98	920.555,20	471.066,64	Contabilità finale. Scheda collegata all' intervento 15.
Legge 67/88 Es. 1991										
36	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo £ 6,5 Mld	1/4.2 bis	DGR Fin. 4975 02/11/1993	DDDA 26 19/03/1999		258.228,45	258.228,45	258.228,45	0,00	Lavori ultimati. Scheda collegata all'intervento 12

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
37	Estensione della rete fognaria di tipo separato nella zona di Trivignano - Zelarino - Il lotto	1b	DGR Fin. 4975 02/11/1993	DDDA 12 12/02/1996		3.925.072,43	3.925.072,43	3.532.573,45	0,00	Lavori ultimati
Legge 67/88 Es. 1992 1^ tranche										
38	Progetto di rifacimento del collegamento fra il nodo di Ca' Emiliani e l'impianto di modulazione della Rana	1/4.2	DGR Fin. 2773 21/06/1994	DDEA 157 16/09/1996	Decreto Contabilità Finale 98 23/06/2006	2.823.752,20	2.823.752,20	2.823.752,20	16.760,75	Contabilità finale
39	Impianto di sollevamento in località "Rana" e condotta di scarico.	1/4.2 bis	DGR Fin. 2773 21/06/1994			2.324.056,05	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso. Scheda collegata all'intervento 70
Legge 139/92 Es. 1992 II tranche										
40	Potenziamento e razionalizzazione delle fognature della terraferma : bacini Fusina e Campalto (ex completamento rete fognaria e relativi allacciamenti area Mestre-Gazzera e Mestre-Malcontenta)	1/B/1	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DDPV 70 24/05/2006		2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	0,00	Lavori in corso. Schede 40, 44, 69, 72 e 83 collegate.
41	Progetto Fusina: vasche volano presso gli impianti di sollevamento della rete Industriale S1, S2, S3	1/B/4	DGR Fin. 6400 12/12/1995			2.065.827,60	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
42	Progetto Campalto: ampliamento dell'impianto di depurazione di Campalto (V linea)	1/C/1	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DDDA 110 14/12/2000		3.098.741,39	2.685.575,88	82.181,87	0,00	Lavori in corso
43	Interventi di miglioramento dell' impianto di depurazione di Campalto. Lavori di realizzazione dei trattamenti di chiariflocculazione, filtrazione e disinfezione U.V.	1/C/7	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DDDA 57 27/05/2002	Decreto Contabilità Finale 216 23/12/2010	0,00	0,00	0,00	258.228,45	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 76
44	Potenziamento e razionalizzazione delle fognature della terraferma : bacini Fusina e Campalto (ex realizzazione opere fognarie relative a tratti secondari e terminali reti fognarie Comune di Venezia)	1/E/1	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DDPV 70 24/05/2006		3.460.251,22	3.460.261,22	3.460.261,22	0,00	Lavori in corso. Schede 40, 44, 69, 72 e 83 collegate.
45	PROGETTO INTEGRATO RII	3/A/1	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DGR 2203 21/05/1996		16.526.620,77	16.526.620,77	16.526.620,72	0,00	Lavori in corso. Schede 45, 62, 68, 74, 75, 79, 80, 96, 97, 93, 101 collegate.
46	Progetto Campalto - affinamento con fitodepurazione	5/B/6	DGR Fin. 6400 12/12/1995			1.981.175,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
Legge 139/92 Es. 1993										
47	Ristrutturazione dei collettori principali di fognatura di via Torino a Mestre	1/C/1	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 17 12/02/1996	Decreto Contabilità Finale 37 08/03/2010	4.687.164,63	4.687.164,63	4.687.164,63	64.238,84	Contabilità finale
48	Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Campalto e Tessera	1/C/10	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DGCA 168 10/04/1998		1.755.953,46	1.755.953,46	13.578,74	0,00	Lavori in corso
49	Completamento dell'impianto di depurazione di Campalto	1/C/11	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DGCA 528 01/12/1997		7.230.396,59	7.230.396,59	349.459,20	0,00	Lavori in corso
50	Lavori di risanamento fognario nella zona di Carpenedo (via Tevere)	1/C/12	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 11 12/02/1996	Decreto Contabilità Finale 35 08/03/2010	4.534.932,73	4.534.932,73	4.534.932,73	423.053,50	Contabilità finale
51	Completamento della rete di fognatura di tipo separato di Malcontenta	1/C/13	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 133 08/08/1996		1.807.599,15	1.807.599,15	133.030,26	0,00	Progetto approvato
52	Ricostruzione della rete fognaria nella zona del centro urbano di Mestre attigua al canale Osellino	1/C/14	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 21 12/02/1996		1.910.890,53	1.910.890,53	1.446.753,41	0,00	Lavori in corso
53	Vasca di prima pioggia e laminazione in loc. "Gazzera" Mestre - Venezia	1/C/15	DGR Fin. 4977 02/11/1993			0,00	0,00	0,00	0,00	Fondi riallocati
54	Impianto di modulazione delle acque di pioggia del bacino di via Torino e del bacino di S. Giuliano	1/C/2	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 20 12/02/1996		1.604.368,83	1.604.368,83	1.333.826,50	0,00	Lavori in corso