

I vari gruppi di lavoro hanno convenuto sulla necessità – per seguire la concreta evoluzione di un progetto nel settore dei lavori pubblici – di conoscere (con informazioni tempestive ed attendibili):

- la “fase” realizzativa che il progetto sta vivendo,
- il piano economico finanziario vigente;

sono ritenuti necessari anche due indici:

- uno relativo all’avanzamento “fisico” del progetto (stimato in base al rapporto fra il valore dell’ultimo SAL approvato ed il previsto costo totale dei lavori),
- uno relativo all’avanzamento “finanziario” del progetto (stimato in base al rapporto fra la somma dei pagamenti effettuati ed il previsto costo totale del progetto).

Ad oggi, le conclusioni raggiunte possono essere così sintetizzate (si rimanda ai successivi capitoli per l’analisi delle situazioni specifiche di ciascun protocollo):

- **progetti interessati**: sono stati selezionati 49 progetti (erano 38 a fine dicembre 2007), che comprendono quasi tutte le tipologie più comuni di lavori pubblici (strade, scuole, aree a verde, porti, ospedali, musei ecc.); nella pagina seguente sono indicati, per ciascun protocollo, i codici dei progetti ed i soggetti responsabili.

Nei capitoli seguenti sono riportate anche le descrizioni dei singoli progetti.

- **informazioni da comunicare** e relativo tracciato: ragionando sempre in termini di informazioni di tipo finanziario, fisico e procedurale, si sono confermati e meglio specificati gli “eventi” che devono dare origine alla comunicazione al MIP, e cioè:
 - o il superamento / l’approvazione (in genere) delle varie fasi realizzative per le informazioni procedurali,
 - o l’approvazione del piano economico – finanziario e delle sue varianti,
 - o la sottoscrizione dei SAL per la stima dell’indice sull’avanzamento fisico,
 - o i pagamenti per la stima dell’indice sull’avanzamento finanziario.

La scelta dei dati è stata compiuta in base a tre “vincoli”:

- o identificare il set minimo di informazioni necessario e sufficiente per seguire l’evoluzione del progetto (individuando anche, per ciascuna informazione, i dati che la costituiscono),
- o scegliere dati già disponibili presso la stazione appaltante,
- o scegliere dati già richiesti da altri sistemi di monitoraggio (come Monit web / RGS, AI / MISE, Osservatorio / AVCP) e definiti in modo coerente con questi.

PROGETTI SELEZIONATI PER LA SPERIMENTAZIONE

n	PROTOCOLLO CON	CUP	SOGGETTO RESPONSABILE
1	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	D73B05000010001	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
2		D73B05000070001	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
3		D73B06000200001	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
4		D73B06000220001	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
5		D73B06000230001	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
6		D73B06000250001	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
7		D73B06000260001	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
8		D73B06000270001	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
9		D73B06000280001	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
10		D73B06000290001	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
11		F73I06000130006	AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA
12	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E ANAS S.p.A.	F11B96000050001	ANAS S.p.A.
13		F21B96000010001	ANAS S.p.A.
14		F91B01000360001	ANAS S.p.A.
15		F91B04000260001	ANAS S.p.A.
16	REGIONE BASILICATA	G89J02000000001	REGIONE BASILICATA
17		H16G04000040009	PROVINCIA DI POTENZA
18		H44E05000480009	PROVINCIA DI POTENZA
19		I41B04000180009	ACQUEDOTTO LUCANO SPA
20	REGIONE LAZIO	D58H01000000002	COMUNE DI ROCCASECCA DEI VOLSCI
21		F43J06000110002	COMUNE DI ACQUAPENDENTE
22		H39H04000030002	COMUNE DI BORGOROSE
23		J31G03000000001	AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
24		J31G05000000001	AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
25		J82B05000090003	LAIT S.p.A.
26	REGIONE LOMBARDIA	B61E04000040003	COMUNE DI MILANO
27		C38B05000000001	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDE
28		D41B04000050005	MILANO SERRAVALLE MILANO TANGENZIALI S.p.A.
29		D41B05000030005	MILANO SERRAVALLE MILANO TANGENZIALI S.p.A.
30		F31B03000140011	ANAS S.p.A.
31	REGIONE MOLISE	D57H04000080001	CONSORZIO BONIFICA INTEGRALE LARINESE
32		F17H07000620001	ANAS S.p.A.
33		F51B03000130001	ANAS S.p.A.
34		F55E07000000001	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
35		F94H04000110002	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
36		G23B06000010001	A.S.RE.M.
37		G57H04000050001	MOLISE ACQUE S.p.A.
38		G59J04000020001	MOLISE ACQUE S.p.A.
39	PROVINCIA DI MILANO	E51B03000140008	SATAP S.p.A.
40		H61B01000180008	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.
41		J21B07000040005	PROVINCIA DI MILANO
42		J91B06000240002	PROVINCIA DI MILANO
43		J91B06000240012	PROVINCIA DI MILANO
44	COMUNE DI BOLOGNA	F31I07000020001	COMUNE DI BOLOGNA
45		F33G07000150004	COMUNE DI BOLOGNA
46		F37H07000360004	COMUNE DI BOLOGNA
47		F39J07000120004	COMUNE DI BOLOGNA
48		F71B05000250006	COMUNE DI BOLOGNA
49		F71B05000270006	COMUNE DI BOLOGNA

Nella parte tre di questa relazione (“TERZA PARTE: ALLEGATI”), sono presentate le schede che descrivono i vari tipi di informazione, i dati che le compongono ed il relativo schema di tracciato: questa versione delle suddette schede è stata condivisa dai vari gruppi di lavoro e dovrebbe essere modificata solo se emergeranno, nel seguito della sperimentazione, specifiche necessità.

Per tutti gli eventi e quindi per ogni tipo di informazione, i primi quattro dati - che costituiscono la parte iniziale del tracciato da utilizzare - sono il CUP, la data in cui l’informazione è fornita, l’Ente che è “responsabile” dell’evento e l’Ente che informa¹². Gli altri dati variano a seconda del tipo di informazione, come evidenziato negli allegati e sintetizzato di seguito.

L’allegato MIP1 presenta la scheda da utilizzare per le informazioni di tipo finanziario, ed è quindi relativo all’evento “pagamento”: i dati che costituiscono l’informazione (oltre ai 4 già segnalati) comprendono essenzialmente l’importo e la data del pagamento. Ci sono anche i campi per la causale e il codice fiscale del beneficiario. Questo schema vale ovviamente anche per le informazioni fornite al MIP da SIOPE. Lo scopo essenziale di questa scheda è consentire il calcolo di un indicatore stimato in base allo speso totale alla data, in riferimento alla spesa programmata.

L’allegato MIP2 presenta la scheda da utilizzare per le informazioni che consentono di seguire l’avanzamento fisico ed è quindi relativo all’evento “sottoscrizione del SAL”¹³: i dati che costituiscono l’informazione (oltre ai 4 già segnalati) comprendono la data dell’evento, il numero del SAL e la relativa data di maturazione. Come detto, questa scheda serve a calcolare un secondo indicatore, definito come rapporto fra l’importo del SAL¹⁴ ed il totale della spesa prevista per lavori (al netto di eventuali ribassi d’asta). In questa scheda è previsto anche un campo, da compilare solo se necessario, per registrare il “Codice Identificativo di Gara”, CIG: questo campo deve essere compilato solo se il progetto è realizzato con più appalti di pari importanza (in questi casi, infatti, si emettono più SAL identificati con lo stesso numero progressivo, e quindi occorre poter riferire ciascun SAL ad uno specifico appalto e calcolare l’indice utilizzando la somma dei SAL relativi allo stesso periodo).

Gli allegati MIP3 e MIP4 presentano le schede da utilizzare per le informazioni di tipo procedurale e sono quindi relative, la prima, all’evento “approvazione / superamento della fase ..” e la seconda all’evento “approvazione del piano economico finanziario” e delle relative modifiche: i dati che costituiscono l’informazione (oltre ai 4 già segnalati) comprendono, nel primo caso, la data dell’evento ed il nome della fase, con lo “stato” cui si trova il progetto, e, nel secondo, i dati più significativi per quanto riguarda i costi e le fonti di finanziamento; anche nella scheda “approvazione / superamento della fase ...” è previsto il campo per registrare il “Codice Identificativo di Gara”, CIG: questo campo deve essere compilato se il progetto è realizzato con più appalti di pari importanza;

- **dal punto di vista informatico**, è stato collaudato il sistema di raccolta e di interrogazione dei dati relativi ai pagamenti, forniti da SIOPE (come meglio

¹² I due Enti possono essere diversi in quanto, ad esempio, l’Ente “responsabile” dell’informazione può utilizzare per rendere disponibili le informazioni al MIP il sistema informativo di un altro Ente.

¹³ SAL: acronimo di Stato Avanzamento Lavori

¹⁴ che, com’è noto, è un importo progressivo

evidenziato nella relazione congiunta RGS – Dipe), ed è stato reso operativo il sito MIP. Si ricorda quanto già accennato nelle relazioni precedenti: tale sito è strutturato su una parte accessibile a tutti e su una parte ad accesso controllato, cui possono accedere i vari gruppi di lavoro interessati alla sperimentazione. Nella prima area sono riportati, oltre alla normativa di riferimento, i protocolli vigenti e le relazioni relative alle attività svolte nel 2007, mentre, nell'area ad accesso controllato, sono pubblicati i dati disponibili per i vari progetti, con le note "condivise" delle riunioni dei vari gruppi di lavoro.

1.3. programma per il prossimo semestre

Premesso che nei successivi capitoli è sinteticamente presentato anche il programma di lavoro per il prossimo semestre, come elaborato dai vari gruppi di lavoro, in linea generale nei prossimi mesi occorrerà:

- elaborare gli schemi di valutazione delle informazioni e di reportistica (con particolare rilievo a quella di interesse CIPE, oltre che degli altri enti partecipanti alla sperimentazione),
- verificare la correttezza dei criteri di scelta delle fonti,
- verificare i criteri di condivisione delle informazioni,
- impostare l'utilizzo della cooperazione applicativa, a livello sia centrale sia locale,
- verificare la disponibilità di applicativi gestionali da proporre agli enti che ne facessero richiesta,
- mantenere aggiornato il sito.

Per il rapporto SIOPE / CUP, nel prossimo semestre l'analisi dovrebbe consentire anche una verifica dei codici gestionali il cui uso sia sicuramente collegato alla spesa per lo sviluppo, e per i quali, quindi, il CUP risulti obbligatorio.

Occorre inoltre continuare a ricercare le modalità più efficienti per ottenere la registrazione del CUP sui mandati di pagamento e la correzione degli errori da parte delle Amministrazioni interessate, anche con i previsti contatti diretti con alcune di dette Amministrazioni.

2. Protocollo con Ministero dell'economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato: relazione congiunta RGS - Dipe

2.1. premessa

Con la delibera 21 febbraio 2008, n. 20, il CIPE, nell'approvare le relazioni relative all'attività svolta nel II semestre 2007 per lo sviluppo della fase di sperimentazione del sistema MIP, sollecitava anche la redazione di un'analoga relazione relativa alle attività svolte nel primo semestre 2008.

Questa parte della relazione, redatta congiuntamente da MEF - RGS e PCM - Dipe, descrive sinteticamente le suddette attività e quanto finora realizzato.

2.2. risultati ottenuti

RGS

Per il primo semestre 2008 l'obiettivo RGS prevedeva la messa a regime del flusso RGS – Siope per MIP. Detto flusso è stato analizzato, sviluppato, realizzato e posto in esercizio secondo le esigenze temporali previste dal piano di lavoro ed in accordo con i requisiti espressi da PCM – Dipe; si sta, comunque, raffinando il processo di estrazione dei dati, poiché dall'analisi dei flussi

forniti emergono, seppur saltuariamente, delle difformità / incongruenze che nella prima fase non erano state individuate.

PCM - Dipe

Per il primo semestre 2008 gli obiettivi prevedevano, oltre alla messa a punto del sistema di ricezione “a regime” dei flussi da SIOPE, l’approfondimento delle analisi relative a:

- informazioni sui pagamenti correlati alle infrastrutture oggetto della sperimentazione,
- rapporto codice gestionale – CUP,
- situazione delle “contabilità speciali”,
- criteri e sistemi di trasmissione delle banche dati CUP a Banca d’Italia,
- criteri e sistemi di trasmissione da sistema MIP ad Amministrazioni per correzione dei CUP sui mandati di pagamento e comunque per un’analisi comune delle imprecisioni.

Per gli aspetti informatici, difficoltà di tipo amministrativo, generate dal riassetto organizzativo del Dipe intervenuto nel corso degli ultimi mesi, non hanno consentito di raggiungere nel semestre tutti gli obiettivi previsti; in effetti, risultano ancora non definiti i processi di formalizzazione dei rapporti con Consip - ovvero di adesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla convenzione stipulata con il Ministero dell’economia e delle finanze - per l’utilizzo delle strutture informatiche e dei servizi erogati tramite il Sistema informativo del MEF: la situazione è in fase di evoluzione. Comunque, dovrebbe andare rapidamente a regime il sistema di ricezione dei flussi da RGS, mentre occorre ancora lavorare sui criteri e sui sistemi di trasmissione delle banche dati CUP a Banca d’Italia; inoltre, il sistema non ha ancora ricevuto informazioni relative ai lavori pubblici selezionati per la sperimentazione, informazioni che dovrebbero iniziare ad affluire nell’attuale semestre.

L’analisi del rapporto fra codici gestionali e CUP è ancora in corso, e probabilmente non si esaurirà nemmeno nel prossimo semestre; per il tema delle “contabilità speciali”, è iniziato il lavoro con RGS e con Banca d’Italia per individuare come riuscire ad ottenere anche in questi casi le informazioni finanziarie necessarie per il MIP.

Per quanto riguarda le modalità per coinvolgere gli enti interessati nella correzione dei CUP sui mandati di pagamento e, comunque, per un’analisi comune delle imprecisioni, sono iniziati proprio a fine giugno i primi contatti con alcune Amministrazioni.

Infine, nel semestre, il gruppo di lavoro ha provveduto a valutare le informazioni rese disponibili dai flussi scaricati da RGS verso il sistema MIP ed a condividere con gli altri gruppi la scelta delle informazioni sull’avanzamento fisico e procedurale: si può quindi iniziare a definire una prima versione dei tracciati che andranno ad alimentare il sistema conoscitivo MIP.

Nei prospetti allegati sono sinteticamente presentate e commentate le suddette informazioni rese disponibili da SIOPE, relative ai mandati di pagamento, fino a fine giugno 2008, che presentano compilato anche il campo CUP, con il confronto con le analoghe informazioni relative ai semestri precedenti (e descritte nella I e nella II relazione congiunta RGS – Dipe).

I mandati con il campo CUP compilato correttamente sono 6.010, contro i 3.087 registrati a fine dicembre 2007, con un aumento pari quasi al 100%: l’uso del CUP è certamente ancora limitato¹⁵, e però l’incremento suddetto è significativo.

Nel prospetto allegato MIP5 è riportato il numero delle varie tipologie di operazioni¹⁶ ed il confronto con gli analoghi dati del 2007.

¹⁵ Secondo una primissima stima, dovrebbero essere circa 600.000 i mandati, emessi dall’inizio del 2007, che dovrebbero avere il campo CUP compilato – in quanto relativi a pagamenti collegati a progetti di investimento pubblico -.

¹⁶ Le operazioni in SIOPE sono così classificate:

L'operazione più frequente è ovviamente il "movimento", che conferma sostanzialmente l'elevata rilevanza percentuale del valore 2007 (rispettivamente 88,0 % e 88,7% del totale).

Nel prospetto allegato MIP6 è riportata la ripartizione dei mandati per ente emittente (limitatamente ai casi più rilevanti), con il confronto con le informazioni di fine 2007.

La registrazione del CUP sui mandati è essenzialmente opera di 9 Enti (8% dei 119 presenti in questa analisi), che hanno registrato il CUP su circa il 67% del totale dei mandati completi, analogamente a quanto riscontrato a fine 2007.

Oltre al significativo aumento dei mandati con CUP completo, va anche registrato l'incremento (da 92 a 119) degli enti che hanno registrato almeno un CUP sui mandati

Come risulta dal prospetto allegato MIP7, i CUP utilizzati sono in tutto 2.179 (1.154 a fine 2007): è presentata in sintesi la distribuzione del numero di mandati per CUP, limitata ai codici più utilizzati (le informazioni del 2007, nelle due colonne finali, non evidenziano i codici che non comparivano nell'analisi fatta in quella occasione).

Come si vede, i CUP utilizzati presentano un incremento significativo (è utilizzato quasi il doppio dei codici usati nel 2007), e diviene percentualmente rilevante anche l'uso di codici usati poco in precedenza.

Nel prospetto allegato MIP8 è riportata la situazione del rapporto fra codice gestionale e CUP, sempre con il confronto con le informazioni del 2007: come si vede:

- 15 codici gestionali (poco più del 20% del totale) sono utilizzati in oltre il 90 % dei mandati,
- i codici gestionali più utilizzati sono sostanzialmente sempre gli stessi, confermando la tendenza già emersa dall'analisi del 2007.

Due soli codici, sia nel 2007 sia nel 2008, sono utilizzati per oltre il 50% dei mandati (e sono: 2102: vie di comunicazione ed infrastrutture connesse, e 2109: fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale).

Nel prospetto allegato MIP9 è infine riportata una panoramica complessiva che evidenzia i mandati in cui il campo CUP è comunque compilato:

- in modo corretto (sono i 6.010 mandati cui si è già fatto cenno),
- con errori facilmente identificabili e quindi correggibili (sono 188),
- in modo completamente errato (sono ben 2.229).

Una prima analisi dei dati evidenzia che i casi di campi compilati con CUP scritto male, e, di norma, facilmente correggibile (inversione di cifre, uno 0 in meno, uno 0 al posto di una O e simili) sono gli errori tipici degli Enti che compilano in genere bene i mandati, mentre l'errore tipico di chi non ha compilato bene nemmeno un mandato è un campo compilato "casualmente" (con punti, trattini, nomi propri ecc). Si conferma quindi la necessità dell'attivazione del rapporto con gli enti che hanno emesso i mandati con il campo CUP compilato erroneamente.

2.3. aggiornamento del protocollo d'intesa

In vista della scadenza del Protocollo RGS – Segreteria CIPE, che sanciva la sperimentazione del progetto MIP – CUP per il biennio 2007 – 2008, RGS, in accordo con PCM – Dipe (ex Segreteria CIPE), propone di rinnovare gli impegni tra le due Istituzioni con la stipula di un nuovo

-
- movimento: operazione "normale",
 - inserimento: registrazione di un'operazione avvenuta in una data precedente,
 - riduzione: operazione che modifica l'importo di un movimento già registrato,
 - modifica: operazione che cambia i codici di un movimento già registrato.

Protocollo, i cui contenuti saranno perfezionati nel prossimo semestre, e presentati con la Relazione congiunta semestrale di fine 2008.

2.4. programma per il II semestre 2008

Per il secondo semestre 2008 gli obiettivi prevedono l'approfondimento delle analisi relative a:

- definizione dei tracciati che andranno ad alimentare il sistema conoscitivo MIP ed in particolare del tracciato record che sarà utilizzato per comunicare le informazioni integrate a RGS ai fini dell'alimentazione del datamart IGAE,

- analisi delle informazioni sui pagamenti correlati alle infrastrutture oggetto della sperimentazione,
- valutazione del rapporto codice gestionale – CUP,
- analisi per il superamento del problema delle “contabilità speciali”,
- criteri e sistemi di trasmissione da sistema MIP ad Amministrazioni per correzione dei CUP sui mandati di pagamento e comunque per un'analisi comune delle imprecisioni.

Per quanto riguarda criteri e sistemi di trasmissione delle banche dati CUP a Banca d'Italia, il tema sarà affrontato nel corso del 2009.

3. Protocollo con Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

3.1. riunioni tenute

Nel primo semestre del 2008 il gruppo di lavoro si è riunito:

- il 30 gennaio, a Venezia,
- il 12 marzo, a Roma,
- il 5 maggio febbraio, a Venezia,
- il 25 giugno, a Roma.

Alle suddette riunioni del gruppo di lavoro hanno partecipato, in qualità di stazioni appaltanti degli interventi inseriti nella sperimentazione, anche rappresentanti del Magistrato alle Acque di Venezia, coadiuvati dalle strutture amministrative e tecniche del concessionario Consorzio Venezia Nuova, incaricato della realizzazione delle opere di messa in sicurezza di emergenza a Porto Marghera, e dell'Autorità Portuale di Venezia.

3.2. progetti scelti per la sperimentazione

Per la sperimentazione si fa riferimento agli 11 progetti di seguito indicati:

CUP	DESCRIZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
D73B05000010001	MACROISOLE PORTO MARGHERA* Porto Marghera*bonifica macroisole prima zona industriale e raffinerie: sponde del canale industriale Brentella e risvolti	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
D73B05000070001	MACROISOLE PORTO MARGHERA* Porto Marghera*bonifica macroisola dei serbatoi petroliferi: sponda nord e sud, I stralcio	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
D73B06000200001	MACROISOLE PORTO MARGHERA* Porto Marghera*bonifica macroisola di Fusina, canale industriale sud, IV stralcio, sponda sud e darsena terminale, 6 lotto	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
D73B06000220001	MACROISOLE PORTO MARGHERA* Porto Marghera*CARATTERIZZAZIONI, INDAGINI, RILIEVI, MODELLI, PROVE E VERIFICHE SPERIMENTALI A SUPPORTO DELLE PROGETTAZIONI ESECUTIVE (IPM3)	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
D73B06000230001	MACROISOLE PORTO MARGHERA* Porto Marghera*BONIFICA MACROISOLA DI FUSINA, CANALE INDUSTRIALE SUD, 4 STRALCIO, MESSA IN SICUREZZA SPONDA SUD, 9 LOTTO, FASE A, TRATTO ALCOA (E2/4D)	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
D73B06000250001	MACROISOLE PORTO MARGHERA* Porto Marghera*BONIFICA CANALE SAN LEONARDO MARGHERA (SPONDA OVEST, TRA I CANALI INDUSTRIALI OVEST E SUD), 2 STRALCIO, TIRANTI SU BACINI DI EVOLUZIONE E BANCHINA SALI (TRATTI H3/2 E H3/4)	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
D73B06000260001	MACROISOLE PORTO MARGHERA* Porto Marghera*BONIFICA MACROISOLA DI FUSINA, CANALE INDUSTRIALE SUD, 4 STRALCIO, SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE, AREA 43HA-FASE B TRATTO E2/3A	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
D73B06000270001	MACROISOLE PORTO MARGHERA* Porto Marghera*BONIFICA MACROISOLA NUOVO PETROLCHIMICO, DARSENA DELLA RANA, SPONDA SUD, 2 LOTTO	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
D73B06000280001	MACROISOLE PORTO MARGHERA* Porto Marghera*BONIFICA CANALE INDUSTRIALE NORD, SPONDA NORD, COMPLETAMENTO	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
D73B06000290001	MACROISOLE PORTO MARGHERA* Porto Marghera*MESSA IN SICUREZZA ISOLA DELLE STATUE, 1 STRALCIO	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
F73I06000130006	MACROISOLE PORTO MARGHERA* Porto Marghera*COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA BANCHINA PIEMONTE, ISOLA COMMERCIALE, II LOTTO RELATIVO AL SETTORE CEREALI	AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

3.3. dati necessari e informazioni ad oggi disponibili

Il gruppo di lavoro ha collaborato all'individuazione degli eventi, dei dati e delle informazioni con cui comunicare l'evoluzione dei progetti, ed alla messa a punto delle relative schede, come presentate nella parte comune di questa relazione.

Di seguito è sinteticamente presentata la situazione dei vari progetti, come risultante dalle schede¹⁷.

CUP: D73B05000070001

indice finanziario: 86%

indice fisico: 90%

piano economico finanziario: aggiornato al 10/04/2007

fase approvata/superata: conclusione lavori

CUP: D73B06000230001

indice finanziario: n.d.

indice fisico: n.d.

piano economico finanziario: aggiornato al 23/04/2008

fase approvata/superata: decisione di realizzare il progetto, variazione del piano economico finanziario

CUP: D73B06000250001

indice finanziario: n.d.

indice fisico: n.d.

piano economico finanziario: non approvato

fase approvata/superata: progettazione esecutiva

¹⁷ L'indicazione "n.d." – non disponibile – accanto agli indici sta a significare che non vi sono stati ancora pagamenti né sono stati emessi SAL per questi progetti. Per il piano economico finanziario è indicata la data di approvazione della versione più recente.

CUP: D73B06000260001

indice finanziario: n.d.

indice fisico: n.d.

piano economico finanziario: non approvato

fase approvata/superata: progettazione esecutiva

CUP: D73B06000270001

indice finanziario: n.d.

indice fisico: n.d.

piano economico finanziario: non approvato

fase approvata/superata: progettazione esecutiva

CUP: D73B06000280001

indice finanziario: n.d.

indice fisico: n.d.

piano economico finanziario: non approvato

fase approvata/superata: progettazione esecutiva

CUP: D73B06000290001

indice finanziario: n.d.

indice fisico: n.d.

piano economico finanziario: non approvato

fase approvata/superata: progettazione esecutiva

CUP: D73B05000010001

indice finanziario: 56%

indice fisico: 57%

piano economico finanziario: aggiornato al 09/04/2008

fase approvata/approvata/superata: inizio lavori, variazione del piano economico finanziario, proroga

CUP: D73B06000200001

indice finanziario: 77%

indice fisico: 82%

piano economico finanziario: aggiornato al 26/09/2006

fase approvata/superata: conclusione lavori

CUP: D73B06000220001

indice finanziario: 86%

indice fisico: 87%

piano economico finanziario: aggiornato al 09/04/2008

fase approvata/superata: inizio lavori, variazione del piano economico finanziario, proroga

CUP: F73I06000130006

indice finanziario: n.d.

indice fisico: n.d.

piano economico finanziario: n.d.

fase approvata/superata: n.d.

3.4. programma per il II semestre 2008

Nel prossimo semestre, oltre a proseguire l'analisi dei dati e delle informazioni relativi ai progetti selezionati per la sperimentazione, il gruppo di lavoro procederà a identificare e definire:

- le caratteristiche delle schede dal punto di vista informatico,
- le istruzioni e le avvertenze per la loro compilazione,
- soluzioni avanzate per lo scambio delle informazioni (sfruttando, in particolare, le tecnologie messe a disposizione dalla cooperazione applicativa),

una prima ipotesi di elaborazione dati e di reportistica, d'interesse sia di CIPE sia dei Ministeri ambiente e tutela del territorio e del mare, e infrastrutture e trasporti.

4. Protocollo con Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A.

4.1. riunioni tenute

Nel primo semestre del 2008 il gruppo di lavoro si è riunito:

- il 4 febbraio, presso Ministero infrastrutture e trasporti,
- il 26 febbraio, presso Ministero infrastrutture e trasporti,
- il 31 marzo febbraio, presso Dipe,
- il 12 giugno, presso Dipe.

Alle suddette riunioni del gruppo di lavoro ha partecipato anche il dr Maurizio Biccellari, di ANAS.

4.2. progetti scelti per la sperimentazione

Per la sperimentazione si fa riferimento ai quattro progetti di seguito indicati.

PROTOCOLLO	CUP	DESCRIZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
ANAS	F11B96000050001	AUTOSTRADA A3 SALERNO REGGIO CALABRIA*COMUNE DI MORANO CALABRO*MACROLOTTO 3 PARTE 3, AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO AL TIPO 1/A DELLE NORME CNR/80, TRONCO 2, TRATTO 2, LOTTO 2, TRA I KM 173+900 (SVINCOLO DI CAMPOTENESE INCLUSO) E 185+000	ANAS
ANAS	F21B96000010001	AUTOSTRADA A3 SALERNO REGGIO CALABRIA*COMUNI VARI*AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO AL TIPO 1/A DELLE NORME CNR/80 TRA I KM 153+400 E 173+900. MACROLOTTO 3 PARTE 2	ANAS
ANAS	F91B01000360001	AUTOSTRADA A3 SALERNO REGGIO CALABRIA*COMUNI VARI*AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO AL TIPO 1/A DELLE NORME CNR/80 TRA I KM 139+000 E 148+000. MACROLOTTO 3 PARTE 1	ANAS
ANAS	F91B04000260001	S.S. N. 106 JONICA*COMUNE DI PALIZZI MARINA*REALIZZAZIONE MEGALOTTO 2, VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO, 2 LOTTO, DAL KM. 49+485 AL KM. 51+750	ANAS

Questi altri tre progetti di ANAS rientrano in altri protocolli:

PROTOCOLLO	CUP	DESCRIZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
REGIONE MOLISE	F17H07000620001	S.S. 647*COMUNE DI LARINO*consolidamento del viadotto al km. 62+450. Lavori urgenti	ANAS
REGIONE LOMBARDIA	F31B03000140011	S.S. N. 11 PADANA SUPERIORE*COMUNI VARI*COLLEGAMENTO CON S.S. N. 527 BUSTESE, CON RACCORDO AD A 4 (CASELLO DI BOFFALORA). PERIZIA DI VARIANTE TECNICA	ANAS
REGIONE MOLISE	F51B03000130001	S.S. N. 85 VENAFRANA*COMUNE DI VENAFTRO*COSTRUZIONE DELLA VARIANTE DI VENAFTRO, TRA I KM 16+050 E 27+500	ANAS

4.3. dati necessari e informazioni ad oggi disponibili

Il gruppo di lavoro ha collaborato all'individuazione degli eventi, dei dati e delle informazioni con cui comunicare l'evoluzione dei progetti, ed alla messa a punto delle relative schede, come presentate nella parte comune di questa relazione.

Di seguito è sinteticamente presentata la situazione dei vari progetti, come risultante dalle schede¹⁸.

CUP: F11B96000050001

indice finanziario: 0,01%,

indice fisico: n.d.,

piano economico finanziario: 22/06/2007,

fase approvata/superata: decisione di realizzare il progetto;

CUP: F21B96000010001

indice finanziario: n.d.,

indice fisico: n.d.,

piano economico finanziario: 18/07/2007,

fase approvata/superata: pubblicazione bando di gara;

CUP: F91B01000360001

indice finanziario: n.d.,

indice fisico: n.d.,

piano economico finanziario: 20/04/2007,

fase approvata/superata: decisione di realizzare il progetto;

CUP: F91B04000260001

indice finanziario: 20,7%,

indice fisico: 20,2%,

piano economico finanziario: 21/04/2004,

fase approvata/superata: inizio lavori.

4.4. programma per il II semestre 2008

Nel prossimo semestre, oltre a proseguire l'analisi dei dati e delle informazioni relativi ai progetti selezionati per la sperimentazione, il gruppo di lavoro procederà a identificare e definire:

- le caratteristiche delle schede dal punto di vista informatico,
- le istruzioni e le avvertenze per la loro compilazione,
- soluzioni avanzate per lo scambio delle informazioni (sfruttando, in particolare, le tecnologie messe a disposizione dalla cooperazione applicativa),
- una prima ipotesi di elaborazione dati e di reportistica, d'interesse sia di CIPE sia del Ministero e di ANAS.

¹⁸ L'indicazione "n.d." – non disponibile – accanto agli indici sta a significare che non vi sono stati ancora pagamenti né sono stati emessi SAL per questi progetti. Per il piano economico finanziario è indicata la data di approvazione della versione più recente.

5. Protocollo con Ministero dello sviluppo economico**5.1. riunioni tenute**

Nel primo semestre del 2008 il gruppo di lavoro si è riunito:

- l'11 gennaio, presso Dipe,
- il 24 gennaio, presso Dipe,
- il 5 febbraio, presso Dipe,
- il 12 febbraio, presso Dipe,
- il 19 febbraio, presso Dipe,
- il 25 febbraio, presso Dipe,
- il 4 aprile, presso Dipe,
- il 15 aprile, presso Dipe,
- il 29 aprile, presso Dipe,
- il 7 maggio, presso Dipe,
- il 22 maggio, presso Dipe,
- il 4 giugno, presso Dipe,
- il 13 giugno, presso Dipe,
- il 16 giugno, presso DPS.

5.2. risultati raggiunti

Il gruppo di lavoro, oltre a collaborare all'individuazione degli eventi, dei dati e delle informazioni con cui comunicare l'evoluzione dei progetti, ed alla messa a punto delle relative schede (presentate nella parte comune di questa relazione), ha analizzato alcune problematiche connesse all'utilizzo della cooperazione applicativa in ambito MIP. Ha inoltre discusso la possibilità di rendere disponibile agli enti interessati, anche per partecipare al sistema MIP, l'applicativo gestionale (che MISE ha realizzato ai fini FAS).

Si è valutata l'opportunità di fornire agli utenti, all'atto del rilascio del CUP, anche gli indici di performance per tipologia / natura di progetto¹⁹, come studiati da UVAL.

Infine si è discussa l'opportunità di coinvolgere in questa fase di progettazione del MIP anche UVER, per utilizzare – nell'impostazione dell'elaborazione dati e della reportistica MIP – l'esperienza maturata da detta struttura, specie per quanto riguarda gli aspetti di previsione dell'evoluzione del singolo progetto e degli insiemi di progetti per territorio e per settore, e per la valutazione di sistemi di warning sulla durata delle fasi o di benchmarking.

5.3. programma per il II semestre 2008

Nel prossimo semestre, oltre a contribuire all'attività di valutazione dell'idoneità delle schede per la raccolta delle informazioni sui singoli progetti, il gruppo di lavoro collaborerà a valutare e definire:

- le caratteristiche delle schede dal punto di vista informatico,
- le istruzioni e le avvertenze per la loro compilazione,
- soluzioni avanzate per lo scambio delle informazioni (sfruttando, in particolare, le tecnologie messe a disposizione dalla cooperazione applicativa),
- la concreta possibilità di utilizzo dell'applicativo gestionale MISE ai fini MIP,
- una prima ipotesi di elaborazione dati e di reportistica, dando particolare rilievo al contributo che potrà essere offerto da UVER.

¹⁹ A tal fine, Struttura di supporto CUP ha predisposto un'apposita mev (intervento di manutenzione evolutiva sull'applicativo CUP), che dovrebbe essere realizzata nel prossimo semestre.

6. Protocollo con Regione Basilicata**6.1. riunioni tenute**

Nel primo semestre del 2008 il gruppo di lavoro si è riunito:

- il 8 febbraio, presso Dipe,
- il 27 marzo, presso Provincia di Matera,
- il 5 giugno, presso Dipe.

Alle suddette riunioni del gruppo di lavoro hanno partecipato anche rappresentanti della Provincia di Potenza e di Acquedotto Lucano SpA in qualità di stazioni appaltanti degli interventi inseriti nella sperimentazione.

6.2. progetti scelti per la sperimentazione

Per la sperimentazione si fa riferimento ai quattro progetti di seguito indicati.

PROTOCOLLO	CUP	DESCRIZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
REGIONE BASILICATA	G89J02000000001	Acquedotto Frida Sinni Pertusillo , Comune di Montalbano Ionico, completamento impianto potabilizzazione - 1 lotto.	REGIONE BASILICATA
REGIONE BASILICATA	H16G04000040009	Strada interpoderale Santa Croce Calastra , loc. Santa Croce e Calastra: adeguamento e completamento	PROVINCIA DI POTENZA
REGIONE BASILICATA	H44E05000480009	Strada di collegamento fra SS.SS.VV. Candela Potenza e Bradanica , Comune di Potenza: ristrutturazione, I tronco, III lotto	PROVINCIA DI POTENZA
REGIONE BASILICATA	I41B04000180009	Sistema fognario , Comune di Venosa: razionalizzazione e potenziamento; adeguamento dell'impianto di depurazione cittadino	ACQUEDOTTO LUCANO SPA

6.3. dati necessari e informazioni ad oggi disponibili

Il gruppo di lavoro ha collaborato all'individuazione degli eventi, dei dati e delle informazioni con cui comunicare l'evoluzione dei progetti, ed alla messa a punto delle relative schede, come presentate nella parte comune di questa relazione.

Di seguito è sinteticamente presentata la situazione dei vari progetti, come risultante dalle schede²⁰.

CUP: G89J02000000001

indice finanziario: 46.64%

indice fisico: 12.2%

piano economico finanziario: aggiornato al 30/11/2005

fase approvata/superata: inizio lavori

CUP: H16G04000040009

indice finanziario: 76.37%

indice fisico: 100%

piano economico finanziario: aggiornato al 14/11/2007

fase approvata/superata: conclusione lavori

CUP: H44E05000480009

²⁰ L'indicazione "n.d." – non disponibile – accanto agli indici sta a significare che non vi sono stati ancora pagamenti né sono stati emessi SAL per questi progetti. Per il piano economico finanziario è indicata la data di approvazione della versione più recente.

indice finanziario: 47.61%
 indice fisico: 83.6%
 piano economico finanziario: aggiornato al 10/07/2006
 fase approvata/superata: inizio lavori

CUP: I41B04000180009
 indice finanziario: 69.54%
 indice fisico: 34.2%
 piano economico finanziario: aggiornato al 26/10/2007
 fase approvata/superata: inizio lavori

6.4. programma per il II semestre 2008

Nel prossimo semestre, oltre a proseguire l'analisi dei dati e delle informazioni relativi ai progetti selezionati per la sperimentazione, il gruppo di lavoro procederà a identificare e definire:

- le caratteristiche delle schede dal punto di vista informatico,
- le istruzioni e le avvertenze per la loro compilazione,
- soluzioni avanzate per lo scambio delle informazioni (sfruttando, in particolare, le tecnologie messe a disposizione dalla cooperazione applicativa),
- una prima ipotesi di elaborazione dati e di reportistica, d'interesse sia di CIPE sia della Regione Basilicata.

7. Protocollo con Regione Lombardia

7.1. riunioni tenute

Nel primo semestre del 2008 il gruppo di lavoro²¹ si è riunito:

- il 29 gennaio, a Milano,
- il 19 febbraio, a Milano,
- il 5 maggio, a Milano,
- il 4 giugno, a Roma.

Alle suddette riunioni del gruppo di lavoro hanno partecipato rappresentanti delle stazioni appaltanti e funzionari e dirigenti della Unità Organizzativa Autonomia Finanziaria della Regione Lombardia.

7.2. progetti scelti per la sperimentazione

Per la sperimentazione si fa riferimento ai cinque progetti di seguito indicati.

CUP	DESCRIZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
B61E04000040003	LINEA M5 METROPOLITANA DI MILANO*tratta Garibaldi Bignami*fornitura di materiale rotabile, 10 U.D.T., 5,6 km e 9 stazioni TRATTA GARIBALDI-BIGNAMI*FORNITURA MATERIALE ROTABILE 10 U.D.T.; 5,6 KM E 9 STAZIONI	COMUNE DI MILANO
C38B05000000001	OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA*Piazza Ospedale Maggiore 3*riqualificazione	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDE
D41B04000050005	VARIANTE NUOVO POLO FIERISTICO DI RHO PERO*Comuni di Rho e Pero*realizzazione tratto A, interventi di prima fase. Opere di accessibilità viabilistica	MILANO SERRAVALLE MILANC TANGENZIALI S.p.A.
D41B05000030005	VARIANTE NUOVO POLO FIERISTICO DI RHO PERO*Comuni di Rho e Pero*realizzazione tratto A, interventi di seconda fase. Opere di accessibilità viabilistica	MILANO SERRAVALLE MILANC TANGENZIALI S.p.A.
F31B03000000001	S.S. N. 11 PADANA SUPERIORE*comuni vari*realizzazione collegamento con S.S. N. 527 precedenza, le riunioni sono state comuni con il gruppo di lavoro del protocollo con A bustese, con raccordo ad A4 (casello di Boffalora)	ANAS Stazione Provinciale di Milano

Per gli questi altri cinque progetti la sperimentazione è congiunta con la Provincia di Milano:

CUP	DESCRIZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
H61B01000180008	A 8 MILANO LAGHI*COMUNI VARI*INTERVENTI PER LA VIABILITA' DEL POLO FIERISTICO RHO / PERO	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.
J21B07000040005	S.P. EX S.S. N. 415 PAULLESE*COMUNI VARI*RIQUALIFICA, 1 LOTTO DA PESCHIERA BORROMEO A PAULLO	PROVINCIA DI MILANO
J91B06000240002	S.P. EX S.S. N. 415 PAULLESE*COMUNI VARI*POTENZIAMENTO DELLA TRATTA DA PESCHIERA BORROMEO A SPINO D'ADDA	PROVINCIA DI MILANO
J91B06000240012	S.P. EX S.S. N. 415 PAULLESE*LOC. BISNATE, COMUNE DI ZELO BUON PERSICO*COSTRUZIONE NUOVO PONTE SULL'ADDA	PROVINCIA DI MILANO
E51B03000140008	AUTOSTRADA TORINO MILANO*comuni di Rho e Pero*realizzazione viabilità di accesso al nuovo polo fieristico di Rho Pero, tratto B	SATAP S.p.A.

7.3. dati necessari e informazioni ad oggi disponibili

Il gruppo di lavoro ha collaborato all'individuazione degli eventi, dei dati e delle informazioni con cui comunicare l'evoluzione dei progetti, ed alla messa a punto delle relative schede, come presentate nella parte comune di questa relazione.

Di seguito è sinteticamente presentata la situazione dei vari progetti, come risultante dalle schede²².

CUP: B61E04000040003

indice finanziario: n.d.

indice fisico: n.d.

piano economico finanziario: 30 dicembre 2004,

fase approvata/superata: aggiudicazione appalto;

CUP: C38B05000000001

indice finanziario: 1,2%.

indice fisico: 1.7%,

piano economico finanziario: 26 aprile 2004,

fase approvata/superata: aggiudicazione appalto;

CUP: D41B04000050005

indice finanziario: 84,7%,

indice fisico: 85,4%,

piano economico finanziario: 1 marzo 2006,

fase approvata/superata: collaudo;

CUP: D41B05000030005

indice finanziario: 28.6%,

indice fisico: 44,5%,

piano economico finanziario: 17 marzo 2005,

fase approvata/superata: inizio lavori;

CUP: F31B03000140011

indice finanziario: 73,8%,

²² L'indicazione "n.d." – non disponibile – accanto agli indici sta a significare che non vi sono stati ancora pagamenti né sono stati emessi SAL per questi progetti. Per il piano economico finanziario è indicata la data di approvazione della versione più recente.

indice fisico: 83,1%,
piano economico finanziario: 30 novembre 2006,
fase approvata/superata: fine sospensione/proroga.

7.4. programma per il II semestre 2008

Nel prossimo semestre, oltre a proseguire l'analisi dei dati e delle informazioni relativi ai progetti selezionati per la sperimentazione, il gruppo di lavoro procederà a identificare e definire:

- le caratteristiche delle schede dal punto di vista informatico,
- le istruzioni e le avvertenze per la loro compilazione,
- soluzioni avanzate per lo scambio delle informazioni (sfruttando, in particolare, le tecnologie messe a disposizione dalla cooperazione applicativa),

una prima ipotesi di elaborazione dati e di reportistica, d'interesse sia di CIPE sia della Regione.

8. Protocollo con Regione Molise

8.1. riunioni tenute

Nel primo semestre del 2008 il gruppo di lavoro si è riunito:

- il 9 gennaio, a Campobasso,
- il 27 febbraio a Roma,
- il 22 aprile, a Campobasso,
- il 18 giugno, a Roma.

8.2. progetti scelti per la sperimentazione

CUP	DESCRIZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
D57H04000080001	Acquedotto basso Molise* comuni vari*irrigazione con le acque dei fiumi Biferno e Fortore	CONSORZIO BONIFICA INTEGRALE LARINESE
F17H07000620001	S.S. 647*COMUNE DI LARINO* consolidamento del viadotto al km 62+450. Lavori urgenti	ANAS
F51B03000130001	S.S.N. 85 Venafrana* Comune di Venafrò*costruzione della variante fra i km 16+050 e 27+500	ANAS
F55E07000000001	Museo Paleolitico Nazionale* Corso Marcelli, Isernia*completamento opere edili e impianti tecnologici	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
F94H04000110002	Museo Paleolitico Nazionale* Corso Marcelli, Isernia*consolidamento delle opere edili e realizzazione di impianti tecnologici	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
G23B06000010001	Ospedale G. Vietri* Via Lualdi, Larino*completamento centro iperbarico. CIPE 20/2004, Infrastrutture Sanitarie sociali.	A.S.RE.M.
G59J04000020001	Acquedotto molisano centrale* comuni vari*completamento e interconnessione con schema basso Molise	MOLISE ACQUE
G57H04000050001	Acquedotto molisano destro* comuni vari*ristrutturazione	MOLISE ACQUE