

Premessa

Con la presente relazione si fornisce un riepilogo degli obiettivi e dello stato di attuazione della Legge n.396 del 15/12/1990 *"Interventi per Roma, capitale della Repubblica"*.

L'Ufficio del Programma per Roma Capitale e la Divisione V – Eventi speciali e Roma Capitale

L' Ufficio Roma Capitale è stato istituito con l'art. 5 della legge n. 396 del 15 dicembre 1990.

Con Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303 - recante *"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1 settembre 1999 - Supplemento Ordinario n. 167 - i compiti esercitati dall'Ufficio del programma per Roma capitale - nell'ambito del Dipartimento delle Aree Urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri - sono stati trasferiti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (istituito con D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 41, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999 - Supplemento Ordinario n. 163) ed attualmente sono in capo al Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, Direzione Generale per l'Edilizia Statale e per gli Interventi Speciali, Divisione V - Eventi Speciali e Roma capitale.

La detta Divisione V cura, tra le altre, l'attuazione delle seguenti leggi:

- legge 15 dicembre 1990, n. 396, innanzi citata;
- legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551 recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000"*;
- legge 7 agosto 1997, n. 270, *"Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio"*.

Gli obiettivi della legge 15 dicembre 1990, n. 396 (Roma Capitale)

La legge 15 dicembre 1990, n. 396 individua i seguenti obiettivi di preminente interesse nazionale per l'assolvimento da parte della città di Roma del ruolo di Capitale della Repubblica:

- Sistema Direzionale Orientale (SDO), rilocalizzazione delle sedi della P.A. e connesse infrastrutture;
- Conservazione del patrimonio monumentale, archeologico artistico e naturalistico;
- Tutela dell'ambiente e risanamento idro-geologico sanitario;
- Dotazione di servizi e infrastrutture per la mobilità urbana e metropolitana;
- Qualificazione delle Università e dei centri di ricerca;
- Costituzione di un Polo europeo dell'industria, dello spettacolo e della comunicazione;
- Sistemazione delle Istituzioni internazionali operanti in Italia e presenti a Roma.

Attività svolta a partire dal 1992

Il primo programma degli interventi per Roma Capitale è stato approvato con D.M. 3/marzo 1992, con il quale si è provveduto ad una prima ripartizione delle risorse.

A partire da tale data, con i decreti di seguito specificati, si è provveduto alla ripartizione delle ulteriori risorse assegnate al fondo dalle varie leggi finanziarie:

D.M. 18/11/1993;	D.M. 7/04/1994;	D.P.C.M. 29/05/95;	D.P.C.M. 4/08/95
D.P.C.M. 5/11/96;	D.P.C.M. 16/12/97;	D.P.C.M. 12/05/98;	D.P.C.M.22/11/99;
D.P.C.M. 21/12/00;	D.P.C.M. 10/05/01;	D.M. 03/02/03;	D.M.18/06/04;
D.M.21/12/2004;	D.M.29/9/2005	D.M.10/11/2006	D.M.30/11/2007
D.M.07/04/2008	D.M.16/02/2009.	D.M.11/12/2009	D.M.17/03/2010
D.M.16/11/2010	D.M.22/07/2011		

Il Programma in sintesi

Il programma di Roma Capitale è costituito da 407 interventi dotati di assegnazione finanziaria, a cui si aggiungono circa 400 interventi privi di finanziamento, inseriti nel programma Roma Capitale ai solo fini procedurali.

Le relazioni al Parlamento

L' art. 6 della legge prevede che con cadenza annuale, sia trasmessa, a cura del Ministro delle Infrastrutture, una relazione al Parlamento illustrativa dello stato di attuazione della legge medesima.

Ciò premesso, prima di illustrare l'attività svolta nel 2010, si ritiene utile fornire un breve riepilogo concernente la situazione del fondo della legge 396/90 a tutto il 2000.

Il fondo della legge 396/90 a tutto il 2000

Prendendo a riferimento l'arco temporale 1990/2000, l'ammontare complessivo del fondo della legge 396 è di complessivi 1.691 mld di lire, come specificato nella seguente tabella:

Stanziamenti (in miliardi di lire)

AMMINISTRAZIONE	LEGGE 396/90 (ART.9 e 10)**	LEGGE FINANZIARIA								Totale
		'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	
Presidenza del Consiglio	440	1*	60	97*	175	165	125	200	200	1.463
Ministero Ambiente	10									10
Ministero Difesa	90									90
Ministero Finanze	10									10
Ministero Beni Culturali	118									118
Totale	668	1	60	97	175	165	125	200	200	1.691

*così ridotti dalle manovre correttive di finanza pubblica intervenute

** riguardano SDO, Appia antica, Fori, Villa Ada, Beni culturali, Chateaubriand, ecc.

AGGIORNAMENTO 2001/2011Situazione Fondo Roma Capitale (aggiornamento)

La dotazione complessiva del Fondo Roma Capitale (mld di Lire), risulta così costituita:

Fondi periodo 1990-2000: = 1.691 mld

es. fin.	2001	2002	2003	2004
----------	------	------	------	------

Fondi recati dalla finanziaria 2001: Lire 170 170 190 - = 530 mld

Fondi recati dalla finanziaria 2002: Lire - 50 110 200 = 360 mld

Lire 170 220 300 200 = 890 mld

Pari a Euro 87,8 113,6 154,9 103,3 = 459,6 mil €

Fondi recati dalla finanziaria 2003:€ - - 30 -

Totale € 184,9

es. fin.	2005	2006
----------	------	------

Fondi recati dalla finanziaria 2005:€. 80 70 = 150 mil €

es. fin.	2007	2008	2009
----------	------	------	------

Fondi recati dalla finanziaria 2007:€. 212.5 212.5 170 = 595 mil €

Le successive Leggi finanziarie non hanno previsto fondi su tale capitolo.

Commissione Roma Capitale

L'art. 2 della Legge 15/12/1990 n. 396 cita: "È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, la Commissione per Roma Capitale presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, e composta dai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, dal Presidente della regione Lazio, dal Presidente della provincia di Roma, dal Sindaco di Roma".

Nella seduta del 5 aprile 2004, DM 18/6/04, la Commissione aveva ripartito i fondi della finanziaria 2003 ed approvato nuove linee guida per l'attuazione finanziaria del Piano consentendo una più celere procedura al fine di impegnare ed erogare le somme destinate ai vari soggetti beneficiari dei finanziamenti.

Inoltre, nella stessa riunione aveva dato mandato all'allora Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di raccogliere dati per redigere report semestrali sullo stato di avanzamento degli interventi. Si riporta la sintesi delle schede inviate:

RIEPILOGO DATI INTERVENTI NEL PROGRAMMA ROMA CAPITALE

INTERVENTI FINANZIATI	407
INTERVENTI INSERITI AI SOLI FINI DELL'UTILIZZO DELLE PROCEDURE	400
INTERVENTI TOTALI (dal 1992)	807
INTERVENTI FINANZIATI DI CUI E' STATA COMUNICATA L'ULTIMAZIONE	142
INTERVENTI FINANZIATI NON ANCORA CONCLUSI O DI CUI NON E' STATA COMUNICATA L'ULTIMAZIONE	265

La Commissione Roma Capitale si è riunita il 28 e 29 novembre 2007 per deliberare la ripartizione delle risorse previste della Finanziaria 2007. La relativa deliberazione è stata approvata con decreto ministeriale 30 novembre 2007. Successivamente, come elencato nelle premesse, si sono tenute altre Commissioni per rimodulazioni.

L'ultima riunione della Commissione si è tenuta in data 24 giugno 2011 e le deliberazioni sono state approvate con DM del 22 luglio 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 7/9/2011 al Reg. n.13 Fg. 277. Nel corso di tale riunione non sono stati assegnati nuovi fondi, ma si è provveduto, tra l'altro, a modificare titoli di interventi ed aggregare interventi similari sullo stesso immobile, a rimodulare somme di interventi esistenti:

- residui di stanziamento per	€ 2,5 milioni (All.A DM 22/7/2011)
- economie di gara per	€ 22 milioni (All.B DM 22/7/2011)
- riduzioni di stanziamento per	€ 56,8 milioni (All.C DM 22/7/2011)
- definanziamenti per	€ 36,6 milioni (All.D DM 22/7/2011)
Totale	€ 117,9 milioni

Tali fondi sono stati assegnati:

- nuovi interventi per € 74,3 milioni (All.E DM 22/7/2011)
- integrazioni di interventi esistenti per € 43,6 (All.F DM 22/7/2011)

Nel corso della stessa riunione è stato esaminato un riepilogo dei report semestrali di monitoraggio forniti dalle varie Amministrazioni beneficiarie che si allega.

Gestione finanziaria

L'attività gestionale della Divisione Roma Capitale, nel periodo 2002-2004 ha portato, tra l'altro, ad un azzeramento dei residui di stanziamento del cap. 7657 che, come visto in precedenza, partivano dal lontano 1990, che sono stati completamente impegnati a favore dei vari soggetti beneficiari. Nel triennio 2007-2009 sono impegnate somme per complessivi 595 mil di euro. Nel corso del 2011 sono stati effettuati pagamenti sul cap. 7369 (ex 7657) per un importo complessivo di € 47,6 milioni.

Perenzione amministrativa

Per i fondi che finanziano il Programma di interventi per Roma Capitale l'istituto della perenzione amministrativa non incideva negativamente sull'andamento delle opere in quanto il termine di perenzione non esisteva.

In tal modo le varianti al programma e le relative assegnazioni potevano essere effettuate secondo le esigenze.

Con successivo provvedimento l'istituto della perenzione è stato introdotto anche per i fondi di Roma Capitale con limite a sette anni.

L'art.3 – comma 36 della legge 24/12/2007 (Legge finanziaria 2008) ha stabilito che le somme iscritte in bilancio per i vari capitoli siano considerate in perenzione a partire dal terzo esercizio successivo all'anno di impegno e non più dal settimo esercizio come previsto all'art.36, terzo comma, del regio decreto 18/11/1923, n.2440.

A seguito di tale disposto nei capitoli legati a legge n.396/90 nell'esercizio finanziario 2008 sono state considerate in perenzione le annualità 2002-2003 e 2004 mentre sono state mantenute in bilancio i fondi riferiti alle annualità precedenti (dal 1990 al 2001). Negli anni successivi, oltre all'annualità 2005-2006-2007 sono state considerate in perenzione le annualità dal 1990 al 2001.

Con la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, art. 30, comma 11 sono stati considerati in perenzione i fondi dell'annualità 2009. In questo modo sono andati perenti circa € 80 mil prevalentemente per interventi iniziati e non completati di titolarità di varie Amministrazioni.

Ciò ha creato un notevole problema all'attività gestionale dell'ufficio che si è trovata a gestire richieste di assegnazione senza poterle soddisfare in tempi brevi visto l'iter procedurale che seguono le reiscrizioni in bilancio.

Esprimendo la necessità di garantire continuità alle opere avviate, anche sotto il profilo finanziario, molte Amministrazioni chiedono un continuo riscontro a tale situazione. Tra gli interventi in corso, solo a titolo esemplificativo sono ricompresi:

- Riqualificazione e valorizzazione dell'area della stazione Tiburtina sia sul piano urbanistico, che infrastrutturale da parte delle Ferrovie dello Stato;
- Viabilità accessoria al sistema viario Roma-Fiumicino di competenza dell'ANAS;
- Interventi propedeutici per la realizzazione del Sistema Direzionale Orientale compresa la Via Sublata
- Prolungamento linea B della Metropolitana tratta Rebibbia-GRA..

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

Codice	Soggetto Proponente	Titolo intervento	Data Assegnazione iniziale	Assegnazione	Finanziamento indicato in scheda	Fase progettuale	Data gara aggiudicazione	Importo aggiudicato	Economie di gara	Stato di attuazione	data inizio lavori	data fine lavori	% avanzamento lavori al 30/06/04	note integrative
a2.5.1.1	COMUNE DI ROMA	Interventi di messa in sicurezza definitiva del versante della collina di Monte Ciocci di via di Valle Aurelia	29/09/2005	4.550.000,00	550000+ 4.000.000,00	preliminare				approvato				Sono state effettuate le indagini, gli studi geognostici e idrogeologici propedeutici alla progettazione geotecnica e al monitoraggio dei dissesti in atto. Il progetto preliminare approvato con Del. Giunta Comunale
a2.6	B.C.S.A.A.	Centro nazionale per le arti	03/02/2003	3.612.002,00	3.612.002,00		21-giu-07	3.008.995,00		in corso procedure di realizzazione	31/07/2008	22/11/2009		Assegnazione con DM 03/02/03, allegato G e F. Impegnato e speso per consulenze alla progettazione €. 2.495.593,00 in perenzione
b1.1.1	B.C.S.A.S.	Chiesa del Gesù	01/03/1992	1.239.496,56										
b1.1.10	B.C.S.A.S.	Chiesa S. Maria del Popolo	01/03/1992	183.342,20										
b1.1.11	B.C.S.A.A.	Chiesa S. Maria del Popolo	01/03/1992	826.331,04						ULTIMATO (1)				
b1.1.12	B.C.S.A.A.	Chiesa S. Gregorio al Celio	01/03/1992	206.582,76						ULTIMATO (1)				
b1.1.13	B.C.S.A.A.	Chiesa S. Gregorio al Celio (Cappelle)	01/03/1992	206.582,76						ULTIMATO (1)				
b1.1.14	B.C.S.A.A.	Chiesa S. Maria degli Angeli	01/03/1992	1.136.205,18						ULTIMATO (1)				
b1.1.15	B.C.S.A.A.	Chiesa S. Sabina (Chiostro)	01/03/1992	206.582,76						ULTIMATO (1)				
b1.1.16	B.C.S.A.A.	Chiesa S. Silvestro in Capite	01/03/1992	464.811,21						ULTIMATO (1)				
b1.1.17	B.C.S.A.A.	Chiesa SS. Carlo e Ambrogio	01/03/1992	516.456,90						ULTIMATO (1)				
b1.1.18	B.C.S.A.A.	Chiesa S. Maria sopra Minerva	01/03/1992	619.748,28						ULTIMATO (1)				
b1.1.19	B.C.S.A.A.	Chiesa S. Maria in Trastevere	01/03/1992	981.268,11						ULTIMATO (1)				
b1.1.2	B.C.S.A.A.	Chiesa del Gesù	01/03/1992	1.446.079,32						ULTIMATO (1)				
b1.1.20	B.C.S.A.A.	Chiesa SS. Nome di Maria	01/03/1992	516.456,90						ULTIMATO (1)				
b1.1.21	B.C.S.A.A.	Chiesa S. Maria dei Miracoli	01/03/1992	516.456,90						ULTIMATO (1)				
b1.1.22	B.C.S.A.A.	Chiesa S. Maria in Montesanto	01/03/1992	516.456,90						ULTIMATO (1)				
b1.1.23	B.C.S.A.A.	Chiesa S. Agostino	01/03/1992	929.622,42						ULTIMATO (1)				
b1.1.23.1	BBAACC	Chiesa S. Agostino	30/11/2007	1.000.000,00										
b1.1.24	B.C.S.A.A.	Chiesa S. Carlo alle Quattro Fontane	01/03/1992	464.811,21						ULTIMATO (1)				

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

Codice	Soggetto Proponente	Titolo Intervento	Data Assegnaz. Iniziale	Assegnaz.	Finanziamento indicato in scheda	Fase progettuale	Data gara aggiudicazione	Importo aggiudicato	Economie di gara	Stato di attuazione	data inizio lavori	data fine lavori	% avanz. lavori al 30/06/04	note integrative
a1.1.1	COMUNE DI ROMA	Progettazione e realizzazione degli interventi previsti nei comprensori direzionali Pietralata, Tiburtino e Centocelle-Quadraro; in attuazione degli strumenti esecutivi approvati, nonché di altri interventi per l'avvio dello SDO quali i Parchi, Meda, ex SANIA, Tiburtino, Centocelle, Asilo nido Via Vertumno	01/03/1992	63.265.970,14	27.918.497,52	altro	8-giu-05	varie		approvato progetto esecutivo	20/10/2006		50%	L'importo complessivo del progetto è di 54.024.283,21 così suddiviso: int.a1.1.1.2 e a1.1.1.1Approvato progetto definitivo Dell. G.C. n. 4 del 12/01/05 Con Determina Ministero delle Infrastrutture - Prov. Int. alle OO.PP. Per il Lazio, l'Abruzzo e Sardegna prt.n.33215 del 19.9.2007 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'intervento in favore dell'Associazione Temporanea d'Imprese costituita tra il CONS. COOP. COSTR. di Bologna in qualità di Capogruppo Mandataria + Il CONS. P&D di Castel di Lama + la S.A.GEN. S.r.l. di Roma + la TECNOAPPALTI S.r.l. di Roma in qualità di mandanti. Il contratto di appalto è stato stipulato il 24.10.2007 rep. n. 1170. Esistono altre schede.
a1.1.2	COMUNE DI ROMA	Progettazione e realizzazione Via Sublata in ambito SDO	23/12/2002	41.316.551,92	30.458.370,99	altro	4-lug-07	23.731.185,38		approvato progetto esecutivo				L'importo complessivo del progetto è di 54.024.283,21 così suddiviso: int.a1.1.1.2 e a1.1.1.1Approvato progetto definitivo Dell. G.C. n. 4 del 12/01/05 Con Determina Ministero delle Infrastrutture - Prov. Int. alle OO.PP. Per il Lazio, l'Abruzzo e Sardegna prt.n.33215 del 19.9.2007 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'intervento in favore dell'Associazione Temporanea d'Imprese costituita tra il CONS. COOP. COSTR. di Bologna in qualità di Capogruppo Mandataria + Il CONS. P&D di Castel di Lama + la S.A.GEN. S.r.l. di Roma + la TECNOAPPALTI S.r.l. di Roma in qualità di mandanti. Il contratto di appalto è stato stipulato il 24.10.2007 rep. n. 1170. Esistono altre schede.
a1.2	COMUNE DI ROMA	Fondo esproprio dei suoli	02/03/1992	€ 33.569.698,44						ULTIMATO				
a1.1.1	MIN. DIFESA	Rilocalizzazione nuove infrastrutture in località Cecchignola.	01/03/1992	€ 10.329.137,98										
a1.1.1	MIN. DIFESA	Nuove infrastrutture per rilocalizzazione delle Caserme Cavour e Montezemolo	01/03/1992	36.151.982,94										
a2.3	COMUNE DI ROMA	Indagine conoscitiva e ricognitiva e progettazioni relative ad interventi di riqualificazione di aree ed edifici pubblici dismessi o sottoutilizzati ai fini dell'art. 1 della L. 396/90	21/12/2000	557.773,45	557.773,45	preliminare	2-apr-08	1.958.358,97	97.917,95	approvato	13/07/2009	04/01/2011		A seguito del trasferimento delle competenze di R.C. all'ufficio di staff del Commissario delegato all'emergenza Traffico e Mobilità, Progetti Strategici e Programma Roma Capital. E' in corso di predisposizione la Determina di costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare per la redazione degli studi di fattibilità e delle progettazioni.
a2.3.	COMUNE DI ROMA	Progettazioni e realizzazioni relativi agli interventi di riqualificazione di aree e di edifici pubblici dismessi o sottoutilizzati ai fini dell'art.1 della Legge 396/90	29/09/2005	5.617.921,22	5000000-4.140.000,00=860.000,00	preliminare	2-apr-08	1.958.353,25	97.917,66	in corso di approvazione	13/07/2009	04/01/2011	50%	Entro giugno 2011 dovrà essere attivata la procedura partecipativa insieme al Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica.

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

Codice	Soggetto Proprietario	TITOLO INTERVENTO	Data Assegnaz. iniziale	Assegnaz.	Finanziamenti indicati in scheda	Fase progettuale	Data gara aggiudicazione	Importo aggiudicato	Economie di gara	Stato di attuazione	data inizio lavori	data fine lavori	% avanz. lavori al 30/06/04	note integrative
b 1.25	B.C.S.A.A.	Chiesa S. Maria in Vallicella	01/03/1992	723.039,66						ULTIMATO (1)				
b 1.26	B.C.S.A.A.	Chiesa S. Maria in Via Lata	01/03/1992	774.685,35						ULTIMATO (1)				
b 1.27	B.C.S.A.A.	Chiesa S. Marcello	01/03/1992	774.685,35						ULTIMATO (1)				
b 1.28	B.C.S.A.A.	Chiesa S. Andrea delle Fratte	01/03/1992	955.445,26						ULTIMATO (1)				
b 1.29	B.C.S.A.A.	Chiesa S. Stefano Rotondo	01/03/1992	361.519,83						ULTIMATO (1)				
b 1.3	B.C.S.A.S.	Chiesa S. Andrea della Valle	01/03/1992	903.799,57										
b 1.30	B.C.S.A.A.	Chiesa S. Giovanni dei Fiorentini	01/03/1992	361.519,83						ULTIMATO (1)				
b 1.31	B.C.S.A.A.	Chiesa Madonna dei Monti	01/03/1992	103.291,38						ULTIMATO (1)				
b 1.32	B.C.S.A.A.	Chiesa S. Nicola in carcere	01/03/1992	154.937,07						ULTIMATO (1)				
b 1.33	B.C.S.A.A.	Chiesa S. Eustachio	01/03/1992	361.519,83						ULTIMATO (1)				
b 1.34	B.C.S.A.A.	Chiesa S. Agata dei Goti	01/03/1992	103.291,38						ULTIMATO (1)				
b 1.35	B.C.S.A.A.	Chiesa S. Anastasia	01/03/1992	309.874,14						ULTIMATO (1)				
b 1.36	B.C.S.A.A.	Chiesa S. Ignazio	01/03/1992	619.748,28						ULTIMATO (1)				
b 1.37	B.C.S.A.A.	Chiesa SS. Cosma e Damiano	01/03/1992	103.291,38						ULTIMATO (1)				
b 1.38	B.C.S.A.A.	Chiesa S. Maria dell'Orto	01/03/1992	335.696,98						ULTIMATO (1)				
b 1.39	B.C.S.A.A.	Chiesa S. Rocco all'Augusteo	01/03/1992	129.114,22						ULTIMATO (1)				
b 1.4	B.C.S.A.A.	Chiesa S. Andrea della Valle	01/03/1992	516.456,90						ULTIMATO (1)				
b 1.40	B.C.S.A.A.	Chiesa S. Francesco a Ripa	01/03/1992	51.645,69						ULTIMATO (1)				
b 1.40.1	MIN. E.B.C.C.	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa	07/04/2008	500.000,00	2.000.000,00					in corso di progettazione				
b 1.41	B.C.S.A.A.	Sinagoga: Tabernapolo Scuola Catalana	01/03/1992	206.582,76						ULTIMATO (1)				
b 1.42	B.C.S.A.A.	Arciconfraternita dei Bergamaschi	01/03/1992	77.468,53						ULTIMATO (1)				
b 1.43	B.C.S.A.A.	Confraternita di Pontorotto - Villa Alibert	01/03/1992	206.582,76						ULTIMATO (1)				
b 1.44	B.C.S.A.A.	Palazzina Pio IV	05/11/1996	309.874,14						ULTIMATO (1)				
b 1.44.2	B.C.S.A.A.	Palazzina Pio IV	23/12/2002	700.000,00	500.000,00	definitivo	21-lug-04	466.668,30	35.188,55	ULTIMATO (*)	22/07/2004	11/09/2008	100%	prima procedura di gara (in data 31/07/07) invalidata. E.14.990 impegnati per incarico alla sicurezza Tavani
b 1.45	B.C.S.A.A.	Chiesa di S. Maria in Domnica	05/11/1996	258.228,45						ULTIMATO (1)				

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

Codice	Soggetto Proponente	Titolo Intervento	Data Assegnazione iniziale	Assegnazione	Finanziamenti o indicato in scheda	Fase progettuale	Data gara aggiudicazione	Importo aggiudicato	Economie di gara	Stato di attuazione	data inizio lavori	data fine lavori	% avanzamento lavori al 30/06/04	note integrative
b1.1.46	B.C.S.A.A.	Chiesa di S. Salvatore in Lauro	05/11/1996	309.874,14						ULTIMATO (1)				
b1.1.47	B.C.S.A.A.	Chiesa S. Andrea e Claudio ai Borgognoni	05/11/1996	258.228,45						ULTIMATO (1)				
b1.1.48	B.C.S.A.A.	Chiesa S. Petronio dei Bolognesi	05/11/1996	309.874,14						ULTIMATO (1)				
b1.1.49	B.C.S.A.A.	Basilica S. Lorenzo fuori le mura	05/11/1996	361.519,83						ULTIMATO (1)				
b1.1.49.1	BBAACC	San Lorenzo fuori le Mura - Restauro	30/11/2007	500.000,00										
b1.1.5	B.C.S.A.S.	Chiesa S. Maria della Vittoria	01/03/1992	516.456,90										
b1.1.50	B.C.S.A.A.	Chiesa S. Marcellino e Pietro	05/11/1996	413.165,52						ULTIMATO (1)				
b1.1.51	B.C.S.A.A.	Chiesa S. Maria in Monticelli	05/11/1996	258.228,45						ULTIMATO (1)				
b1.1.52	B.C.S.A.A.	Antiche sinagoghe (tempio maggiore e Tempio Spagnolo). Restauro degli antichi arredi della Chiesa Scola del Chelto	22/11/1999	1.291.142,25						ULTIMATO (1)				
b1.1.53	B.C.S.A.A.	Chiesa metodista di Via Ventì Settembre: lavori di consolidamento e restauro.	22/11/1999	413.165,52						ULTIMATO (1)				
b1.1.54	B.C.S.A.A.	Chiesa evangelica Valdese di Via Quattro Novembre: lavori di consolidamento e restauro.	22/11/1999	413.165,52						ULTIMATO (1)				
b1.1.55	B.C.S.A.A.	Chiesa dei cappuccini: chiesa-cimitero-sottterraneo: restauro e valorizzazione apparati decorativi	29/09/2005	2.122.000,00	772.000,00	esecutivo	15-gen-09			in attesa indizione gara				il progetto è stato elaborato accorpando le due annualità per un totale di E 2.122.000,00 esiste altra scheda.
b1.1.56	B.C.S.A.A.	Ez arsenale pontificio, corpo principale: restauro	29/09/2005	2.000.000,00	1.000.000,00	attivato	28-mar-08	465.758,28	36.228,25	in corso di realizzazione	01/09/2008	29/05/2009	70%	p.75/07 Alin E.14.880 per incarico coordinatore sicurezza geom. A. Nardiello Esistono varie schede
b1.1.56.1	BBAACC	Arsenale pontificio - Prosecuzione restauro	30/11/2007	595.000,00										
b1.1.57	BBAACC	Chiesa di S. Prisca	30/11/2007	400.000,00	400.000,00	esecutivo	9-set-09	271.754,40		gara espletata	03/11/2010	30/12/2011		Sono stati formalizzati i contratti alla Ditta appaltatrice, al coordinatore sicurezza e al collaboratore alla D.L.
b1.1.58	MIN. BB.CC.	Chiesa di S. Cosimato	07/04/2008	500.000,00										
b1.1.6	B.C.S.A.S.	Chiesa S. Maria Aracoeli	01/03/1992	619.748,28										
B1.1.6.1	B.C.S.A.A.	Chiesa Santa Maria Aracoeli	29/09/2005	600.000,00	600.000,00	definitivo	21-lug-06	436.924,55	48.910,13	ultimato	25/10/2006	17/12/2007	100%	p. 34/2006
b1.1.7	B.C.S.A.S.	Chiesa S. Maria della Pace	01/03/1992	129.114,22										
b1.1.8	B.C.S.A.A.	Chiesa S. Maria della Pace	01/03/1992	1.265.319,40						ULTIMATO (1)				

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

[illegible]

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

[illegible]

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

Codice	Soggetto Proponente	Titolo intervento	Data Assegnaz. iniziale	Assegnaz.	Finanziament o indicato in scheda	Fase progettuale	Data gara aggiudica zione	Importo aggiudicato	Economie di gara	Stato di attuazione	data inizio lavori	data fine lavori	% avanz lavori al 30/06/ 04	note integrative
b. 2.14.4. 1	B.C.S.A.R.	Somme a disposizione per interventi per la divulgazione didattica sui Beni Demaniali (tabelle esplicative sui monumenti, sulle aree archeologiche, informazioni, dotazione bibliografica)	01/03/1992	309.874,14										
b. 2.14.4. 2	B.C.S.A.R.	Arredo uffici, biblioteca, archivi	01/03/1992	309.874,14										
b. 2.14.4. 3	B.C.S.A.R.	Allaccio sistema informatico	01/03/1992	154.937,07										
b. 2.14.4. 4	B.C.S.A.R.	Imballaggi, spostamenti, trasporti dei materiali archeologici	01/03/1992	1.420.256,47										
b. 2.14.4. 5	B.C.S.A.R.	Sale Capplavori	01/03/1992	1.394.433,63										
b. 2.14.4. 6	B.C.S.A.R.	Farnesina	01/03/1992	335.698,98										
b. 2.14.4. 6.1	B.C.S.A.A.	Villa Farnesina alla Longara - Accademia Nazionale d'Inci: restauro	29/09/2005	1.000.000,00	1.000.000,00	definitivo	11-lug-08	671.082,09	86.776,70	in corso di realizzazione	23/10/2008	03/10/2009	####	All'importo impegnato cap.B sono stati aggiunti importi incanchi professionisti
b. 2.14.4. 6.2	MIN. B.C.C.	Villa Farnesina - s:avi e restauro giardino rinascimentale	07/04/2008	2.000.000,00	2.000.000,00		28-lug-09		195.291,67	in corso di realizzazione				
b. 2.14.4. 7	B.C.S.A.R.	Zona Medagliere	01/03/1992	284.051,29										
b. 2.14.4. 8	B.C.S.A.R.	Chiosiro Ludovisi	01/03/1992	309.874,14										
b. 2.14.4. 9	B.C.S.A.R.	Cleante	01/03/1992	232.405,60										
b. 2.15	B.C.S.A.S.	Gallerie romane: scheda clinica sanitaria	05/11/1996	516.456,90										
b. 2.16	B.C.C.A.M.	Completamento Galleria Nazionale d'Arte Moderna	12/05/1998	7.746.853,49										
b. 2.17	COMUNE ROMA	Casina dei Salvi (Parco del Celio): lavori di allestimento museale	22/11/1999	372.033,57	372.033,57	definitivo	14-feb-06	168.290,30		realizzato	29/01/2007	01/08/2008	100% al 30.06.09	Con DD 260 del 24/03/09 approvazione certificato regolare esecuzione lavori - approvazione q.e. definitivo dell'opera - svincolo polizza fidejussoria - liquidazione del credito residuo alla ditta Costr. Cassandra per euro 1.262,64
b. 2.18	COMUNE ROMA	Lavori di ristrutturazione, allestimento e impianto di condizionamento del Planetario, presso il Museo della Civiltà Romana	22/11/1999	387.342,67	387.342,67					ULTIMATO				L'intervento si è concluso con l'inaugurazione del Planetario in data 28/05/04

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI AGGIORNATO AL 30/06/2011

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

Codice	Soggetto proponente	Titolo intervento	Data Assegnaz. iniziale	Assegnaz.	Finanziament o indicato in scheda	Fase progettuale	Data gara aggiudica zione	Importo aggiudicato	Economie di gara	Stato di attuazione	data inizio lavori	data fine lavori	% avanz lavori al 30/06/ 04	note integrative
b1.2.19	COMUNE ROMA	Museo civico di Zoologia: realizzazione "Caveau" sotterraneo per la conservazione collezioni scientifiche	10/11/2006	1.934.781,60	1.934.781,60	esecutivo	9-apr-08	1.428.239,27	361.623,97	in corso di realizzazione	22/12/2008	22/07/2010	80%	A tal fine, l'area antistante la sala conferenze del Museo Civico di Zoologia è stata individuata per realizzare una serie di magazzini interrati. L'intervento riguarda la costruzione di due piani tecnologici interrati.
b1.2.2	B.C.S.A.A.	Vittoriano	01/03/1992	516.456,90						ULTIMATO (1)				
b1.2.20	MINISTERO BB.AA.CC	Palazzo patrizi-Via Cavalletti		2.400.000,00	2.400.000,00	esecutivo	14-nov-08			in corso di progettazione				Effettuati incarichi di progettazione; il prog.def.è stato completato,in corso ultime revisioni.
b1.2.21	MINISTERO BB.AA.CC.	Complesso Casina Vagnuzzi		516.456,90	516.456,90	definitivo	10-giu-05	413.459,58	30.839,88	ULTIMATO	08/11/2005	31/03/2007	100%	
b1.2.22	REGIONE LAZIO	Restauro Palazzo Rivaldi		1.340.000,81										
b1.2.23	COMUNE DI ROMA	Riqualificazione ambientale e sistemazione dell'area di deposito di elementi architettonici situato in Lungotevere Aventino n.7	30/11/2007	929.999,98	930.000,00	definitivo	12-gen-06	488.563,74	189.476,26	realizzato	28/09/2006	27/12/2007	100% al 30.6.0 9	In data 24/06/2008 sono state affidate alla Ditta incaricata le opere complementari, e pertanto,in data 02/07/2008 si è effettuata la ripresa dei lavori che sono stati ultimati in data 01/09/2008. Restano ancora da introitare a completamento dell'appalto euro 232.928,26.
b1.2.24	COMUNE DI ROMA	Realizzazione del monumento in memoria dei caduti di Nassirya in luogo dell'obelisco di Axum		250.000,00		definitivo				in fase di affidamento				In fase di appalto
b1.2.24.1	MIN. BB.CC.	Palazzo Baldassini	30/11/2007	500.000,00	250.000,00					in corso di realizzazione	05/11/2007	01/03/2008		In applicazione a quanto previsto dal Ministero per l'economia e delle Finanze,sono in corso le procedure amministrative contabili per far confluire lo stanziamento assegnato presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali - Direzione Regionale, la gestione dell'appalto dei lavori di restauro della suddetta Direzione Regionale.
b1.2.25	MIN. BB.CC.	Passetto di Borgo	30/11/2007	1.000.000,00										
b1.2.26	MIN. BB.CC.	Complesso del Vittoriano	30/11/2007	1.000.000,00										
b1.2.3	B.C.S.A.A.	Palazzo Barberini	01/03/1992	3.925.072,43	8.263.311,00	definitivo	10-dic-02	2.371.923,60	0,00	ULTIMATO (1)	04/02/2004	30/04/2006	100%	Il finanziamento è stato frazionato in due progetti
b1.2.3.1	MIN. BB.CC.	Restauro del complesso di Palazzo Barberini	13/05/1998	5.164.568,99	5.164.568,99	definitivo	23-gen-03	877.467,70	270.449,39	ULTIMATO (2)	16/07/2003	30/04/2006	100%	esiste altra scheda
b1.2.3.2	BBAACC			0,00	1.500.000,00			4.638.636,26		in corso di realizzazione	08/07/2008	29/12/2009	50%	Lavori affidati senza gara in prosecuzione accorpali con altri finanziamenti su medesimo oggetto di intervento
b1.2.4	B.C.S.A.A.	Castel Sant'Angelo	01/03/1992	1.497.725,01						ULTIMATO (1)				
b1.2.5	B.C.S.A.A.	Palazzo Corsini	01/03/1992	877.976,73						ULTIMATO (1)				

Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale"

[illegible]