

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
83	Potenziamento e razionalizzazione delle fognature della terraferma: bacini di Fusina e Campalto	B1/56.2	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDPV 70 24/05/2006		5.131.661,99	5.131.661,99	0,00	0,00	Progetto approvato
84	Fognature afferenti all'impianto di Campalto	B1/57	DGR Fin. 1834 23/06/2000			1.895.619,05	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
85	Interventi di riqualificazione della fognatura di viale Garibaldi e Piazza Carpenedo.	B1/57.1	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDPV 23 08/03/2006	Decreto Contabilità Finale 39 28/05/2007	1.254.768,03	1.254.768,03	1.254.768,03	0,00	Contabilità finale
86	Bacino di Favaro. Ristrutturazione della rete di fognatura e costruzione del collettore di rete primaria.	B1/57.2	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDPV 138 06/09/2006		1.549.370,70	1.549.370,70	789.568,68	0,00	Lavori in corso
87	Completamento rete di fognatura nella zona di via Vallon a Carpenedo.	B1/57.3	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDPV 23 08/03/2007		2.633.930,19	2.633.930,19	767.501,39	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 97
88	Interventi diffusi di riqualificazione del sistema di disinquinamento esistente - 1ª e 2ª fase (Interventi di fognatura al Lido di Venezia)	B1/58.1	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDPV 5 29/01/2007		516.456,90	516.456,90	252.341,44	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 96
89	Intervento di fognatura Lido di Venezia	B1/58.2	DGR Fin. 1834 23/06/2000			309.874,14	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
90	Interventi di fognatura; accordo di programma S. Erasmo	B1/59	DGR Fin. 1834 23/06/2000			1.807.599,15	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
91	Interventi di fognatura; accordo di programma Malamocco-Alberoni	B1/60	DGR Fin. 1834 23/06/2000			5.681.025,89	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
92	Bonifica area "ex - contenite" a Murano per stoccaggio rifiuti speciali e tossico - nocivi	D/84	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DGR 2621 10/10/2001		3.098.741,39	3.098.741,39	1.273.425,99	0,00	Lavori in corso
Legge 488/99 Es. 2002-2003										
93	Interventi di fognatura ne territorio comunale	1/N/1	DGR Fin. 794 09/04/2002	Decreto		9.487.693,02	0,00	0,00	0,00	Lavori in corso
94	Progetto definitivo relativo agli interventi diffusi di ristrutturazione e fognatura nera e bianca del Lido di Venezia. Bacino 16 e 20 - IX° lotto.	1/N/1.1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 115 23/06/2004		2.246.588,00	2.246.588,00	1.557.117,99	0,00	Lavori ultimati. Scheda collegata all'intervento 65
95	Riqualificazione integrata Viale Don Sturzo. Opere di fognatura dall'intersezione di via Vallon con via Lavaredo.	1/N/1.2	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDPV 151 02/10/2006		782.469,94	782.469,94	0,00	0,00	Progetto approvato
96	Interventi diffusi di riqualificazione del sistema di disinquinamento esistente - 1ª e 2ª fase. Lido di Venezia	1/N/1.3	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDPV 5 29/01/2007		516.456,90	516.456,90	0,00	0,00	Progetto approvato. Scheda collegata all'intervento 88
97	Completamento della rete di fognatura nella zona di via Vallon a Carpenedo.	1/N/1.4	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDPV 23 08/03/2007		1.859.869,81	1.859.869,81	0,00	0,00	Progetto approvato. Scheda collegata all'intervento 87
98	PROGETTO INTEGRATO RII	7/A/1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 56 16/03/2004		20.658.275,96	20.658.275,96	20.658.275,96	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata agli interventi 45, 62, 68, 74, 75, 79, 80, 99, 100, 103
Legge 296/06 Es. 2007-08-09										
99	PROGETTO INTEGRATO RII	A1	DGR Fin. 1270 05/05/2009			3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	Scheda collegata agli interventi 45, 62, 68, 74, 75, 79, 80, 98, 100, 103

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
Legge 139/92 M+F 2ª fase										
100	PROGETTO INTEGRATORI II	3/A1	DGR Fin. 1140 18/04/2003	DDDA 57 26/04/2006		4.038.597,75	4.038.597,75	4.038.597,75	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata agli interventi 45, 62, 68, 74, 75, 79, 80, 98, 99, 103
Legge 360/91										
101	Bonifica in viale S. Marco in comune di Venezia		DGR Fin. 6243 30/10/1991	DDPV 183 08/11/2006	Decreto Contabilità Finale 183 08/11/2006	1.032.913,80	1.014.808,25	1.014.808,25	0,00	Contabilità finale
102	Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di proprietà comunale alla periferia Est di Mestre - Bonifica ex discarica di S. Giuliano (VE) Realizzazione del Parco di S. Giuliano	1/2.5	DGR Fin. 6243 30/10/1991	DDPV 83 23/10/2008	Decreto Contabilità Finale 83 23/10/2008	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	0,00	Contabilità finale
Legge 388/00, 448/01										
103	PROGETTO INTEGRATORI II	A/5	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 58 26/04/2006		28.000.000,00	28.000.000,00	16.607.585,99	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata agli interventi 45, 62, 68, 74, 75, 79, 80, 98, 99, 100
104	Redazione dei piani della caratterizzazione per i siti inquinati compresi nel territorio comunale	B/15	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 19 02/03/2009		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Lavori in corso
105	Programma di iniziative su tema dell'educazione ambientale e della promozione dell'agricoltura biologica nel territorio del bacino scolante in Laguna di Venezia. OSSERVATORIO NATURALISTICO della Laguna	B/19	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDDA 243 28/12/2005		400.000,00	400.000,00	300.000,00	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 105
106	Programma di iniziative su tema dell'educazione ambientale e della promozione dell'agricoltura biologica nel territorio del bacino scolante in Laguna di Venezia. Osservatorio naturalistico della Laguna.	B/20	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDDA 243 28/12/2005		600.000,00	600.000,00	300.000,00	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 105
107	Opere di disinquinamento ambito Lido di Venezia: diminuzione acque parassite	E/14.2	DGR Fin. 3094 01/10/2004			1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
108	Opere di disinquinamento ambito Lido di Venezia: fognatura nera e riqualificazione fognatura bianca	E/14.4	DGR Fin. 3094 01/10/2004			2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
TOTALE al netto delle ECONOMIE						363.545.896,06	317.689.410,59	242.500.013,28	646.636,87	
TOTALE						364.192.632,93	318.336.047,46	242.500.013,28		

COMUNE DI ZERO BRANCO

Legge 139/92 Es. 1992 II branche										
1	Interventi di fognatura e depurazione in territorio comunale.	2/A1	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DDDA 21 07/03/2002	Decreto Contabilità Finale 10 21/01/2005	258.204,50	258.204,50	258.204,50	23,95	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 3
Legge 515/96 Es. 1997										
2	Ampliamento della rete fognaria e completamento del costruendo impianto di depurazione comunale	B/14/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 67 13/11/1998	Decreto Contabilità Finale 71 09/08/2007	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	Lavori ultimati. Scheda collegata all'intervento 4

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
Legge 515/96 Es. 1998										
3	Interventi di fognatura e depurazione	B/18 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 21 07/03/2002	Decreto Contabilità Finale 10 21/01/2005	258.228,46	258.228,45	258.228,45	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 1
Legge 138/92 M+F 2^ fase										
4	Progetto definitivo relativo ai lavori di ampliamento dell'impianto di depurazione comunale e conseguente adeguamento dello stesso al D. M. 30 luglio 1999.	6/I/1	DGR Fin. 1140 18/04/2003	DDDA 52 16/03/2004	Decreto Contabilità Finale 71 09/08/2007	191.994,35	191.994,35	191.994,35	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 2
TOTALE al netto delle ECONOMIE						2.257.798,01	2.257.798,00	2.257.798,00	23,95	
TOTALE						2.257.821,96	2.257.821,95	2.257.798,00		

PAGINA BIANCA

SEZIONE 2: AZIENDE SPECIALI CONSORTILI

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
ACEGAS - APS S.P.A.										
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986										
1	Costruzione del collettore consortile da Piove di Sacco all'impianto di depurazione di Codevigo		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDL 471 26/07/1988	Decreto Contabilità Finale 491 27/11/1996	1.285.338,08	1.285.338,08	1.285.338,08	5.804,17	Contabilità finale
Legge 67/88 Es. 1992 1^a tranche										
2	Realizzazione di collettori fognari e depurazione nell'area Sud del Piovese	1/4.4	DGR Fin. 2773 21/05/1994	DPGR 1293 08/06/1995	Decreto Contabilità Finale 26 25/03/2002	1.549.568,48	1.549.568,48	1.549.568,48	0,00	Contabilità finale
3	Potenziamento dei sistemi depurativi e ampliamento reti fognarie - 1 ^a stralcio - Impianti	1/4.4bis	DGR Fin. 2773 21/05/1994	DDDA 126 06/11/2002	Decreto Contabilità Finale 131 04/08/2005	103.093,60	103.093,60	103.093,60	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 15
Legge 139/92 Es. 1992 II tranche										
4	Adeguamento strutture fognarie: estensione rete fognaria in località San Pieri in Comune di Piove di Sacco	1/D/3	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DDDA 11 12/02/1997	Decreto Contabilità Finale 74 02/07/2001	1.032.913,79	1.032.913,79	1.032.913,79	0,01	Contabilità finale
5	Adeguamento strutture fognarie: miglioramento reti secondarie nei comuni di Legnaro e S. Angelo di Piove	1/D/4	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DDDA 11 12/02/1997	Decreto Contabilità Finale 5 07/31/2004	516.456,90	516.456,90	516.456,90	0,00	Contabilità finale
6	Adeguamento strutture fognarie: progetto esecutivo per il disinquinamento area sud del Piovese (Pontelongo, Correzzola e Cona)	1/D/5	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DDDA 11 12/02/1997	Decreto Contabilità Finale 38 14/04/2003	987.807,50	987.807,50	987.807,56	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 7
7	Utilizzo delle economie di spesa maturate nel finanziamento del progetto definitivo relativo ai lavori di disinquinamento dell'area sud - interventi nei comuni di Pontelongo, Correzzola e Cona	1/D/5.1	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DDDA 251 23/12/2004	Decreto Contabilità Finale 178 11/10/2005	45.106,24	45.106,24	45.106,24	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 6
Legge 139/92 Es. 1993										
8	Completamento impianto di depurazione di Codevigo	5/E/1	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DPGR 2955 28/11/1994	Decreto Contabilità Finale 39 23/04/2002	3.064.204,68	3.064.204,68	3.064.204,67	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 9
9	Utilizzo delle economie di spesa maturate nel finanziamento del progetto relativo alle opere di ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Codevigo	5/E/1 ECO	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 169 13/09/2004	Decreto Contabilità Finale 227 05/12/2005	34.536,72	34.536,72	34.536,72	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 8
Legge 539/95 Es. 1996										
10	Progetto 2° stralcio esecutivo di estensione della rete di fognatura di tipo separato ad alcune aree dei comuni di S. Angelo di Piove, Erugine, Piove di Sacco, Arzergrande e Pontelongo.	1/E/5	DCR Fin. 111 15/10/1996	DGCA 85 16/02/1998	Decreto Contabilità Finale 98 08/06/2005	1.420.256,47	1.420.256,47	1.420.256,47	0,00	Contabilità finale
11	Progetto 3° stralcio esecutivo di estensione della rete di fognatura di tipo separato ad alcune aree dei comuni di Brugine, Piove di Sacco e Correzzola.	1/E/5	DCR Fin. 111 15/10/1996	DDDA 24 22/06/1998	Decreto Contabilità Finale 37 14/04/2003	1.586.627,28	1.586.627,28	1.586.627,28	0,00	Contabilità finale
12	Progetto 1° stralcio esecutivo di estensione della rete di fognatura di tipo separato ad alcune aree dei comuni di Legnaro, S. Angelo di Piove di Sacco e Polverara	1/E/5	DCR Fin. 111 15/10/1996	DGCA 84 16/02/1998	Decreto Contabilità Finale 226 03/12/2004	1.248.823,93	1.248.823,93	1.248.823,93	0,00	Contabilità finale

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
13	Utilizzo delle economie di spesa per un nuovo tratto di condotta fognaria in via S. Giovanni Bosco - Piove di Sacco	1/E/5.3 ECO	DCR Fin. 111 15/10/1996	DDDA 168 13/09/2004	Decreto Contabilità Finale 50 05/04/2006	169.326,17	169.326,17	169.326,17	0,00	Contabilità finale
Legge 515/96 Es. 1997										
14	Ampliamento delle reti di fognatura e del sistema depurativo nel territorio del consorzio del Piovese	A/4/1.1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 68 07/09/2000	Decreto Contabilità Finale 228 05/12/2005	4.957.986,23	4.957.986,23	4.957.986,23	0,00	Contabilità finale
15	Potenziamento del sistema depurativo e ampliamento delle reti di fognatura nel territorio del consorzio del Piovese - 1° stralcio Impianti	A/4/1.2	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 39 10/04/2001	Decreto Contabilità Finale 131 04/08/2005	2.788.867,26	2.788.867,26	2.788.867,26	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 3
Legge 345/97 Es. 1998										
16	Interventi di fognatura nei comuni di Piove di Sacco, Legnaro, Brugine, Polverara, Correzzola, S. Angelo, Pontelongo, Arzergrande	A/1 V fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 106 14/12/2000	Decreto Contabilità Finale 186 21/10/2005	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	Contabilità finale
Legge 448/98 Es. 1999-2000-2001										
17	Interventi di fognatura in comune di Polverara	B/27	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 144 12/12/2002	Decreto Contabilità Finale 11 20/03/2008	774.685,35	774.685,35	774.685,35	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 20, 23, 24
18	Interventi di fognatura in comune di Pontelongo	B/28	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDPV 12 20/02/2006	Decreto Contabilità Finale 113 29/12/2008	671.393,97	671.393,97	671.393,97	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 19, 21, 22
19	Interventi di fognatura in comune di Correzzola	B/29	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDPV 12 20/02/2006	Decreto Contabilità Finale 113 29/12/2008	258.228,45	258.228,45	258.228,45	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 18, 21, 22
20	Interventi di fognatura in comune di Brugine	B/30	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDPV 12 20/02/2006	Decreto Contabilità Finale 11 20/03/2008	361.519,83	361.519,83	361.519,83	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 17, 23, 24
21	Interventi di fognatura in comune di Piove di Sacco	B/31	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDPV 12 20/02/2006	Decreto Contabilità Finale 113 29/12/2008	1.549.370,70	1.549.003,44	1.549.003,44	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 18, 19, 22
22	Interventi di fognatura in comune di Arzergrande	B/32	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDPV 12 20/02/2006	Decreto Contabilità Finale 113 29/12/2008	309.874,14	309.874,14	309.874,14	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 18, 19, 20
23	Interventi di fognatura in comune di Legnaro	B/33	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDPV 12 20/02/2006	Decreto Contabilità Finale 11 20/03/2008	593.925,43	593.925,43	593.925,43	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 17, 20, 24
24	Interventi di fognatura in comune di S. Angelo di Piove	B/34	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDPV 12 20/02/2006	Decreto Contabilità Finale 11 20/03/2008	540.296,53	540.296,53	540.296,53	1.963,21	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 17, 20, 23
25	Adeguamento Impianti di depurazione minori	B/35	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 102 01/06/2004		1.549.370,70	1.549.370,70	1.134.025,08	0,00	Lavori in corso
Legge 488/99 Es. 2002-2003										
26	Adeguamento alle nuove normative e potenziamento impianti di depurazione di Codevigo, Pegolotte di Cona e Pontelongo	1/E/1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDPV 63 09/05/2006		2.582.284,50	2.582.284,50	564.112,11	0,00	Lavori in corso

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
27	Realizzazione linee fognarie di collegamento per la dismissione di impianti di depurazione minori di Corezzola, Cona, diversione scarico di Pontelongo - 3° lotto	1/E/2	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDPV 148 02/10/2006		4.648.112,09	4.648.112,09	0,00	0,00	Progetto approvato
28	Riqualificazione ed implementazione dati della rete fognaria del comprensorio consortile	1/E/3	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDPV 150 02/10/2006		516.456,90	516.456,90	0,00	0,00	Progetto approvato
29	Interventi di fognatura nel comune di Polverara	1/E/4	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDPV 103 05/07/2006		258.228,44	258.228,44	0,00	0,00	Progetto approvato. Scheda collegata all'intervento 30
30	Interventi di fognatura nel comune di Legnaro	1/E/5	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDPV 103 05/07/2006		258.228,44	258.228,44	0,00	0,00	Progetto approvato. Scheda collegata all'intervento 29
31	Interventi di fognatura nel comune di Sant' Angelo di Piove - 2° lotto	1/E/6	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDPV 149 02/10/2006		413.165,52	413.165,52	0,00	0,00	Progetto approvato
32	Interventi di fognatura nei comuni di Arzergrande, Codevigo, Pontelongo e Piove di Sacco - 4° lotto.	1/E/7.A	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDPV 101 05/07/2006		721.558,17	721.558,17	0,00	0,00	Progetto approvato
33	Interventi nella rete fognaria del comune di Brugine, località Campagnola via Buffa - 5° lotto	1/E/7.B	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDPV 102 05/07/2006		931.103,91	931.103,91	0,00	0,00	Lavori in corso
Legge 286/06 Es. 2007-08-09										
34	Interventi di fognatura nei comuni di Brugine e Pontelongo (PD)	E11	DGR Fin. 1270 05/05/2009			500.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
Legge 139/92 M+F 2ª fase										
35	Ampliamento delle reti fognarie dei comuni di Legnaro, San Angelo di Piove, Arzergrande, Polverara, Piove di Sacco, Codevigo, Corezzola e Cona. (Ex adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' Impianto di depurazione di Pontelongo e Pegolotto)	5/D/1	DGR Fin. 1140 18/04/2003	DDPV 54 29/06/2007		1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato. Scheda collegata all'intervento 36
Legge 388/00, 448/01										
36	Ampliamento delle reti fognarie dei comuni di Legnaro, San Angelo di Piove, Arzergrande, Polverara, Piove di Sacco, Codevigo, Pontelongo e Cona.	E/5.1	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 54 29/06/2007		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato. Scheda collegata all'intervento 35
37	Impianto di depurazione di Pontelongo. Opere integrative.	E/5.2	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 22 14/05/2008		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato
38	Completamento, estensione e riqualificazione di opere già avviate: a) reti fognarie di centri abitati b) impianti di sollevamento	E/7	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 135 11/12/2007		2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato
39	Realizzazione rete fognaria ed allacciamenti volti all'estensione del servizio di raccolta reflui ed all'implementazione delle reti fognarie nel comune di Pontelongo (PD) 1° stralcio.	E/7.1	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 64 27/07/2007		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato
TOTALE al netto delle ECONOMIE						46.918.087,09	46.417.719,83	29.097.348,41	7.787,39	
TOTALE						46.925.874,48	46.425.507,22	29.097.348,41		

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

Legge 286/06 Es. 2007-08-09										
1	Interventi di fognatura nei comuni di Altivole, Loria, Riese Pio X e Veduggio (TV).	E10	DGR Fin. 1270 05/05/2009			1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
Legge 388/00, 448/01										
2	Realizzazione rete fognaria primaria Comuni di Castelfranco Veneto, Veduggio, Altivole, (concertata con il comune di Castelfranco) - 1° Lotto	E/15	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 48 05/05/2009		7.360.000,00	7.360.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
TOTALE al netto delle ECONOMIE						8.460.000,00	7.360.000,00	0,00	0,00	
TOTALE						8.460.000,00	7.360.000,00	0,00		