

SINTESI	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
Disinquinamento	1.705.299.533,40	1.489.689.235,03	1.243.666.034,43
Acquedotti	107.177.924,56	107.177.924,54	103.919.380,61
Ospedali	20.301.306,12	18.801.746,97	17.876.687,17
TOTALE	1.832.778.764,08	1.615.668.906,54	1.365.462.102,21

PAGINA BIANCA



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura

RAPPORTO
SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI
FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO
CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA
SUDDIVISO PER SOGGETTI ATTUATORI

Aggiornamento al 31 dicembre 2011

IMPORTI DEI FINANZIAMENTI ATTRIBUITI AI SOGGETTI ATTUATORI, ORDINATI PER ENTE				
nr.	ENTE	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Comune di Arquà Petrarca	2.055.957,99	2.055.957,99	2.053.264,56
2	Comune di Campagna Lupia	1.000.000,00	0,00	0,00
3	Comune di Campodarsego	5.082.284,50	2.582.284,50	580.209,57
4	Comune di Castelfranco Veneto	6.610.648,32	6.314.045,61	4.480.697,78
5	Comune di Cavallino	12.470.939,69	10.953.939,69	8.811.357,56
6	Comune di Cavarzere	7.269.132,33	7.268.599,15	7.260.829,73
7	Comune di Codevigo	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70
8	Comune di Cornuda	943.675,00	943.675,00	943.675,00
9	Comune di Este	1.987.243,43	1.987.243,43	1.974.721,33
10	Comune di Fossò	914.684,42	914.684,42	889.559,76
11	Comune di Galzignano	893.751,33	893.751,33	893.715,01
12	Comune di Jesolo / A.S.I.	5.986.029,80	5.983.446,79	5.905.587,04
13	Comune di Marcon	1.798.475,86	1.798.475,86	1.798.166,92
14	Comune di Meolo	1.032.913,79	1.032.913,79	1.032.913,79
15	Comune di Mira	4.168.489,68	532.224,18	531.414,83
16	Comune di Mogliano Veneto	6.275.050,65	6.275.050,65	6.135.123,58
17	Comune di Monastier	1.549.370,70	1.549.370,70	1.530.640,97
18	Comune di Monselice	8.742.102,31	8.742.102,31	8.712.771,16
19	Comune di Morgano	3.548.861,45	3.548.861,45	3.538.577,46
20	Comune di Musile di Piave	2.815.655,85	2.815.655,85	2.815.655,85
21	Comune di Noale	3.407.288,07	3.407.288,07	3.404.335,43
22	Comune di Padova	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60
23	Comune di Piove di Sacco	3.615.198,29	3.615.198,29	3.615.193,13
24	Comune di Preganziol	1.794.444,89	1.794.444,89	1.784.483,70
25	Comune di Quarto d'Altino	5.422.797,45	5.422.797,45	5.291.018,59

nr.	ENTE	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
26	Comune di Salzano	2.400.000,00	2.400.000,00	282.503,76
27	Comune di Spinea	500.000,00	0,00	0,00
28	Comune di Tezze sul Brenta	1.250.000,00	1.250.000,00	1.249.912,40
29	Comune di Venezia	355.081.528,02	322.411.981,79	280.881.402,79
30	Comune di Zero Branco	2.257.821,96	2.257.821,96	2.257.798,00
31	ACEGAS - APS (ex A.P.G.A.)	46.925.874,48	46.425.507,22	40.821.379,66
32	Alto Trevigiano Servizi	8.460.000,00	7.360.000,00	0,00
33	Azienda Servizi Pubblici Sile - Piave S.p.A.	22.999.088,33	22.913.929,69	21.874.572,45
	PIAVE SERVIZI S.C. R.L.	600.000,00	0,00	0,00
34	Centro Veneto Servizi S.p.A.	51.459.293,35	50.959.292,66	46.451.914,70
35	E.T.R.A. S.p.A.	173.366.366,23	164.030.670,22	125.025.189,65
36	Azienda Servizi Idrici della Castellana	10.366.720,10	10.366.720,10	10.341.852,05
37	VERITAS S.p.A.	223.199.459,62	217.652.556,65	176.497.041,67
38	Consorzio di bonifica ADIGE-EUGANEO	61.868.350,98	57.948.350,88	38.001.383,05
39	Consorzio di bonifica BACCHIGLIONE	39.454.963,71	32.744.116,91	19.233.287,51
40	Consorzio di bonifica VENETO ORIENTALE	7.523.102,82	1.344.931,82	1.344.881,11
41	Consorzio di bonifica ACQUE RISORGIVE	103.801.339,40	59.316.511,66	51.397.643,41
42	Consorzio di bonifica PIAVE	15.991.860,85	13.110.592,73	10.499.052,36
43	Regione - Acquedotti	19.625,36	19.625,36	19.625,36
44	Regione - Bonifiche Siti Inquinati	25.571.667,29	18.748.298,44	18.174.925,66
45	Regione - Fognatura e depurazione	156.511.087,20	138.880.737,87	135.618.379,86
46	Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia	143.676.791,35	117.946.113,52	93.055.474,57
48	ARPAV	28.534.352,93	27.956.136,16	26.404.785,01
49	Autorità portuale di Venezia	516.450,00	516.450,00	516.450,00
50	Azienda Speciale Porto Chioggia	2.500.000,00	615.040,00	615.040,00
51	Ente di bacino R.S.U. VE 2	22.646.278,19	22.646.278,19	22.646.278,18
52	Magistrato alle Acque di Venezia	35.427.206,58	28.346.356,02	22.691.065,18

nr.	ENTE	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
54	Provincia di Padova	400.000,00	0,00	0,00
53	Provincia di Venezia	2.000.000,00	0,00	0,00
55	S.A.VE. Servizi Aeroportuali VE	6.610.000,00	6.610.000,00	3.168.000,00
56	U.L.S.S. n. 12 - Venezia	23.127.426,73	21.627.867,69	19.900.741,32
57	U.L.S.S. n. 15 - Alta Padovana	1.039.000,00	1.039.000,00	831.200,00
58	U.L.S.S. n. 17 - Este-Monselice	1.519.757,95	1.287.757,95	1.285.164,00
59	Veneto Acque S.p.A.	87.460.341,65	87.460.341,65	87.460.341,63
60	Veneto Agricoltura	5.200.000,00	5.200.000,00	3.823.310,86
47	Ufficio del Genio Civile di Padova	1.000.000,00	858.452,33	364.010,00
61	COMMISSARIO OPCM 3621/2007	35.596.407,87	6.868.000,00	194.816,41
62	Abbazia di S. Giorgio Maggiore	286.582,76	286.582,76	286.532,97
63	Comunità Ebraica di Venezia	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
64	Diocesi Patriarcale di Venezia	24.800.000,00	24.408.205,60	17.601.309,46
65	Seminario Patriarcale di Venezia	464.400,00	464.400,00	464.400,00
66	Curia Patriarcale di Venezia	1.230.743,00	1.230.743,00	1.169.000,00
67	PARROCCHIA S.S. XII Apostoli	70.000,00	70.000,00	70.000,00
68	Associazione Teatro stabile del Veneto "Goldoni"	455.000,00	455.000,00	455.000,00
69	Parrocchia di Ognissanti	800.000,00	800.000,00	800.000,00
70	Enti vari	1.809.681,29	1.787.326,14	1.787.326,14
71	CORILA	1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00

TOTALE	1.832.778.764,08	1.615.668.906,54	1.365.462.102,21
---------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

GUIDA ALLA LETTURA DEL PRESENTE RAPPORTO

In questa pubblicazione sono elencati tutti gli interventi finanziati con i fondi della Legge Speciale per Venezia, suddivisi per ciascun soggetto attuatore.

Per ogni scheda sono indicati gli estremi della Deliberazione della Giunta Regionale di finanziamento dell'opera, quelli del decreto di impegno, gli importi del finanziato, dell'impegnato, dell'erogato e le eventuali economie maturate,.

Nel campo "Situazione e note" vi sono informazioni sullo stato di realizzazione dell'opera (progettazione in corso, lavori in corso, lavori ultimati, ecc.) e sull'eventuale correlazione con altre schede.

In alcuni casi infatti un singolo finanziamento può essere stato suddiviso dall'Ente attuatore per dar vita a più progetti, o, viceversa, due o più finanziamenti sono confluiti in un unico progetto.

I soggetti attuatori sono stati raggruppati in sei sezioni: i Comuni, le Aziende Speciali Consortili, i Consorzi di Bonifica, le Amministrazioni e Società Pubbliche ed Enti Vari

PAGINA BIANCA

SEZIONE 1: COMUNI

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
COMUNE DI ARQUA' PETRARCA										
Legge 139/92 Es. 1993										
1	Fognatura nel comune di Arquà Petrarca	6/A/2	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DPGR 6 03/01/1995		516.456,90	516.456,90	513.763,47	0,00	Lavori ultimati
Legge 515/96 Es. 1997										
2	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Arquà Petrarca	A/1/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DGCA 540 09/12/1997	Decreto Contabilità Finale 55 20/04/2006	1.539.501,09	1.539.501,09	1.539.501,09	0,00	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						2.055.957,99	2.055.957,99	2.053.264,56	0,00	
TOTALE						2.055.957,99	2.055.957,99	2.053.264,56		
COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA										
Legge 296/06 Es. 2007-08-09										
1	Difesa delle rive e sistemazione tecnico funzionale di percorsi accessibili lungo gli argini del sistema vallivo ed interni per una migliore fruizione degli ambienti lagunari e di alcuni ambiti di rilievo culturale (siti archeologici)	D3	DGR Fin. 1270 05/05/2009			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
TOTALE al netto delle ECONOMIE						1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE						1.000.000,00	0,00	0,00		
COMUNE DI CAMPODARSEGO										
Legge 448/98 Es. 1999-2000-2001										
1	Bonifica ambientale presso la discarica di Campodarsego (PD)	D/84	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DGR 2621 10/10/2001		2.582.284,50	2.582.284,50	580.209,57	0,00	Lavori in corso
Legge 388/00, 448/01										
2	Intervento di bonifica e riqualificazione ambientale della discarica per RSU in loc. S. Andrea	B/15	DGR Fin. 3094 01/10/2004			2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
TOTALE al netto delle ECONOMIE						5.082.284,50	2.582.284,50	580.209,57	0,00	
TOTALE						5.082.284,50	2.582.284,50	580.209,57		
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO										
Legge 515/96 Es. 1997										
1	Integrazione tecnologica dell'impianto di depurazione in Comune di Castelfranco Veneto, località Salvatronda	A/10/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 25 19/03/1999	Decreto Contabilità Finale 142 02/10/2006	1.178.114,61	1.178.114,61	1.178.114,61	267.964,71	Contabilità finale
Legge 448/98 Es. 1999-2000-2001										
2	Interventi di fognatura e depurazione	B1/62	DGR Fin. 1834 23/06/2000			258.228,45	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso.

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
Legge 488/99 Es. 2002-2003										
3	Integrazione fasi di processo depuratori di Borgo Padova e Salvatronda. Filtrazione e disinfezione dello scarico.	1/R/1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 257 28/12/2004	Decreto Contabilità Finale 13 17/02/2009	1.187.850,87	1.187.850,87	1.187.850,87	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 5
4	Estensione rete di fognatura nera in località S. Andrea O. M.	1/R/2.1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 116 23/06/2004	Decreto Contabilità Finale 12 17/02/2009	620.194,59	620.194,59	620.194,59	51.199,41	Contabilità finale.
5	Integrazione fasi di processo depuratori di Borgo Padova e Salvatronda. Filtrazione e disinfezione dello scarico.	1/R/2.2	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 257 28/12/2004	Decreto Contabilità Finale 13 17/02/2009	180.585,61	180.585,61	180.585,61	165.399,45	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 3
6	Potenziamento del Depuratore di Salvatronda per l'allacciamento dei comuni di Asolo, Fonte e Paderno	1/R/2.3	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 170 11/10/2005		1.319.948,42	1.319.948,42	139.135,05	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 9
7	Interventi di razionalizzazione processi depurativi ed estensione rete fognaria comunale	1/R/2.4	DGR Fin. 794 09/04/2002			38.374,26	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso.
8	Integrazione tecnologica dell' impianto di depurazione di Borgo Padova	1/R/3.1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 258 29/12/2004	Decreto Contabilità Finale 26 18/03/2009	1.174.817,05	1.174.817,05	1.174.817,05	41.840,31	Contabilità finale.
9	Potenziamento del Depuratore di Salvatronda per l'allacciamento dei comuni di Asolo, Fonte e Paderno	1/R/3.2	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 170 11/10/2005		126.130,58	126.130,58	0,00	0,00	Progetto approvato. Scheda collegata all'intervento 6
TOTALE al netto delle ECONOMIE						6.084.244,44	5.787.641,73	4.480.697,78	526.403,88	
TOTALE						6.610.648,32	6.314.045,61	4.480.697,78		

COMUNE DI CAVALLINO TREPONTI

Legge 515/96 Es. 1997										
1	Lavori di ristrutturazione e completamento della rete fognaria del Cavallino (VE)	C/23/1.2	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 58 06/04/2005	Decreto Contabilità Finale 73 03/10/2008	4.648.112,09	4.648.112,09	4.648.112,09	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 2
Legge 448/98 Es. 1999-2000-2001										
2	Lavori di ristrutturazione e completamento della rete fognaria del Cavallino (VE)	B1/63	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDPV 23 08/03/2006	Decreto Contabilità Finale 73 03/10/2008	1.012.286,75	1.012.286,75	1.012.286,75	20.627,05	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 1
Legge 488/99 Es. 2002-2003										
3	Costruzione della rete di fognatura nera della zona di Via dell'artigliere in comune di Cavallino - Treporti (VE)	1/S/1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 2 07/01/2004	Decreto Contabilità Finale 132 04/12/2007	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	0,00	Contabilità finale
4	Bonifica ex discarica per RSU	4/A/1	DGR Fin. 794 09/04/2002			517.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
Legge 296/06 Es. 2007-08-09										
5	Integrazione Accordo di Programma tra Magistrato alle Acque di Venezia e Comune di Cavallino Treporti per la riqualificazione ambientale dell'area in località Punta Sabbioni.	B4	DGR Fin. 1270 05/05/2009			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
Legge 389/00, 448/01										
6	Individuazione e riduzione di acque parassite nella fognatura (GCV2)	E/10.1	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 60 11/06/2009		1.600.000,00	1.600.000,00	527.913,28	0,00	Lavori in corso
7	Completamento della fognatura separata (nera e bianca) zona di Cà Ballarin e Cà di Valle (CV6)	E/10.2	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 116 20/07/2006	Decreto Contabilità Finale 125 13/10/2011	1.410.296,64	1.410.296,64	1.410.296,64	29.703,36	Contabilità finale
8	Interventi vari di miglioramento dell'impianto di depurazione del Cavallino (trattamento fanghi e igiene ambientale)	E/11	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 145 19/12/2007		1.200.000,00	1.200.000,00	179.835,00	0,00	Lavori in corso
TOTALE al netto delle ECONOMIE						12.420.609,28	10.903.609,28	8.811.357,56	50.330,41	
TOTALE						12.470.939,69	10.953.939,69	8.811.357,56		
COMUNE DI CAVARZERE										
Legge 67/88 Es. 1992 1^ tranche										
1	Fognatura comunale di Cavarzere	1/4.5	DGR Fin. 2773 21/06/1994	DDDA 62 08/09/1995	Decreto Contabilità Finale 19 26/02/2001	566.906,86	566.906,86	566.906,86	1.195,73	Contabilità finale
2	Ampliamento dell'impianto di depurazione - III lotto	1/4.5bis	DGR Fin. 2773 21/06/1994	DPGR 2293 09/11/1995	Decreto Contabilità Finale 93 23/09/2002	723.039,66	723.039,66	723.039,66	0,00	Contabilità finale
Legge 515/96 Es. 1997										
3	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Cavarzere	B/15/1.A	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 64A 12/11/1998	Decreto Contabilità Finale 204 22/10/2004	499.808,28	499.808,28	499.808,28	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 4
4	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Cavarzere	B/15/1.B	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 64B 12/11/1998	Decreto Contabilità Finale 8 21/01/2005	847.259,86	847.259,86	847.259,86	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 3
Legge 515/96 Es. 1998										
5	Interventi fognari a Villaggio Busonera, S. Giuseppe e Zona Industriale	B/16 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 81 09/10/2000	Decreto Contabilità Finale 228 03/12/2004	1.532.180,54	1.532.180,54	1.532.180,54	0,00	Contabilità finale
Legge 443/98 Es. 1999-2000-2001										
6	Realizzazione di interventi fognari nelle località Rottanova, Cà Venier e Villaggio Busonera.	B1/61	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 126 04/10/2001	Decreto Contabilità Finale 118 26/07/2006	2.059.253,98	2.059.253,98	2.059.253,98	6.573,62	Contabilità finale
Legge 488/99 Es. 2002-2003										
7	Estensione della rete fognaria e depurazione nel territorio comunale	1/L/1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 97 26/05/2004	Decreto Contabilità Finale 86 20/09/2007	1.032.913,80	1.032.380,62	1.032.380,55	0,00	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						7.261.362,98	7.260.829,80	7.260.829,73	7.769,35	
TOTALE						7.269.132,33	7.268.599,15	7.260.829,73		

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
COMUNE DI CODEVIGO										
Legge 67/88 Es. 1990										
1	Ampliamento della rete fognaria di Codevigo (PD)	1/2.13	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DPGR 2261 29/10/1992	Decreto Contabilità Finale 381 02/10/1997	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata alla 1/1.23eco di Reg. Fogn. Dep.
TOTALE al netto delle ECONOMIE						1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	
TOTALE						1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70		
COMUNE DI CORNUDA										
Legge 388/00, 448/01										
1	Adeguamento del depuratore comunale di Cornuda in località. La Valle e tronco terminale di fognatura	E/12	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDDA 42 09/03/2005	Decreto Contabilità Finale 103 02/12/2008	943.675,00	943.675,00	943.675,00	0,00	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						943.675,00	943.675,00	943.675,00	0,00	
TOTALE						943.675,00	943.675,00	943.675,00		
COMUNE DI ESTE										
Legge 515/96 Es. 1997										
1	Ampliamento della rete fognaria nella zona del canale Bisatto - XI stralcio "Meggiaro"	A/6/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 30 05/08/1998	Decreto Contabilità Finale 174 23/10/2006	1.176.147,88	1.176.147,88	1.176.147,88	0,00	Contabilità finale
Legge 448/98 Es. 1999-2000-2001										
2	Ampliamento ed adeguamento tecnologico dell'impianto di depurazione di Este - III° lotto, 1° stralcio	B1/64.A ESTE	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 53 09/05/2001		294.638,65	294.638,65	294.638,65	0,00	Lavori ultimati. Scheda collegata alla B1/64.A CVS
3	Lavori di rifacimento delle fognature e pavimentazione nelle vie Sabina, Largo Tiepolo - XIV° stralcio fognature.	B1/64.B	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 59 06/04/2005	Decreto Contabilità Finale 166 28/09/2010	503.934,80	503.934,80	503.934,80	12.522,10	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						1.974.721,33	1.974.721,33	1.974.721,33	12.522,10	
TOTALE						1.987.243,43	1.987.243,43	1.974.721,33		
COMUNE DI FOSSO'										
Legge 448/98 Es. 1999-2000-2001										
1	Bonifica sito inquinato via Favalli, in comune di Fossò (VE)	D/84	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DGR 2621 10/10/2001	Decreto Contabilità Finale 181 15/10/2010	634.684,42	634.684,42	634.684,42	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 2
Legge 488/99 Es. 2002-2003										
2	Bonifica area ex discarica per R.S.U. in via Favalli	4/A/1.6C	DGR Fin. 794 09/04/2002	DGR 2833 10/09/2004	Decreto Contabilità Finale 181 15/10/2010	254.875,34	254.875,34	254.875,34	25.124,66	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 1
TOTALE al netto delle ECONOMIE						889.559,76	889.559,76	889.559,76	25.124,66	
TOTALE						914.634,42	914.684,42	889.559,76		

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
------	---------	--------	-------------------------------	-------------------------	----------------------------------	------------	-----------	---------	----------	-------------------

COMUNE DI GALZIGNANO

Legge 515/96 Es. 1997										
1	Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Galzignano	A/7/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DGCA 185 24/04/1998	Decreto Contabilità Finale 61 31/05/2002	619.711,96	619.711,96	619.711,96	36,32	Contabilità finale
Legge 539/95 Es. 1997										
2	Collegamento della fognatura comunale all'impianto di depurazione di Battaglia Terme	C/30/1	DGR Fin. 553 25/02/1997	DDDA 62 11/06/1997	Decreto Contabilità Finale 119 23/06/2004	274.003,05	274.003,05	274.003,05	0,00	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						893.715,01	893.715,01	893.715,01	36,32	
TOTALE						893.751,33	893.751,33	893.715,01		

COMUNE DI JESOLO - AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.

Legge 793/84 Es. 1984-1985-1986										
1	Completamento dell'impianto di depurazione di Jesolo (VE)	1/1.4	PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDLFP 900 18/09/1986	Decreto Contabilità Finale 312 02/12/1998	1.282.148,91	1.282.148,91	1.282.148,91	8.993,34	Contabilità finale
Legge 910/86 Es. 1987-1988										
2	Opere di completamento fognario	1/1.22	PCR Fin. 744 01/07/1988	DPGR 2853 31/12/1990		59.686,88	59.686,88	59.686,88	0,00	Lavori ultimati
3	Rilievi ed ispezioni televisive della rete fognaria del Comune di Jesolo (VE). 2° Stralcio	1/1.4.1	PCR Fin. 744 01/07/1988	DGR 158 27/09/1996	Decreto Contabilità Finale 29 15/05/2000	46.551,70	46.551,70	46.551,70	0,00	Contabilità finale
4	Progetto esecutivo delle opere fognarie di collegamento della zona P.I.P. all'impianto di depurazione (VE)	1/1.4.2	PCR Fin. 744 01/07/1988	DDDA 162 02/10/1996	Decreto Contabilità Finale 98 21/10/1999	95.639,10	95.639,10	95.639,10	0,00	Contabilità finale
5	Interventi alle reti -parte 1ª/ parte 2ª.	1/1.4.3a	PCR Fin. 744 01/07/1988	DDDA 71 23/06/1997	Decreto Contabilità Finale 105 26/10/1999	242.406,28	242.406,28	242.406,28	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 8
Legge 67/88 Es. 1990										
6	Somme per ulteriori interventi. Utilizzati L. 12.655.498 per copertura sfondamento "ampliamento rete fognaria Via Bafile" (1/2.10a)		DGR Fin. 4599 05/08/1991	DGR 4599 05/08/1991		9.119,02	6.536,02	6.536,02	0,00	Lavori ultimati
7	Progetto esecutivo per il trattamento dei percolati di scarica presso l'impianto di depurazione comunale		DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDDA 35 05/05/1999	Decreto Contabilità Finale 28 20/03/2007	6.527,10	6.527,10	6.527,10	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 12, 13
8	Interventi alle reti -parte 1ª / parte 2ª.	1/1.4.3b	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDDA 71 23/06/1997	Decreto Contabilità Finale 105 26/10/1999	126.343,95	126.343,95	126.343,95	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 5

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
9	Ampliamento della rete fognaria di via Bafile in Comune di Jesolo (VE)	1/2.10a	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDDA 14 16/04/1993	Decreto Contabilità Finale 34 21/06/2000	2.614.145,78	2.614.145,78	2.614.145,78	0,00	Contabilità finale
10	Progetto degli interventi presso l'impianto di depurazione.	1/2.10b	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDDA 13 12/02/1997	Decreto Contabilità Finale 6 05/02/2003	1.080.850,81	1.080.850,81	1.080.850,81	61.822,47	Contabilità finale
Legge 910/86 Es. 1987-1988										
11	Progetto definitivo rete fognatura in via Rusti - comune di Jesolo	1/1.4.1 bis	PCR Fin. 744 01/07/1988	DDDA 25 25/03/2002	Decreto Contabilità Finale 99 08/06/2005	54.485,86	54.485,86	54.485,86	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 14
12	Progetto esecutivo per il trattamento dei percolati di discarica presso l'impianto di depurazione comunale	1/1.4.4a	PCR Fin. 744 01/07/1988	DDDA 27 12/03/2001	Decreto Contabilità Finale 28 20/03/2007	63.897,49	63.897,49	63.897,49	565,05	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 7, 13
Legge 67/88 Es. 1990										
13	Progetto esecutivo per il trattamento dei percolati di discarica presso l'impianto di depurazione comunale	1/1.4.4b	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDDA 27 12/03/2001	Decreto Contabilità Finale 28 20/03/2007	0,00	0,00	0,00	6.478,90	Contabilità finale. Scheda collegata agli interventi 7, 12
14	Progetto definitivo rete fognatura in via Rusti - comune di Jesolo	1/2.10a bis	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDDA 25 25/03/2002	Decreto Contabilità Finale 99 08/06/2005	226.367,16	226.367,16	226.367,16	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 11
TOTALE al netto delle ECONOMIE (Comune Jesolo + ASI)						5.908.170,04	5.905.587,03	5.905.587,04	77.859,76	
TOTALE						5.986.029,80	5.983.446,79	5.905.587,04		
COMUNE DI MARCON										
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1988										
1	Costruzione della fognatura del Comune di Marcon - VIII lotto		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDLP 950 21/10/1987	Decreto Contabilità Finale 7 28/03/2000	42.794,90	42.794,90	42.794,90	0,00	Contabilità finale
2	Recupero della rete di fognatura nera in loc. Gaggio	1/4.7.2	PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDDA 48 25/06/1999	Decreto Contabilità Finale 103 23/06/2005	266.770,30	266.770,30	266.770,30	308,94	Contabilità finale
Legge 539/95 Es. 1997										
3	Riabilitazione fognaria del Comune di Marcon	C/29/1	DGR Fin. 553 25/02/1997	DGCA 186 24/04/1998	Decreto Contabilità Finale 167 03/10/2005	1.488.601,72	1.488.601,72	1.488.601,72	0,00	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						1.798.166,92	1.798.166,92	1.798.166,92	308,94	
TOTALE						1.798.475,86	1.798.475,86	1.798.166,92		

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
------	---------	--------	-------------------------------	-------------------------	----------------------------------	------------	-----------	---------	----------	-------------------

COMUNE DI MEOLO

Legge 67/88 Es. 1991										
1	Adeguamento Impianto di depurazione e rete fognaria in comune di Meolo.	3b	DGR Fin. 4975 02/11/1993	DDEA 7 20/01/1995	Decreto Contabilità Finale 38 17/06/2008	516.456,90	516.456,90	516.456,90	0,00	Contabilità finale
Legge 515/96 Es. 1997										
2	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Meolo	B/19/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 11 05/05/1998	Decreto Contabilità Finale 166 13/11/2003	516.456,89	516.456,89	516.456,89	0,00	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						1.032.913,79	1.032.913,79	1.032.913,79	0,00	
TOTALE						1.032.913,79	1.032.913,79	1.032.913,79		

COMUNE DI MIRA

Legge 345/97 Es. 1998										
1	Bonifica area inquinata localizzata in via Teramo, località Olmo di Borbiago in comune di Mira (VE).	B/17 V fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 148 12/12/2002		1.136.205,18	113.620,50	113.620,50	0,00	Progettazione in corso
Legge 448/98 Es. 1999-2000-2001										
2	Parco lagunare di Mira	D/82	DGR Fin. 1834 23/06/2000			2.582.284,50	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
Legge 388/00, 448/01										
3	Intervento di messa in sicurezza di emergenza del deposito di ceneri di pirite, ex discarica della Soc. Veneta Mineraria in loc. Bastiette a Mira (VE)	B/15	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 28 20/05/2008	Decreto Contabilità Finale 64 13/07/2011	199.190,65	199.190,65	199.190,65	809,35	Contabilità finale
4	Intervento di messa in sicurezza dell'area Baldan.	B/15	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 108 22/10/2007	Decreto Contabilità Finale 108 22/10/2007	250.000,00	218.603,68	218.603,68	0,00	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						4.167.680,33	531.414,83	531.414,83	809,35	
TOTALE						4.168.489,68	532.224,18	531.414,83		

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986										
1	Fognatura del Comune di Mogliano Veneto (TV)		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDLP 875 12/09/1986	Decreto Contabilità Finale 407 14/11/1995	378.748,50	378.748,50	378.748,50	34.417,02	Contabilità finale
2	Fognatura frazioni di Bonisiolo e Zerman in comune di Mogliano Veneto (TV)		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDLP 994 09/10/1986	Decreto Contabilità Finale 684 06/11/1991	231.666,14	231.666,14	231.666,14	26.562,31	Contabilità finale