

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
4	PIC - PROGETTO INTEGRATO CAMPALTO: NODO DI BISSUOLA. (ex Progetto Campalto: costruzione del 1° tronco del collettore acque basse). A.1	1/C/3.1	DGR Fin. 6400 12/12/1995			2.577.537,23	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso. Scheda collegata agli interventi 2, 9
5	1° TRONCO COLLETTORE ACQUE BASSE: MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA (ex Progetto Campalto: costruzione del 1° tronco del collettore Acque Basse). B.1	1/C/3.2	DGR Fin. 6400 12/12/1995			1.094.733,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
6	2° TRONCO COLLETTORE ACQUE BASSE: MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA (ex Progetto Campalto: costruzione del 1° tronco del collettore Acque Basse). C.1	1/C/3.3	DGR Fin. 6400 12/12/1995			3.506.661,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
7	NODO IDRAULICO DI VIA TORINO. (ex Progetto Campalto: costruzione del I tronco del collettore Acque Basse). D.1	1/C/3.4	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DDPV 206 18/11/2010		826.150,71	826.150,71	0,00	0,00	Progetto approvato. Scheda collegata agli interventi 3, 10, 12, 14
8	ADEGUAMENTO DEL COLLEGAMENTO TRA SOLLEVAMENTO S6 E ID FUSINA. (ex Progetto Campalto: costruzione tronco di interconnessione tra il collettore Acque Basse ed i bacini di via Torino e S. Giuliano.) N.	1/C/4	DGR Fin. 6400 12/12/1995			3.098.741,39	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso. Scheda collegata agli interventi 1, 11
9	PIC - PROGETTO INTEGRATO CAMPALTO: NODO DI BISSUOLA. (ex Progetto Campalto: regolazione dei flussi di piena e di trattamento acque di 1ª pioggia a S. Giuliano) A.1	1/C/5	DGR Fin. 6400 12/12/1995			4.131.655,19	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso. Scheda collegata agli interventi 2, 4
10	NODO IDRAULICO DI VIA TORINO. (ex Progetto Campalto: riserzionamento del canale di interconnessione tra gli impianti di Campalto e dello Scolmatore Marzenego). D.1	1/C/6.1	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DDPV 206 18/11/2010		1.798.611,64	1.798.611,64	0,00	0,00	Progetto approvato. Scheda collegata agli interventi 3, 7, 12, 13
11	ADEGUAMENTO DEL COLLEGAMENTO TRA SOLLEVAMENTO S6 E ID FUSINA. (ex Progetto Campalto: affinamento con fitodepurazione)	1/C/6.2	DGR Fin. 6400 12/12/1995			783.672,86	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso. Scheda collegata agli interventi 1, 8
12	NODO IDRAULICO DI VIA TORINO. (ex Progetto Campalto: affinamento con fitodepurazione). D.1	5/B/6.1	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DGR 2701 16/11/2010		269.871,87	269.871,87	0,00	0,00	Progetto approvato. Scheda collegata agli interventi 3, 7, 10, 14
13	PIC - PROGETTO INTEGRATO CAMPALTO - DGR n. 3125/2009.	5/B/6	DGR Fin. 6400 12/12/1995			1.622.379,87	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
Legge 139/92 Es. 1993										
14	NODO IDRAULICO DI VIA TORINO. (ex Impianto di modulazione delle acque di pioggia del bacino di via Torino e del bacino di S. Giuliano). D.1	1/C/2	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DGR 2701 16/11/2010		1.391.081,28	1.391.081,28	0,00	0,00	Progetto approvato. Scheda collegata agli interventi 3, 7, 10, 12
TOTALE al netto delle ECONOMIE						35.596.407,87	6.868.000,00	194.816,41	0,00	
TOTALE						35.596.407,87	6.868.000,00	194.816,41		

PAGINA BIANCA

SEZIONE 6: ENTI VARI

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
ABBAZIA DI SAN GIORGIO MAGGIORE										
Legge 488/99 Es. 2002-2003										
1	Ristrutturazione e completamento della rete di fognatura nell'isola di S. Giorgio Maggiore	1/Z/1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 146 15/10/2003	Decreto Contabilità Finale 158 20/09/2005	206.532,97	206.532,97	206.532,97	49,79	Contabilità finale
Legge 388/00, 448/01										
2	Ristrutturazione e completamento della rete di fognatura nell'isola di S. Giorgio Maggiore	B/3	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDDA 180 13/10/2005	Decreto Contabilità Finale 11 07/02/2007	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						286.532,97	286.532,97	286.532,97	49,79	
TOTALE						286.582,76	286.582,76	286.532,97		
COMUNITA' EBRAICA DI VENEZIA										
Legge 345/97 Es. 1998										
1	Lavori di restauro dell'edificio adibito all'assistenza agli anziani della Comunità Ebraica di Venezia	B/20.2 V fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 68 26/04/2005	Decreto Contabilità Finale 59 04/07/2007	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
TOTALE						2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
DIOCESI PATRIARCALE DI VENEZIA										
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986										
1	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	1/5.1B	PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDPV 141 18/12/2007		444.697,73	444.697,73	444.697,73	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata agli interventi 2, 3, 4, 5, 6
Legge 67/88 Es. 1990										
2	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	1/2.14b.1	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DDPV 141 18/12/2007		511.292,33	511.292,33	511.292,33	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata agli interventi 1, 3, 4, 5, 6
Legge 139/92 Es. 1993										
3	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	1/C/15.1	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDPV 141 18/12/2007		1.755.953,46	1.755.953,46	1.755.953,46	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata agli interventi 1, 2, 4, 5, 6
Legge 515/96 Es. 1997										
4	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	C/23/1.6	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDPV 141 18/12/2007		5.265.854,58	5.265.854,58	5.265.854,58	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata agli interventi 1, 2, 3, 5, 6
Legge 345/97 Es. 1998										
5	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	B/20.1 V fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDPV 141 18/12/2007		10.857.632,91	10.857.632,91	9.037.485,53	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata agli interventi 1, 2, 3, 4, 6

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
Legge 488/99 Es. 2002-2003										
6	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	5/B/1.1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDPV 141 18/12/2007		5.164.568,99	5.164.568,99	238.556,43	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata agli interventi 1, 2, 3, 4, 5
Legge 296/06 Es. 2007-08-09										
7	Risanamento igienico sanitario delle Chiese e del monumentale patrimonio storico dell'area insulare	B3	DGR Fin. 1270 05/05/2009	Decreti vari	Decreti vari	800.000,00	408.205,60	347.469,40	0,00	Lavori in corso.
TOTALE al netto delle ECONOMIE						24.800.000,00	24.408.205,60	17.601.309,46	0,00	
TOTALE						24.800.000,00	24.408.205,60	17.601.309,46		

SEMINARIO PATRIARCALE DI VENEZIA

Legge 139/92 M+F 2ª fase										
1	Adeguamento a delle linee fognarie e degli impianti di depurazione a servizio del complesso edilizio del seminario patriarcale in Venezia	6/M/1	DGR Fin. 1140 18/04/2003	DDDA 40 20/02/2004	Decreto Contabilità Finale 2 12/01/2010	464.400,00	464.400,00	464.400,00	0,00	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						464.400,00	464.400,00	464.400,00	0,00	
TOTALE						464.400,00	464.400,00	464.400,00		

CURIA PATRIARCALE DI VENEZIA

Legge 388/00, 448/01										
9	Risanamento igienico sanitario delle Chiese di Venezia	B/12.2	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 38 23/03/2006	Decreto Contabilità Finale 193 02/11/2010	1.230.743,00	1.230.743,00	1.169.000,00	0,00	Lavori ultimati
TOTALE al netto delle ECONOMIE						1.230.743,00	1.230.743,00	1.169.000,00	0,00	
TOTALE						1.230.743,00	1.230.743,00	1.169.000,00		

PARROCCHIA S.S. XII Apostoli



Legge 388/00, 448/01										
	Opere di risanamento igienico sanitario presso il patronato parrocchiale Santi Apostoli di Venezia - Cannaregio	B/12.2.1	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 38 23/03/2006	Decreto Contabilità Finale 104 18/10/2007	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
TOTALE						70.000,00	70.000,00	70.000,00		

ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO "GOLDONI"

Legge 388/00, 448/01										
1	Risanamento igienico sanitario degli impianti del Teatro Goldoni	B/13	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 73 09/07/2009	Decreto Contabilità Finale 17 07/03/2011	455.000,00	455.000,00	455.000,00	0,00	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						455.000,00	455.000,00	455.000,00	0,00	
TOTALE						455.000,00	455.000,00	455.000,00		

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
PARROCCHIA DI OGNISSANTI										
Legge 398/00, 448/01										
1	Risanamento igienico sanitario delle Chiese di Venezia. Parrocchia Ognissanti - Tempio della Madonna dell'Apparizione.	B/12.1	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDDA 147 13/09/2005	Decreto Contabilità Finale 104 02/12/2008	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Contabilità finale
TOTALE al netto delle ECONOMIE						800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
TOTALE						800.000,00	800.000,00	800.000,00		
ENTI VARI										
Legge 139/92 Es. 1992 II tranche										
1	Interventi da destinare	6/P/1	DGR Fin. 6400 12/12/1995			12.706,69	0,00	0,00	0,00	
Legge 515/96 Es. 1998										
2	Fondo di rotazione per la progettazione	B/19 IV fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DGR 1736 29/06/2001		1.564.568,99	1.554.920,54	1.554.920,54	0,00	Lavori ultimati
Legge 448/98 Es. 1999-2000-2001										
3	Spese per progettazione inerenti "Schema acquedottistico del Veneto Centrale previsto dal Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto".	D/86.1	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 178 19/04/2001		232.405,61	232.405,60	232.405,60	0,00	Lavori ultimati
TOTALE al netto delle ECONOMIE						1.809.681,29	1.787.326,14	1.787.326,14	0,00	
TOTALE						1.809.681,29	1.787.326,14	1.787.326,14		
CORILA										
Legge 139/92 Es. 1992 II tranche										
1	Fondi per il monitoraggio ambientale della qualità delle acque e dei sedimenti della Laguna di Venezia a seguito della realizzazione del sistema MOSE.	C2 ECO 2.1	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DDPV 94 09/06/2010		684.299,64	684.299,64	0,00	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 2
Legge 539/95 Es. 1998										
2	Fondi per il monitoraggio ambientale delle qualità delle acque e dei sedimenti della Laguna di Venezia a seguito della realizzazione del sistema MOSE.	C2 ECO 2.2	DCR Fin. 111 15/10/1996	DDPV 94 09/06/2010		315.700,36	315.700,36	300.000,00	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 1
TOTALE al netto delle ECONOMIE						1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00	
TOTALE						1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00		

Documento D Comune di Venezia



Venezia, 28 giugno 2012
Prot.n. 276128 /MC

Preg.mo Signor
Presidente del Magistrato alle Acque
ARCH. CIRIACO D'ALESSIO
Segretario del Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo
Palazzo dei X Savi
30124 – Venezia

Oggetto: Stato di attuazione delle attività finanziate con fondi di legislazione speciale per Venezia.
Riscontro nota prot. 206/GAB del 29.05.2012.

Egregio Presidente,

mi prego accludere, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 – comma 4 della Legge 798/84, lo stato di attuazione degli interventi di salvaguardia per la parte di competenza del Comune di Venezia aggiornato al 31 dicembre 2011.

La riduzione dei finanziamenti della legislazione speciale ha comportato una ridotta capacità di far fronte in modo sistematico alla salvaguardia ed alla manutenzione della città storica e della laguna, inoltre, la lentezza nell'erogazione degli stessi ha acuito ancor più le difficoltà comportando forti ritardi nell'approvazione dei progetti e nell'esecuzione degli interventi di salvaguardia.

I finanziamenti previsti dalla L. 244/07, finanziaria per il 2008, corrispondenti ad un contributo annuale di euro 1.211.250,00 per 15 anni (dal 2008 al 2022,) si sono tradotti per l'Amministrazione Comunale in un'erogazione diretta, solo a fine 2010, delle tre annualità scadute in misura pari ad euro 3.634.000,00, mentre il relativo mutuo previsto per un volume di investimento pari ad euro 12.400.000,00, è stato stipulato in data 6 ottobre 2011 e i fondi sono risultati disponibili solo nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, provocando forti ritardi nell'esecuzione degli interventi di salvaguardia. E' solo a fine 2011 che l'Amministrazione Comunale ha potuto disporre pienamente dei finanziamenti che erano stati previsti nella finanziaria per il 2008, L. 244/07: vale a dire ben tre anni dopo la loro approvazione!

Analoghi ritardi nell'erogazione dei fondi si sono manifestati anche per i finanziamenti previsti ai sensi della delibera Cipe n. 59 del 31 luglio 2009 a valere sul fondo per le infrastrutture, pari ad euro 28.262.500,00, quota di competenza del Comune di Venezia. Solo nel corso del mese di luglio 2011, la Regione Veneto ha, infatti, trasferito all'Amministrazione Comunale la somma di euro 16.957.500,00, corrispondente all'annualità 2009 del finanziamento, pur avendone la disponibilità già dal dicembre 2010. Mentre per quanto riguarda l'annualità 2010, pari ad euro 11.305.000,00, i fondi, non essendo ancora stati decretati, non sono ancora nelle disponibilità della Regione Veneto e pertanto, a tutt'oggi, non si ha certezza sui tempi dell'effettiva erogazione a favore dell'Amministrazione.

E' evidente che in questa situazione di riduzione dei trasferimenti statali, l'incertezza che grava sui tempi di erogazione di tali fondi determina notevoli difficoltà nella programmazione dell'Amministrazione Comunale che, con un'attenta azione amministrativa, ha recuperato risorse dalle economie su interventi conclusi e/o non più realizzabili e rivisitato il Pgi (Piano generale investimenti) con delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 24/25 giugno 2011, programmando risorse per euro 3.608.437,00.

Con il medesimo provvedimento sono stati programmati gli ulteriori fondi, pari ad euro 5.725.675,00, resi disponibili a seguito della ricognizione del debito finale del Mutuo Depfa Bank decorrenza 2005 previsto con Delibera CIPE del 29/09/2004.

Si evidenzia, infine, che in sede di Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo, previsto ai sensi dell'art. 4 Legge 29/11/1984 n. 798, riunitosi a Roma il giorno 21 luglio 2011, è stato deliberato di impegnare, nel rispetto delle competenze attribuite per la salvaguardia della città di Venezia, il CIPE a destinare, ferme le risorse necessarie per la prosecuzione ed il completamento del sistema MOSE, un importo pari ad euro 50.000.000,00 per gli interventi di competenza dei Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti. Non si può che rilevare tuttavia che tale impegno non si è ancora tradotto in un finanziamento specifico del Cipe a favore dell'Amministrazione Comunale.

Si fa rilevare, nuovamente, quanto già indicato nella nota prot. 234889 del 3 giugno 2011 come la scrivente Amministrazione Comunale di Venezia, la Regione del Veneto e lo stesso Magistrato alle Acque, per le opere in amministrazione diretta, da anni non ricevono finanziamenti ovvero limitatissimi ed invece indispensabili, per consentire la conclusione di interventi già intrapresi, nonché per la realizzazione delle opere relative alla sistemazione di ponti, canali e fondamenta e più, in generale, per la costante manutenzione dello speciale ecosistema Venezia – Laguna.

Distinti saluti.



Giorgio Orsoni

COMUNE DI VENEZIA

PROGRAMMAZIONE LEGGE SPECIALE

LEGGI DI FINANZIAMENTO	MUTUO A DECORRERE DALL'ANNO	LIMITI DI IMPEGNO QUINDICENNALI A CARICO DELLO STATO	DATA STIPULA MUTUO	AMMONTARE DISPONIBILE ALLA STIPULA DEL MUTUO	DI CUI ACCANTONAMENTO COME RISERVA (*)
LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 139	1993	17.043	22.12.1992	151.340	---
	1994	7.081	21.07.1994	69.150	---
	1995	4.948	09.06.1995	45.135	---
	1996	4.498	22.12.1995	42.378	---
LEGGE 20 DICEMBRE 1995 N. 539	1996	3.160	24.07.1996	32.702	---
	1997	5.969	24.07.1996	64.619	---
LEGGE 4 OTTOBRE 1996 N. 515	1997	18.514	30.08.1996	204.290	---
	1998	9.428	30.07.1997	111.327	---
LEGGE 2 OTTOBRE 1997 N. 345	1998	9.640	23.12.1997	114.611	---
	1999	6.585	12.11.1998	81.384	---
LEGGE 3 AGOSTO 1998 N. 295	1999	658	02.11.1999	8.255	---
	2000	439	02.11.1999	5.443	---
LEGGE 28 DICEMBRE 1998 N. 448	1999	10.639	25.10.1999	143.541	---
	2000	2.995	20.12.1999	45.288	---
	2001	3.873	07.07.2000	57.523	---
LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488	2001	6.352	11.10.2000	83.622	---
	2002	6.972	08.05.2001	88.864	---
LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388	2002	3.925	23.04.2002	49.713	---
	2003	6.972	17.06.2002	86.604	---
LEGGE 22 DICEMBRE 2001 N. 445	2002	2.505	17.07.2002	32.531	---
	2003	4.170	17.07.2002	50.000	---
	2004	8.780	17.07.2003	112.461	---
DELIBERA C.I.P.E. PER IL TRIENNIO 2002-2004 ART. 80, COMMA 28, L. 166/2002 (art. 6, lett. A) - B) - C), L. 798/84)	2004	4.566 (**)	29.12.2003	37.307 (***)	---
DELIBERA C.I.P.E. PER IL TRIENNIO 2002-2004 ART. 80, COMMA 28, L. 166/2002 (art. 6, lett. A) - B) - C), L. 798/84)	2005	5.516	16.12.2005	57.252	---
LEGGE FINANZIARIA N. 296/2006 ART. 1 COMMA 944 annualità 2007	2007			28.262	
LEGGE FINANZIARIA N. 296/2006 ART. 1 COMMA 944 annualità 2008	2008			4.038	
Decreto legislativo n. 159 del 01/10/2007	2008			20.000	
LEGGE FINANZIARIA N. 296/2006 ART. 1 COMMA 944 annualità 2009	2009			3.325	
Legge Finanziaria 244/07, art. 2, comma 291 - erogazione diretta	2010			3.634 (****)	
Delibera CIPE 59/07 del 31 luglio 2009 - erogazione 2010	2011			16.958	
Legge Finanziaria 244/07, art. 2, comma 291 - MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2011			12.400	

(*) la riserva è una somma prudenziale che viene accantonata e che potrà essere disponibile solo dopo i primi 5 anni dalla stipula di ogni singolo contratto di mutuo. L'ammontare è presunto e dipende dal tasso ufficiale di sconto vigente alla data della verifica e dai relativi piani di erogazione. Per la sua indeterminazione e la sua non immediata disponibilità, non è stato conteggiato nel programma degli interventi.

(**) limite di impegno: per Comune di Venezia € 3.652=; per il Comune di Cavallino - Treporti € 228=; per il Comune di Chioggia € 683=.

(***) Comune di Venezia € 37.307=, Commissariato delegato al traffico naugale € 10.168=, Comune Cavallino - Treporti e Comune di Chioggia € 10.080=.

(****) Trasferimento in conto capitale 3 annualità mutuo previsto dalla Legge 244/07

TOTALE GENERALE FINANZIAMENTI (I DATI SONO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI EURO)

1.863.957

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2011	LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 139			LEGGE 20 DICEMBRE 1995 N. 539			LEGGE 4 OTTOBRE 1996 N. 515		
Interventi	Programmato	Impegnato	Speso	Programmato	Impegnato	Speso	Programmato	Impegnato	Speso
lettera a) - art. 6 Legge 798/84	166.725	166.665	166.276	69.119	69.098	66.567	199.843	199.734	193.865
lettera b) - art. 6 Legge 798/84	23.673	23.673	23.393	12.672	12.672	12.387	43.543	43.153	42.037
lettera c) - art. 6 Legge 798/84	31.017	31.017	30.277	9.627	9.627	9.542	41.013	41.013	35.924
lettera d) - art. 6 Legge 798/84	32.204	32.204	32.032	4.954	4.954	4.785	12.249	12.249	12.230
rii - art. 5 Legge 139/92 + rete antincendio	54.384	54.350	54.350	949	949	949	18.969	18.969	18.969
Totale	308.003	307.909	306.328	97.321	97.300	94.230	315.617	315.118	303.025
		100%	99%		100%	97%		100%	98%

importi espressi in migliaia di euro

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2011	LEGGE 2 OTTOBRE 1997 N. 345			LEGGE 2 OTTOBRE 1998 N. 295			LEGGE 28 DICEMBRE 1998 N. 448		
Interventi	Programmato	Impegnato	Speso	Programmato	Impegnato	Speso	Programmato	Impegnato	Speso
lettera a) - art. 6 Legge 798/84	92.021	91.587	90.955	13.585	13.585	13.585	93.726	93.540	91.988
lettera b) - art. 6 Legge 798/84	27.949	27.922	24.844	-	-	-	47.638	47.131	45.201
lettera c) - art. 6 Legge 798/84	31.617	31.577	22.496	113	113	113	24.123	24.113	24.102
lettera d) - art. 6 Legge 798/84	15.842	15.842	15.840	-	-	-	29.392	29.392	17.072
rti - art. 5 Legge 139/92 + rete antincendio	28.566	28.566	28.566	-	-	-	51.473	51.418	50.389
Totale	195.995	195.494	182.701	13.698	13.698	13.698	246.352	245.594	228.752
		100%	93%		100%	100%		100%	93%

Importi espressi in migliaia di euro

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2011	LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488			LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388			LEGGE 28 DICEMBRE 2001 N. 448		
Interventi	Programmato	Impegnato	Speso	Programmato	Impegnato	Speso	Programmato	Impegnato	Speso
lettera a) - art. 6 Legge 798/84	69.304	68.623	64.865	70.820	70.302	64.379	67.712	62.974	57.272
lettera b) - art. 6 Legge 798/84	36.183	35.243	33.819	22.198	22.101	20.320	48.547	47.750	41.550
lettera c) - art. 6 Legge 798/84	29.182	29.057	21.828	5.294	5.294	4.763	27.899	27.646	17.452
lettera d) - art. 6 Legge 798/84	10.073	10.073	10.023	11.333	11.333	7.734	6.814	6.814	5.388
rii - art. 5 Legge 139/92 + rete antincendio	27.744	27.744	26.277	26.672	26.657	26.580	44.020	44.020	42.907
Totale	172.486	170.740	156.812	136.317	135.687	123.776	194.992	189.204	164.569
		99%	91%		100%	91%		97%	84%

importi espressi in migliaia di euro

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2011	DELIBERA C.I.P.E. N. 72 DEL 29 SETTEMBRE 2003 (L. 166/2002)			DELIBERA C.I.P.E. N. 75 DEL 20 DICEMBRE 2004 (L. 166/2002)			LEGGE FINANZIARIA N. 296/2006 ART. 1 COMMA 944 ANNUALITÀ 2007		
Interventi	Programmato	Impegnato	Speso	Programmato	Impegnato	Speso	Programmato	Impegnato	Speso
lettera a) - art. 6 Legge 798/84	12.817	12.255	9.546	20.651	20.279	17.284	8.645	8.546	7.230
lettera b) - art. 6 Legge 798/84	12.192	11.231	9.335	14.394	14.068	9.370	12.141	11.517	7.861
lettera c) - art. 6 Legge 798/84	6.220	6.220	5.918	5.174	5.174	2.989	400	400	235
lettera d) - art. 6 Legge 798/84	5.928	5.928	5.519	2.012	2.012	1.339	1.647	1.647	1.539
rii - art. 5 Legge 139/92 + rete antincendio	150	150	150	15.021	14.895	13.751	5.429	5.429	5.314
Totale	37.307	35.784	30.468	57.252	56.428	44.733	28.262	27.539	22.179
		96%	82%		99%	78%		97%	78%

importi espressi in migliaia di euro

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2011	LEGGE FINANZIARIA N. 296/2006 ART. 1 COMMA 944 ANNUALITÀ 2008			DECRETO LEGISLATIVO N. 159 DELL'1 OTTOBRE 2007			LEGGE FINANZIARIA N. 296/2006 ART. 1 COMMA 944 ANNUALITÀ 2009		
Interventi	Programmato	Impegnato	Speso	Programmato	Impegnato	Speso	Programmato	Impegnato	Speso
lettera a) - art. 6 Legge 798/84	1.890	1.887	1.611	-	-	-	1.038	1.038	1.034
lettera b) - art. 6 Legge 798/84	2.131	2.120	1.221	4.922	4.922	451	2.287	2.287	2.087
lettera c) - art. 6 Legge 798/84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lettera d) - art. 6 Legge 798/84	17	17	-	1.368	1.368	46	-	-	-
rii - art. 5 Legge 139/92 + rete antincendio	-	-	-	13.710	13.500	9.523	-	-	-
Totale	4.038	4.024	2.832	20.000	19.790	10.020	3.325	3.325	3.121
		100%	70%		99%	50%		100%	94%

Importi espressi in migliaia di euro

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2011	LEGGE FINANZIARIA 244/07, ART.2, COMMA 291 - EROGAZIONE DIRETTA			DELIBERA CIPE 59/07 DEL 31 LUGLIO 2009 - EROGAZIONE 2010			LEGGE FINANZIARIA 244/07, ART.2, COMMA 291 - MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
Interventi	Programmato	Impegnato	Speso	Programmato	Impegnato	Speso	Programmato	Impegnato	Speso
lettera a) - art. 6 Legge 798/84	3.634	3.634	-	9.013	9.013	-	5.234	2.005	-
lettera b) - art. 6 Legge 798/84	-	-	-	900	900	-	4.172	3.262	-
lettera c) - art. 6 Legge 798/84	-	-	-	7.045	7.045	-	2.171	2.171	-
lettera d) - art. 6 Legge 798/84	-	-	-	-	-	-	823	333	-
rii - art. 5 Legge 139/92 + rete antincendio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	3.634	3.634	-	16.958	16.958	-	12.400	7.771	-
		100%	0%		100%	0%		63%	0%

Importi espressi in migliaia di euro