



Documento L Fondazione Scientifica Querini Stampalia

Stato di attuazione interventi finanziati dalla legislazione speciale
– Aggiornamento al 31 dicembre 2007

GABINETTO**Fondazione Querini Stampalia**

Online



Venezia 15 maggio 2008
Prot.n. 525/A7D
ML/br

Gent.ma Signora
Ing. Maria Giovanna Piva
Presidente
Magistrato alle Acque
Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo
S. Polo, 19
30125 Venezia

Oggetto: legge n. 798/84. Trasmissione dati richiesti.

Gentile Presidente,
faccio seguito alla Sua nota prot. n° 242/GAB del 17/04/2008,
per comunicarLe i dati relativi alle opere eseguite nell'ambito delle leggi 798/84 e 295/98.

1. **Legge n° 798/84:** finanziamento di € 920.768,58 ottenuto mediante Convenzione stipulata con il Comune di Venezia in data 19 luglio 2004, registrata a Mestre il 27 luglio 2004, n° di repertorio 100167; si evidenzia che la cifra deliberata dal Consiglio Comunale in data 28 marzo 2002, PD 2002/1158, ammontava a € 1.033.000,00.

Si specifica che al 31.12.2007 sono stati spesi € 420.000,00 e impegnati (compresi i lavori ancora in fase di progettazione) € 403.000,00, come dettagliato nell'allegato A.

2. **Legge n. 295/98:** finanziamento ottenuto tramite il Crediop (istituto finanziatore) stipulando i seguenti contratti:

- a) contratto stipulato in data 30.12.1999, n° di repertorio 12461,
(notaio Alberto Gasparotti) per la somma valutabile,
compresi gli interessi, in € 3.615.198,29

b) contratto stipulato in data 9.12.2000, n° di repertorio 13705,
(notaio Alberto Gasparotti) per la somma valutabile,
compresi gli interessi, in € 3.615.198,29

Totale somma ottenibile comprensiva degli interessi € 7.230.396,58

Al 31.12.2007 la somma impegnata ammonta a 7.230.000,00 e quella spesa ammonta a € 7.090.000,00. Si specifica che la differenza sarà sicuramente spesa entro il 30.06.2008.

Distinti saluti

il direttore
Enrico Zola



ALLEGATO A**Legge 798/84****Prospetto 1° - Elenco delle opere in progetto**

- A) Completamento della corte coperta
- B) Ristrutturazione locale "M"
- C) Ristrutturazione ingresso civico 5252
- D) Completamento della corte scoperta e ristrutturazione del passaggio verso corte Nova
- E) Sistemazione facciata esterna e ponte su Rio di Santa Maria Formosa
- F) Realizzazione opere strutturali e a protezione dell'umidità dell'auditorium
- G) Realizzazione opere strutturali e contro l'umidità dei locali 0.35 - 0.36 - 0.37
- H) Realizzazione opere strutturali e di protezione contro l'umidità dello "Stabile Nuovo"

1) Importo presunto delle opere a base di gara	€ 1.968.828,99
2) Somma a disposizione per progettazione e Direzione Lavori	€ 98.441,45
3) A disposizione per IVA	€ 196.882,90
Importo generale di progetto	€ 2.264.153,34

Su detto importo è stato ottenuto un contributo in conto capitale di € 920.768,58.

Prospetto 2° - Elenco delle opere eseguite a tutto il 31.12.2007

A) Completamento della Corte Coperta

B) Ristrutturazione locale "M"

F) Realizzazione opere strutturali e a protezione dall'umidità dell'Auditorium

1) Importo dei lavori	€ 729.500,00
2) Spese progettazione e Direzione Lavori	€ 36.500,00
3) Spese per IVA	€ 72.950,00

Spesa generale delle opere eseguite € 838.950,00

Opere ancora da collaudare da parte dei tecnici del Comune di Venezia e per le quali si presume di ottenere un contributo in conto capitale di circa il 49,90% pari ad € 420.000,00.

Prospetto 3° - Opere in corso

D) Completamento della corte scoperta e ristrutturazione del passaggio verso Corte Nova

G) Realizzazione opere strutturali e contro l'umidità dei locali 0.35 – 0.36 – 0.37

1) Importo dei lavori	€ 165.600,00
2) Spese progettazione e Direzione Lavori	€ 8.280,00
3) Spese per IVA	€ 16.560,00

Sommano € 190.440,00

I lavori sono iniziati il 15.01.2008 e l'ultimazione degli stessi è prevista per il mese di marzo 2009.

Per queste opere nell'anno corrente sono stati spesi € 34.000,00.

Prospetto 4° - Opere in fase di progettazione

C) Ristrutturazione ingresso civico 5252

E) Sistemazione facciata esterna e del ponte su Rio Santa Maria Formosa

Le opere descritte saranno eseguite, presumibilmente, negli anni 2008 – 2009 e la spesa presunta è così distinta:

-	per esecuzione lavori a mezzo trattativa privata tra ditte di fiducia della Fondazione	€ 508.100,00
-	somme a disposizione per progettazione e direzione lavori compreso oneri fiscali	€ 76.200,00
-	somme a disposizione per iva	€ 50.810,00
Totale		€ 635.110,00

Per le opere dei progetti 3° e 4° si presume di ottenere un contributo in conto capitale del 49,90%, pari a € 403.600,00.

il direttore

Enrico Zola





Documento M Fondazione Giorgio Cini

Stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia
– Dati consuntivi delle attività svolte – Aggiornamento al 31
dicembre 2007

GABINETTO**fondazione**
GIORGIO CINI onlus

UFFICIO TECNICO

Venezia, 8 maggio 2008
PROT. N. 118/08-SGSpett.le
**MAGISTRATO ALLE ACQUE
ISPETTORATO GENERALE PER LA
LAGUNA DI VENEZIA MARANO E GRADO
S.Polo, 19 - 30125 VENEZIA**

Oggetto : COMITATO DI INDIRIZZO COORDINAMENTO E CONTROLLO
Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi per la
salvaguardia di Venezia - Dati consuntivi al 31/12/2005 delle attività svolte
dalla Fondazione Cini
Rif.: Vs. comunicazione prot. n. 242/GAB del 17/4/2007.

1) Relazione sulle attività :

La Fondazione Cini ha completato, nel corso del 2007, i lavori di restauro delle coperture della manica lunga del Buora (Ambito "I").

Su tale ambito al 31/12/2007 sono stati spesi 712.682,03 €

Sono state completate le progettazioni dei lavori di restauro dell'edificio denominato "Manica Lunga del Buora" per la realizzazione della nuova grande biblioteca di storia dell'Arte della Fondazione Cini (Ambito "P"), e sono state ottenute tutte le necessarie autorizzazioni, i lavori sono stati appaltati alla fine del 2007.

Il consuntivo sull'ambito P al 31/12 è pari a 340.830,30 €

Per l'ambito H1 (restauro ex convitto IPSIAM per nuove sale espositive) sono state completate le attività di progettazione, ottenute le autorizzazioni e sono stati appaltati i lavori, con l'obiettivo di completare le opere e avviare le nuove sale entro i primi mesi del 2008. Al 31/12 sono stati spesi sull'ambito H1 654.915,72 €.

Al 31/12/07 sono stati praticamente completati anche i lavori per l'adeguamento dell'intera rete fognaria dell'isola di San Giorgio, con impianto centralizzato di trattamento reflui (ambito "V"). Il consuntivo al 31 dicembre è di 717.163,68 €.

E' stata completata tutta la progettazione degli adeguamenti impiantistici nelle aree monumentali della Fondazione (uffici istituti e biblioteca del Longhena, ambiti B3, B8 e Q), i progetti esecutivi sono già stati presentati ai vigili del fuoco ed è stato ottenuto il parere preventivo favorevole. Al 31/12 i costi sono stati pari a 269.115,33 €.

E' stata completata la progettazione per la ristrutturazione dell'ex-officina meccanica, (ambito "D"), sono state ottenute le autorizzazioni, i lavori sono stati appaltati ed avviati.

I costi a fine 2007 sull'ambito "D" sono stati 688.507,65 €.

Complessivamente nel 2007 sono stati spesi 2.679.287,13 €

2) Consuntivi al 31/12/2007**Legge 488/1999****Capitolo 7187 :****Annualità quindicennali per l'aggiornamento degli studi sulla Laguna di Venezia**

- IMPORTO ASSEGNATO : 7.746.853,49 €
- IMPORTO IMPEGNATO : 7.746.853,49 €
- IMPORTO SPESO : 5.540.789,59 €

Capitolo 7195**Annualità quindicennali per gli interventi di competenza della Fondazione Giorgio Cini**

- IMPORTO ASSEGNATO : 8.600.000,00 €
- IMPORTO Sottoscritto con contratto di mutuo : 8.600.000,00 €
- IMPORTO SPESO : 2.126.234,95 €

Legge 388/2000**Capitolo 7195 :****Annualità quindicennali per gli interventi di competenza della Fondazione Giorgio Cini**


- IMPORTO ASSEGNATO (a valere dal 2002) : 6.523.766,06 €
- IMPORTO ASSEGNATO (a valere dal 2003) : 2.609.501,37 €
- IMPORTO Sottoscritto con contratto di mutuo : 9.133.267,43 €
- IMPORTO SPESO : 4.355.742,91 €

Legge 448/2001**Capitolo 7195 :****Annualità quindicennali per gli interventi di competenza della Fondazione Giorgio Cini**

- IMPORTO ASSEGNATO (a valere dal 2002) : 3.259.002,98 €
- IMPORTO ASSEGNATO (a valere dal 2003) : 1.629.501,49 €
- IMPORTO ASSEGNATO (a valere dal 2004) : 2.000.000,00 €
- IMPORTO Sottoscritto con contratto di mutuo : 6.888.504,47 €
- IMPORTO SPESO : 212.608,37 €

Il totale dei costi consuntivati al 31/12/2007 è pari a **12.235.375,82 €**

Distinti saluti

FONDAZIONE GIORGIO CINI
Isola di San Giorgio Maggiore
30124 VENEZIA


PAGINA BIANCA

Documento N Curia Patriarcale di Venezia

Stato di attuazione interventi finanziati dalla legislazione speciale
– Aggiornamento al 31 dicembre 2007

Ufficio Amministrativo Diocesano

Venezia, 16.09.2008

Prot. n. 202

Pos. OPI L.S.-Magistr.Acque

Dott. Ing. Maria Giovanna Piva
Presidente
Magistrato alle Acque
Segretario del Comitato di Indirizzo
Coordinamento e Controllo
S. Polo, 19
30125 VENEZIA

Oggetto: Diocesi: Patriarcato di Venezia.
Richiesta dati.
Rilevazione dati finanziamenti al 31.12.2007.

In risposta alla Vs. del 17.04.2008, Prot. N. 242/GAB, questa Amministrazione allega le schede relative ai finanziamenti assegnati con la legislazione speciale, suddivisi per numero di legge.

Con distinti saluti.

L'AMMINISTRAZIONE DIOCESANA
Il Segretario U.A.D.
Rag. Arrigo Memo

ALLEGATI: scheda finanziamento L. n. 295/98
“ L. n. 488/99
“ L. n. 388/00

FINANZIAMENTO LEGGE n. 388/00 al 31.12.2005					
CATEGORIA	VOCI		IMPORTI ASSEGNATI (000 €)	IMPORTI IMPEGNATI (000 €)	IMPORTI SPESI (000 €)
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indagini e raccolta dati	Ricerche finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di salvaguardia	ambiente			
		beni culturali			
		economia			
		gestione dati			
Patrimonio mobiliare	Restauro conservativo di quadri, arazzi, sculture, mobili, etc.				
Immobili	Restauro, manutenzione, consolidamento statico, sistemazione di immobili destinati a:	culto (chiese, etc.)	28.488	28.488	18.816
		cultura/musei/beni architettonici			
		istruzione			
		altri usi (specificare)			
Manutenzione bacino lagunare	Escavo canali e smaltimento fanghi				
Altri interventi	 (specificare la tipologia di intervento realizzato)				
TOTALE LEGGE n. 388/00			28.488	28.488	18.816

FINANZIAMENTO LEGGE n. 295/98 al 31.12.2005					
CATEGORIA	VOCI		IMPORTI ASSEGNATI (000 €)	IMPORTI IMPEGNATI (000 €)	IMPORTI SPESI (000 €)
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indagini e raccolta dati	Ricerche finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di salvaguardia	ambiente			
		beni culturali			
		economia			
		gestione dati			
Patrimonio mobiliare	Restauro conservativo di quadri, arazzi, sculture, mobili, etc.				
Immobili	Restauro, manutenzione, consolidamento statico, sistemazione di immobili destinati a:	culto (chiese, etc.)	12.394	12.394	12.394
		cultura/musei/beni architettonici			
		istruzione			
		altri usi (specificare)			
Manutenzione bacino lagunare	Escavo canali e smaltimento fanghi				
Altri interventi	 (specificare la tipologia di intervento realizzato)				
TOTALE LEGGE n. 295/98			12.394	12.394	12.394

FINANZIAMENTO LEGGE n. 488/99 al 31.12.2005					
CATEGORIA	VOCI		IMPORTI ASSEGNATI (000 €)	IMPORTI IMPEGNATI (000 €)	IMPORTI SPESI (000 €)
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indagini e raccolta dati	Ricerche finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di salvaguardia	ambiente			
		beni culturali			
		economia			
		gestione dati			
Patrimonio mobiliare	Restauro conservativo di quadri, arazzi, sculture, mobili, etc.				
Immobili	Restauro, manutenzione, consolidamento statico, sistemazione di immobili destinati a:	culto (chiese, etc.)	10.699	10.699	10.699
		cultura/musei/beni architettonici			
		istruzione			
		altri usi (specificare)			
Manutenzione bacino lagunare	Escavo canali e smaltimento fanghi				
Altri interventi	 (specificare la tipologia di intervento realizzato)				
TOTALE LEGGE n. 488/99			10.699	10.699	10.699

PAGINA BIANCA

Documento O Diocesi di Chioggia

**Stato di attuazione interventi finanziati dalla legislazione speciale
– Aggiornamento al 31 dicembre 2007**





DIOCESI DI CHIOGGIA
Curia Vescovile

D.M. 20 ott. 1986, n. 328 - G.U. 17 nov. 1986, n. 267

GABINETTO

Ufficio TECNICO
Prot. n. 63 / 2008



Chioggia, 12 maggio 2008


Al Segretario del Comitato di Indirizzo
Coordinamento e Controllo
(Art. 4 legge 29.11.1984 n. 798)
Ministero delle Infrastrutture
Magistrato alle Acque
Palazzo X Savi
VENEZIA

Risposta al Prot. n. 242/GAB del 17/04/2008

OGGETTO: Stato di attuazione interventi finanziari della legislazione speciale al 31-12-2007.

In riscontro alla Vs. richiesta a margine ed in esecuzione al disposto del quarto comma dell'art. 4 della legge 798/84 abbiamo predisposto lo schema sullo stato degli utilizzi dei finanziamenti concessi a questa Diocesi relativi alla legge sulla Salvaguardia di Venezia, che alleghiamo.

Distinti saluti.



Il Vicario Generale
Mons. Pietro Mozzato

Mozzato A. Pietro

DIOCESI DI CHIOGGIA

Finanziamenti legge speciale per Venezia

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti al 31 dicembre 2007

(importi in migliaia di euro)

1	Anno 1999	Limiti d'impegno - ex lege 448/98	Importi assegnati e disponibili	Importi sottoscritti con contratti di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
	Importi	215	3.098	3.098	2.718	2.718

N.B.: Finanziamento totalmente speso

2	Anno 2000	Limiti d'impegno - ex lege 488/99	Importi assegnati e disponibili	Importi sottoscritti con contratti di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
	Importi	55	723	723	674	674

N.B.: Finanziamento totalmente speso


3	Anno 2002	Limiti d'impegno - ex lege 388/00	Importi assegnati e disponibili	Importi sottoscritti con contratti di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
	Importi	370	4.500	4.500	4.500	4.500

N.B.: Finanziamento totalmente speso

4	Anno 2004	Limiti d'impegno - ex lege 448/2001	Importi assegnati e disponibili	Importi sottoscritti con contratti di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
	Importi	100	1.160	* 1.160	247	247

** Contratto di mutuo valutabile in € 1.160.000,00*

Chioggia, 12/05/2008



Il Vicario Generale
(Mons. Mozzato dr. Pietro)

Mozzato dr. Pietro