

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XLIX
n. 3

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI PROMOZIONE INDUSTRIALE

(AGGIORNATA AL 31 DICEMBRE 2008)

*(Articolo 8, comma 11, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181)*

Presentata dal Ministro dello sviluppo economico *ad interim*
(BERLUSCONI)

Trasmessa alla Presidenza il 16 giugno 2010

PAGINA BIANCA

1. Caratteristiche generali del programma

La Legge n. 181 del 15 Maggio 1989, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del Piano di risanamento della siderurgia pubblica, con gli artt. da 5 ad 8 ha istituito un fondo speciale destinato a finanziare la realizzazione di interventi sostitutivi nelle aree colpite dalla crisi siderurgica: interventi da localizzare nelle aree prioritarie di Genova, Terni, Napoli e Taranto e nei bacini di Massa, Lovere, Piombino, Trieste e Villadossola.

Il Programma originario di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, previsto dall'art. 5 della citata L. n. 181/89 e approvato dal CIPI con delibera del 13 ottobre 1989, era articolato in un programma speciale IRI ed in un programma di promozione industriale della SPI (100% IRI). Detto programma comportava complessivamente la realizzazione di n. 13.379 posti di lavoro ed investimenti per 3.133 miliardi di lire (1.618 milioni di euro).

Il programma speciale IRI, nel tempo, in concomitanza con le vicende che hanno determinato, a partire dagli anni '90, la graduale privatizzazione dei principali settori di attività del gruppo, è stato sottoposto a successivi aggiornamenti e riduzioni, fino a pervenire a sostanziale conclusione con l'attuazione di n. 2.873 unità occupate e di 1.410 miliardi di lire (728,2 milioni di euro) di investimenti. I dati afferenti il programma speciale dell'IRI S.p.A. – posta in liquidazione dal Giugno 2000 e confluita nella FINTECNA dalla fine del 2002 - vengono pertanto riportati solo per completezza espositiva, avendo esclusivamente carattere storico.

Il Programma di promozione industriale SPI è caratterizzato dalla concessione di misure agevolative (contributi a fondo perduto; finanziamenti agevolati) in favore di iniziative sostitutive promosse da imprenditori privati, nelle quali viene assunta anche una partecipazione minoritaria e temporanea al capitale. E' tuttora in corso di attuazione

avendo subito, nel prosieguo del tempo, talune modifiche ed estensioni, come appresso specificate.

Anzitutto, è cambiato il soggetto Gestore: dopo il trasferimento del pacchetto azionario della SPI dall'IRI S.p.A. a Sviluppo Italia S.p.A., disposto in data 1° Gennaio 2000 ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 3/2000 (normativa che ha istituito Sviluppo Italia) la SPI è stata incorporata in Sviluppo Italia e quest'ultima è subentrata a tutti gli effetti alla medesima Società a far data dal 1° Luglio 2000, quale soggetto attuatore del Piano di promozione industriale. Successivamente, come è noto, ai sensi dell'art. 1, comma 460 della L. n. 296 del 27/12/2006 (Legge finanziaria 2007), la Società Sviluppo Italia ha assunto la denominazione di "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A."

A fronte dei positivi risultati conseguiti ai fini della ricostituzione di un tessuto produttivo ed occupazionale nelle aree colpite dalla crisi siderurgica, è stata ravvisata l'opportunità di continuare l'attuazione del Piano di promozione industriale anche in favore di nuove aree di crisi industriale, individuate con successive estensioni.

La prima estensione è stata approvata con l'art. 73 della Legge n. 289/2002 (Legge Finanziaria 2003), che ha previsto la possibilità di applicare il sistema agevolativo ex L. n. 181/89 a nuove aree di crisi industriale, da individuare con delibera del CIPE su proposta del Ministro delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico). In sede di prima applicazione, con Delibera CIPE n. 130 del 23 Dicembre 2003 sono state individuate 6 nuove aree, comprese nell'ambito territoriale delle rispettive province: Caserta, L'Aquila, Ottana (Nuoro), Gela (Caltanissetta), Latina, Palermo.

Sulla base delle direttive all'uopo formulate, l'Agenzia nazionale è stata autorizzata a dare attuazione al programma di interventi nelle predette aree di cui alla Delibera CIPE n. 130/2003 senza preventivo riparto delle risorse finanziarie per ciascuna area – riparto reso arduo in presenza del maggior numero di aree di crisi - privilegiando le iniziative

che, secondo l'ordine di presentazione della domanda, siano connotate dalla più rapida cantierabilità.

A fronte della necessità di semplificazione e snellimento del sistema agevolativo ex L. n. 181/89, con D.M. n. 1184605/75 del 9 Marzo 2005 (registrato alla Corte dei Conti in data 29 Aprile 2005, reg. n. 1, foglio n. 388) è stata quindi approvata la gestione unificata, in favore sia delle aree di crisi siderurgica, sia delle nuove aree individuate ex art. 73, L. n. 289/2002, delle risorse finanziarie provenienti dai successivi rifinanziamenti della L. n. 181/89, interamente impegnate per l'attuazione di nuove iniziative, salvo che per l'ammontare di 68 milioni di euro.

Dette risorse finanziarie sono state allocate, per l'ammontare complessivo di 658,44 milioni di euro, nel "Fondo unico per le aree di crisi siderurgica e per le nuove aree di crisi industriale ex art. 73, L. n. 289/2002". Nell'ambito di tale ammontare, l'importo di € 15.493.706,97, stanziato dall'art. 145, comma 52 della L. n. 388/2000 (come integrato dall'art. 4, comma 15 della L. n. 350/2003) ha mantenuto una destinazione separata, essendo riservato in via esclusiva al territorio del Comune di Genova per la realizzazione di iniziative industriali e di ricerca nel settore dell'alta tecnologia.

Le predette risorse comprendono anche 18,7 milioni di euro, provenienti dai rientri da quote di finanziamenti, prefinanziamenti e partecipazioni azionarie che il soggetto Gestore, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. n. 1184605/2005 sopra citato, versa con cadenza semestrale al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al competente capitolo di spesa destinato agli interventi nelle aree agevolate a valere sul Fondo Unico. La somma di 18,7 milioni di euro, proviene dai primi cinque semestri di applicazione.

Ulteriori risorse finanziarie sono scaturite dai provvedimenti legislativi che hanno approvato le estensioni del regime agevolativo ex L. n. 181/89 appresso descritte:

- con l'art. 1, commi 265, 266, 267 e 268 della L. n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) sono state introdotte tre nuove aree di intervento per gli incentivi ex L. 181/89 – Arese, Marcianise, Brindisi - ed è stata nel contempo integrata la tipologia dell'attività di promozione industriale con la previsione di interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutturazione di aree industriali dismesse. Per tali interventi è stato stanziato un contributo straordinario di complessivi 156 milioni di euro nel triennio 2005/2007, ed è stato approvato il programma di carattere generale predisposto dall'Agenzia nazionale a valere su dette risorse. Inoltre, a seguito della riduzione, come appresso specificata, dello stanziamento complessivo da 156 a 106,4 milioni di euro, è stato approvato un nuovo programma di carattere generale e, a valere sulla quota parte di 60 milioni di euro riservata ad Arese, un'ulteriore programma di interventi predisposto dall'Agenzia nazionale per tale area (D.M. n. 1196569 del 9 Novembre 2006, registrato alla Corte dei Conti il 19 Dicembre 2006, reg. n. 4, foglio n. 365);

Successivamente, per effetto dell'accantonamento dell'importo di € 11.841.542,17 disposto dall'art. 1, comma 507 della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), le risorse finanziarie destinate alle predette tre aree di crisi sono state proporzionalmente ridotte rispettivamente a 53,3 milioni di euro per Arese e 20,6 milioni di euro per ciascuna delle aree di Marcianise e Brindisi (Decreto Direttoriale n. 10 del 2 agosto 2007);

- con l'articolo 11, comma 8 della L. n. 80/2005 è stata approvata un'ulteriore estensione del sistema agevolativo ex L. 181/89 al territorio dei Comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti tra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali. A tale riguardo, con D.P.C.M. del 7 Luglio 2005 sono state individuate nove aree di crisi industriale. Per gli interventi su dette aree è stato stanziato al comma 9 dello stesso articolo 11, L. n. 80/2005 un contributo straordinario di complessivi 250 milioni di euro nel quadriennio 2005/2008, che, per effetto della Tab. E della L. n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006), è stato ridotto a 170 milioni di euro.

Premesso quanto sopra, il documento illustrativo concernente lo stato di attuazione del piano di promozione industriale per il secondo semestre 2008 è stato trasmesso dall'Agenzia nazionale S.p.A. con nota del 31 luglio 2009. Lo slittamento temporale rispetto ai consueti tempi di trasmissione del documento è da ascrivere alla fase di completo riordino attraversata dall'Agenzia a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 460 e 461 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007).

Il quadro degli obiettivi previsionali occupazionali e di investimenti del programma di promozione industriale al 31 dicembre 2008 può essere sintetizzato come segue:

- occupazione: n. unità 8.366
- investimenti: 1.251 milioni di euro

2. Stato di avanzamento al 31 dicembre 2008

Nel seguente prospetto è illustrata la situazione al 31 dicembre 2008, suddivisa per aree di crisi, del programma di promozione industriale dell'Agenzia nazionale:

Riepilogo Regioni e Aree di crisi		Leggi di finanziamento	Occupazione (n°unità)	Occupazione (n°unità)	Investimenti (€/mgl)	Investimenti (€/mgl)
REGIONI	AREE DI CRISI		Prevista	Realizzata al 31.12.2008	Previsti	Realizzati al 31.12.2008
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	Fondo Unico	48	60	5.721	5.949
LOMBARDIA	LOVERE	Fondo Unico	122	126	20.490	17.987
	ARESE	LF 2005				
	NERVIANO	L.80/05				
F.V. GIULIA	TRIESTE	Fondo Unico	48	113	10.554	7.920
LIGURIA	GENOVA	Fondo Unico	860	911	104.300	104.985
	GENOVA	LF 2001	4		3.000	
TOSCANA	MASSA	Fondo Unico	86	68	20.716	17.779
	PIOMBINO	Fondo Unico	417	411	72.886	70.738
UMBRIA	TERNI	Fondo Unico	1.135	1.017	111.696	109.632
	TERNI	L.80/05				
LAZIO	LATINA	Fondo Unico				
ABRUZZO	L'AQUILA	Fondo Unico				
CAMPANIA	NAPOLI	Fondo Unico	2.821	2.662	349.513	287.760
	CASERTA	Fondo Unico				
	MARCIANISE	LF 2005				
	ACERRA	L.80/05	124	71	33.092	24.500
PUGLIA	TARANTO	Fondo Unico	2.373	2.093	466.949	449.854
	BRINDISI	LF 2005				
	BRINDISI	L.80/05	233	32	35.983	5.652
	L'AQUILA	Fondo Unico				
BASILICATA	PISTICCI	L.80/05				
SICILIA	GELA	Fondo Unico				
	PALERMO	Fondo Unico	95		16.356	
	PRIOLO	L.80/05				
SARDEGNA	OTTANA	Fondo Unico				
	OTTANA	L.80/05				
	ASSEMINI	L.80/05				
	PORTO TORRES	L.80/05				
TOTALI			8.366	7.564	1.251.256	1.102.754

Nella Tabella di cui sopra e nel documento dell'Agenzia nazionale, i dati sono illustrati in appositi prospetti, raggruppati per Regione e, all'interno di ciascuna Regione, articolati:

- 1) per aree di crisi siderurgica e nuove aree di crisi individuate ex art. 73, L. n. 289/2002 (tutte finanziate a valere sul fondo unico);
- 2) per aree di crisi individuate con L. n. 311/2004;
- 3) per aree di crisi individuate con L. n. 80/2005.

L'ammontare complessivo dell'occupazione è aumentato rispetto al primo semestre 2008 di n. 22 unità (da n. 7.542 unità a n. 7.564), da ascrivere essenzialmente all'area di Napoli.

L'ammontare complessivo degli investimenti è aumentato rispetto al primo semestre 2008 per l'importo 9,895 milioni di euro (da 1.092,859 a 1.102,754 milioni di euro).

Dall'inizio della propria attività fino al 31 dicembre 2008, le iniziative promosse nell'ambito del Piano di promozione industriale ed approvate dall'Agenzia nazionale sono complessivamente pari a n. 124. In n. 114 di esse l'Agenzia nazionale ha anche assunto una partecipazione azionaria di minoranza, ai sensi dell'art. 8, punto 6, della L. n. 181/89 (partecipazione di carattere temporaneo, già ceduta ai soci promotori per n. 88 delle iniziative attuate). Per n. 10 iniziative, l'iter per l'acquisizione della partecipazione azionaria è in corso alla citata data del 31 dicembre 2008.

Inoltre, sempre a partire dall'avvio del programma, altre ventisette partecipazioni azionarie sono state assunte nel capitale sociale di altrettante iniziative risultate non più realizzabili.

3. Fondi impegnati ed erogati

I fondi impegnati nel tempo in favore dell'Agenzia nazionale S.p.A. per l'attuazione del Piano di promozione industriale relativo alle aree di crisi siderurgica, come esteso a nuove aree di crisi industriale individuate ai sensi dell'art. 73, L. n. 289/2002, ammontano complessivamente, a tutto il 31 dicembre 2008, a 658,44 milioni di euro (Fondo unico), di cui 129,8 milioni di euro a valere sugli stanziamenti ex LL. n. 408/89 e 38/90, originariamente destinati all'attuazione del programma aggiuntivo di Taranto, e 15 milioni di euro a valere sullo stanziamento ex art. 145, comma 52 della L. n. 388/2000, destinati al territorio del Comune di Genova per la realizzazione di iniziative nel settore dell'alta tecnologia.

A tali fondi si aggiungono le risorse di 94,6 milioni di euro stanziati per gli interventi agevolativi ex art. 1, commi 265-268, L. n. 311/2004 nonché quelle di 170 milioni di euro per gli interventi nelle aree di crisi ex art. 11, commi 8 e 9, L. n. 80/2005.

Le erogazioni complessive al 31 dicembre 2008 in favore dell'Agenzia nazionale, effettuate a valere sui cennati fondi impegnati, ammontano a 489,29 milioni di euro, di cui 129,8 milioni di euro autorizzate a valere sui fondi ex LL. n. 408/89 e n. 38/90. A titolo di rimborso degli oneri di istruttoria e controllo, le erogazioni effettuate alla stessa data in favore dell'Agenzia nazionale, ricomprese nel totale di 489,29 milioni di euro sopra citato, ammontano ad 22,41 milioni di euro.

L'Agenzia nazionale ha, a sua volta, alla stessa data, impegnato per progetti approvati la somma di 730,5 milioni di euro, e ha disposto in favore delle iniziative approvate erogazioni per 600,374 milioni di euro, suddivise per aree di intervento secondo l'apposito prospetto di riepilogo "Sintesi Stato di attuazione" della situazione impegni, erogazioni, nuova occupazione, investimenti, contenuto a pagina 5 del documento di attuazione al 31 dicembre 2008 delle iniziative ex L. 181/89 e successive estensioni, allegato alla già citata lettera dell'Agenzia nazionale n. 47159 del 31 luglio 2009.

4. Aspetti particolari connessi alla realizzazione del programma

Come già riferito nelle premesse, con l'art. 73 della L. n. 289/2002 (Legge finanziaria 2003) è stata introdotta la possibilità di estendere il sistema agevolativo ex L. 181/89 a nuove aree di crisi industriale, da sottoporre all'approvazione del CIPE su proposta del Ministro delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico). In sede di prima applicazione di tale normativa, con delibera CIPE n. 130/2003 sono state individuate 6 nuove aree, ricomprese nell'ambito territoriale delle Province di Caserta, L'Aquila, Nuoro, Caltanissetta, Latina e Palermo.

Inoltre, come già specificato nelle premesse, ulteriori estensioni del sistema agevolativo ex L. n. 181/89 sono state approvate con le norme di seguito elencate:

- art. 1, commi 265, 266, 267 e 268 della L. n. 311/2004 - legge finanziaria 2005, con il quale sono state introdotte tre nuove aree di crisi: taluni Comuni della Provincia di Milano nei quali è compreso il sito ex Fiat-Alfa Romeo (Arese, Garbagnate Milanese, Lainate, Rho); il Comune di Marcianise; il distretto di Brindisi. Inoltre, con il comma 266 della richiamata L. n. 311/2004, è stata anche introdotta la possibilità per l'Agenzia nazionale di effettuare, nell'ambito dell'attività di reindustrializzazione delle aree di crisi, interventi diretti all'acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree industriali dismesse;
- articolo 11, commi 8 e 9 del decreto legge 14 Marzo 2005 n. 35, convertito con modifiche nella L. n. 80/2005 che ha introdotto l'estensione al territorio dei Comuni interessati da accordi intervenuti tra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali. Al riguardo, con D.P.C.M. del 7 Luglio 2005 sono state individuate nove aree di crisi, situate in sette diverse regioni del territorio nazionale (Acerra, Assemini, Ottana, Porto Torres, Brindisi, Nerviano, Pisticci, Priolo, Terni). Per talune di dette aree sono stati già siglati accordi di programma nonché avviati gli interventi ivi previsti.

Con i due provvedimenti sopra descritti sono stati stanziati rispettivamente 106,4 milioni di euro (ridotto a 94,6 dall'art. 1, comma 507, L. n. 296/2006) e 170 milioni di euro, come ridotti dalla Tab. E della L. n. 266/2005.

Con l'art. 1, comma 30 della L. n. 266/2005 sono stati stanziati anche 20 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi ex L. n. 181/89 volti alla soluzione delle crisi industriali, con modalità stabilite dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministri del Lavoro e dell'Economia. Il decreto interministeriale di attuazione è stato approvato l'11 dicembre 2006.

Ulteriori estensioni sono state approvate, senza peraltro risorse finanziarie aggiuntive:

- con l'art. 37 della L. n. 51 del 23 Febbraio 2006, riguardante alcune aree ad elevata specializzazione del settore Tessile Abbigliamento Calzature individuate dalla Regione Puglia nei Comuni ricompresi in taluni PIT (Progetti integrati territoriali);
- con la Delibera del CIPE n. 29 del 22 Marzo 2006, con la quale gli interventi ex L. n. 181/89 sono stati estesi anche a otto aree interessate dalle decisioni di chiusura e/o riconversione degli impianti già adibiti alla produzione saccarifera, nonché ai Comuni di Venezia – Marghera e di Cairo Montenotte (SV), contrassegnati da situazioni di criticità esplicite in riferimento alle rispettive realtà territoriali.

Poiché le cennate disposizioni di legge hanno introdotto criteri e procedure disomogenee per l'individuazione delle nuove aree di crisi (delibera del CIPE su proposta del Ministro dello Sviluppo

Economico; indicazione diretta *ope legis*; D.P.C.M.; decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministri del Lavoro e dell'Economia), è emersa la necessità di pervenire ad un riordino normativo o per lo meno all'indicazione di una scala di priorità delle estensioni da effettuare, considerata anche l'esiguità delle risorse

finanziarie disponibili in presenza di un sempre maggior numero di aree di crisi. Obiettivo, questo, che è stato raggiunto con l'art. 2 della Legge n. 99/2009 (c.d. "Legge Sviluppo") che ha stabilito, fra l'altro, un'unica procedura (con rinvio ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Conferenza Permanente Stato - Regioni) per l'individuazione delle aree di crisi nelle quali è possibile l'intervento agevolativo con l'utilizzo dei fondi di cui alla Legge n. 181/89 tramite la sottoscrizione di appositi accordi di programma.

Il predetto decreto è stato siglato dal Ministro dello Sviluppo Economico in data 24 marzo 2010.

5. Conclusioni

Le risorse finanziarie erogate all'Agenzia nazionale al 31 dicembre 2008 per l'attuazione del programma di promozione industriale ammontano a circa 489,29 milioni di euro. Le erogazioni disposte invece dalla stessa Agenzia nazionale S.p.A. in favore delle iniziative comprese nel programma sono pari, alla stessa data, a 600,374 milioni di euro.

Il programma di promozione industriale ha realizzato al 31 dicembre 2008 n. 7.564 unità occupate ed Euro milioni 1.102,754 di investimenti.

In termini assoluti, secondo quanto specificato al precedente paragrafo 2, rispetto al 30 giugno 2008 si è verificato un incremento occupazionale per n. 22 unità, mentre gli investimenti risultano aumentati per il limitato importo di Euro milioni 9,9.

PAGINA BIANCA

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE
EX LEGE 181/89
(Situazione al 31/12/2008)**

PAGINA BIANCA

SOMMARIO

Sintesi

Sintesi Stato di Attuazione

Regione Piemonte - Area Villadossola

Regione Lombardia - Area Lovere

Regione Friuli V.Giulia - Area Trieste

Regione Liguria - Area Genova

Regione Toscana - Area Massa

Regione Toscana - Area Piombino

Regione Umbria - Area Terni

Regione Campania - Area Napoli

Regione Campania - Area Acerra

Regione Puglia - Area Taranto

Regione Puglia - Area Brindisi

Regione Basilicata - Area Pisticci

Regione Sicilia - Area Palermo

Iniziative che hanno raggiunto gli obiettivi di piano

Indice alfabetico delle iniziative

SINTESI

In ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 8 punto 11 della legge 181/89 e dall'art. 9 della successiva delibera CIPI del 13 ottobre 1989, viene presentata la relazione semestrale concernente lo stato di attuazione al 30/06/2008 del programma di promozione industriale predisposto dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

Per l'attuazione del programma di reindustrializzazione sono state fin qui attribuite risorse finanziarie pari a 941 milioni di Euro, ivi compresi 20 milioni ex L.F. 2006, ripartite come di seguito specificato:

- A) Euro 641 milioni, attribuiti alle aree di crisi siderurgica (603 milioni) ed alle nuove aree ex art. 73 L.F. 2003 di crisi settoriale (26 milioni), attualmente gestiti in modalità "Fondo Unico" a seguito del Decreto n. 1184605/75 del 9 marzo 2005 emesso da codesto spettabile Ministero. Tali fondi e quelli rinvenienti dai rientri conseguiti fino al 31/05/2005 (126 milioni di Euro), sono impegnati, limitatamente a 703 milioni, per progetti approvati e per rimborso oneri (23 milioni). Tra i progetti deliberati è compresa n. 1 iniziativa da realizzare nelle nuove aree (Palermo) per un impegno complessivo in termini di fondi pubblici pari a 12 milioni di Euro. Risultano ancora disponibili per nuove iniziative fondi per un ammontare totale di 68 milioni di Euro. Sono attualmente in fase di valutazione n. 2 iniziativa in fase di istruttoria a Taranto per un impegno di fondi pubblici pari a 6 milioni di Euro, 1 a Napoli per un impegno fondi di 2 milioni di Euro e n. 1 in fase di ammissibilità a Trieste per un impegno pari a 1,8 milioni di Euro.
- B) Euro 15 milioni stanziati dalla Legge 388/00 per l'attività di reindustrializzazione da svolgere sul territorio del Comune di Genova per iniziative nel settore hi-tech. 3 milioni di Euro sono stati impegnati per la realizzazione di un incubatore tecnologico ed il residuo di 12 milioni risulta disponibile per nuove iniziative.
- C) Euro 156 milioni stanziati dalla Legge Finanziaria 2005, ridotti a 106,4 milioni di Euro dalla L.F. 2006, per l'attuazione di un programma di reindustrializzazione nei territori dei Comuni di Arese, Garbagnate, Lainate e Rho, nel Comune di Marcyanise e nel distretto di Brindisi.
La L.F. 2007 ha previsto un ulteriore definanziamento che ha ridotto a 95 milioni lo stanziamento complessivo.

Per quanto riguarda Arese, i fondi disponibili (53 milioni), risultano impegnabili, solo successivamente alla definizione di un nuovo piano delle attività rimodulato secondo nuove configurazioni dell'intervento.

Le risorse finanziarie dedicate a Brindisi (21 milioni circa), sono state assorbite nell'ambito dello specifico Accordo di Programma e risultano pertanto impegnabili per l'attuazione dell'Accordo medesimo.

I 21 milioni circa destinati agli interventi su Marcianise sono stati resi impegnabili a valle della conclusione di uno specifico Accordo di Programma per l'area di Crisi di Caserta.

- D) Euro 250 milioni, ridotti a 170 milioni di Euro dalla L.F. 2006, stanziati dalla L. 80/05 (conversione del cosiddetto "decreto di competitività"), al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, in aree individuate con apposito DPCM, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali. In attuazione di detti accordi sono stati già stipulati 4 Accordi di Programma (Acerra – AdP e Protocollo Integrativo – Pisticci, Brindisi e Legnano), per la realizzazione dei quali sono state stanziare risorse finanziarie (parte dei 170) complessivamente pari a 167 milioni di Euro (oltre ai 20,6 milioni di Euro su Brindisi rinvenienti dalla L.F. 2005), secondo la seguente allocazione:

Acerra	56 milioni
Pisticci	54 milioni
Brindisi	51 milioni
Legnano	7 milioni
TAC Pugliese	<u>20 milioni</u>
	188 milioni

ACERRA

Sono in corso di realizzazione le iniziative SIMPE, PRO.S.IT e JANNONE FERRO TUBI a favore delle quali sono stati deliberati interventi per 23 milioni di Euro e sono in fase istruttoria n. 2 progetti (30 milioni di Euro).

BRINDISI

E' in corso l'istruttoria di n. 1 iniziativa imprenditoriale che comporterà un impegno valutabile in 10 milioni di Euro.

LEGNANO

E' in valutazione istruttoria una iniziativa imprenditoriale per un impegno stimabile in 2,4 milioni di Euro.

Riguardo ai movimenti dei fondi L. 181/89, è da rilevare che, al 31 dicembre 2008, a fronte di 498 milioni di Euro ottenuti a copertura delle necessità finanziarie, l'Agenzia ha erogato nel complesso, come sopra accennato, 600 milioni di Euro (si tiene conto dei rientri dei capitali sociali, dei prefinanziamenti e dei finanziamenti per 126 milioni di Euro, conseguiti a tutto maggio 2005, data a partire dalla quale i rientri vengono semestralmente riversati dall'Agenzia al bilancio dello Stato). Al 31/12/2008 si evidenzia, peraltro, una disponibilità residua presso l'Agenzia di circa 10 milioni di Euro.

Nel seguente prospetto è illustrata la situazione al 31 dicembre 2008 suddivisa per aree di crisi, del programma di promozione industriale dell'Agenzia:

RIEPILOGO PER AREE	Occupazione (n° unità)		Investimenti (€/mgl)	
	Di Piano	Realizzata al 31/12/2008	Di Piano	Realizzati al 31/12/2008
VILLADOSSOLA	48	60	5.721	5.949
LOVERE	122	126	20.490	17.987
TRIESTE	48	113	10.554	7.920
GENOVA	864	911	107.300	104.985
MASSA	86	68	20.716	17.779
PIOMBINO	417	411	72.886	70.738
TERNI	1.135	1.017	111.696	109.632
NAPOLI	2.821	2.662	349.513	287.760
ACERRA	124	71	33.092	24.500
TARANTO	2.373	2.093	466.949	449.854
BRINDISI	233	32	35.983	5.652
PALERMO	95	-	16.356	-
PISTICCI	-	-	-	-
TOTALE	8.366	7.564	1.251.257	1.102.754

Dall'inizio dell'attività fino al 31 dicembre 2008, le iniziative promosse nell'ambito del Piano di promozione industriale ed approvate dall'Agenzia sono complessivamente pari a n. 124. In n. 114 di esse l'Agenzia ha assunto una partecipazione azionaria, ai sensi dell'art. 8, punto 6, della L. n. 181/89 (partecipazione di carattere temporaneo, già ceduta ai soci promotori per n. 86 delle iniziative attuate). Per n. 10 iniziative, l'iter per l'acquisizione della partecipazione azionaria è in corso alla citata data del 31 dicembre 2008.

Inoltre, sempre a partire dall'avvio del programma, ulteriori 27 partecipazioni azionarie sono state assunte nel capitale sociale di altrettante iniziative risultate non più realizzabili.

Le 124 iniziative promosse dall'Agenzia al 31/12/2008 impegnano fondi ex lege 181/89 (riferibili ai summenzionati punti A), B) e D)) per 754 milioni di Euro (ivi compresi 22 milioni di Euro circa per oneri di istruttoria e controllo maturati a tutto il 31/12/2008), e sviluppano a regime nuova occupazione per 8.366 unità ed investimenti per 1.251 milioni di Euro. Tali iniziative hanno già realizzato nuova occupazione per n. 7.564 unità, investimenti per 1.103 milioni di Euro ed a favore delle stesse, sono stati sinora erogati fondi di legge complessivamente pari a 600 milioni di Euro.

L'ammontare complessivo dell'occupazione di piano è diminuito rispetto al 30 giugno 2008 di n. 23 unità (da n. 8.389 a n. 8.366): nell'area di Napoli di 22 unità per effetto della non attuabilità di un progetto a suo tempo deliberato e 1 nell'area di Massa.

Nel 2° semestre 2008, sono stati realizzati dalle iniziative in attuazione ulteriori nuovi investimenti per 10 milioni di Euro.

Si riportano tabelle di sintesi dello stato di attuazione riguardo alla situazione degli impegni di fondi, nuova occupazione e investimenti raggruppati per area di crisi (sintesi stato di attuazione, riepilogo situazione occupazionale, riepilogo investimenti, riepilogo erogazioni).

Si illustra, inoltre, lo stato di attuazione di ciascuna area di crisi, distinta per Regione, in merito ai risultati conseguiti al 31 dicembre 2008 e quelli previsti al 30 giugno 2009 attraverso l'analisi dei progetti deliberati. In ogni area sono riportate le singole schede delle iniziative in corso di realizzazione. Le iniziative che, invece, sono già state dichiarate a regime, riepilogate nell'ultimo prospetto del presente documento, evidenziano gli ultimi dati rilevati relativi agli obiettivi conseguiti e sono contraddistinte da "R" (regime).

LEGGE 181/89		SINTESI STATO DI ATTUAZIONE					
REGIONE	AREA DI CRISI	FONDI DI LEGGE		NUOVA OCCUPAZIONE		INVESTIMENTI	
		impegnati per progetti approvati	erogati	progetti approvati	obiettivi conseguiti al 31/12/2008	progetti approvati	conseguiti al 31/12/2008
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	1.084	1.084	48	60	5.721	5.949
LOMBARDIA	LOVERE	5.475	3.382	122	126	20.490	17.987
	ARESE LF 2005	-	-	-	-	-	-
	NERVIANO L80/05	-	-	-	-	-	-
F.V.GIULIA	TRIESTE	6.197	5.255	48	113	10.554	7.920
LIGURIA	GENOVA	26.437	25.793	860	911	104.300	104.985
	GENOVA LF2001	3.000	-	4	-	3.000	-
TOSCANA	MASSA	16.723	16.699	86	68	20.716	17.779
	PIOMBINO	34.406	34.405	417	411	72.886	70.738
UMBRIA	TERNI	29.709	29.709	1.135	1.017	111.696	109.632
	TERNI L.80/05	-	-	-	-	-	-
LAZIO	LATINA	-	-	-	-	-	-
CENTRO-NORD		123.031	118.328	2.720	2.706	349.163	334.988
ABRUZZO	L'AQUILA	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	NAPOLI	226.265	163.863	2.821	2.662	349.513	287.760
	CASERTA	-	-	-	-	-	-
	MARCIANISE LF 2005	-	-	-	-	-	-
	ACERRA L.80/05	22.872	15.464	124	71	33.092	24.500
PUGLIA	TARANTO	318.816	302.938	2.373	2.093	466.949	449.854
	BRINDISI LF 2005	-	-	-	-	-	-
	BRINDISI L.80/05	27.853	1.783	233	32	35.983	5.652
BASILICATA	PISTICCI L.80/05	-	-	-	-	-	-
SICILIA	GELA	-	-	-	-	-	-
	PALERMO	11.708	-	95	-	16.356	-
	PRIOLO L.80/05	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	OTTANA	-	-	-	-	-	-
	ASSEMIMI L.80/05	-	-	-	-	-	-
	OTTANA L.80/05	-	-	-	-	-	-
	PORTO TORRES L.80/05	-	-	-	-	-	-
SUD		607.514	484.048	5.646	4.858	901.893	767.766
TOTALE GENERALE		730.545	600.374	8.366	7.564	1.251.257	1.102.754

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

REGIONE	AREA DI CRISI	Piano			Cons.vo al 31/12/2008		Prev. al 30/06/2009	
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	106	48	154	166	60	166	60
LOMBARDIA	LOVERE	248	122	370	374	126	374	126
	ARESE LF 2005	-	-	-	-	-	-	-
	NERVIANO L80/05	-	-	-	-	-	-	-
F.V.GIULIA	TRIESTE	55	48	103	168	113	168	113
LIGURIA	GENOVA	806	860	1.666	1.717	911	1.717	911
	GENOVA LF2001	-	4	4	-	-	-	-
TOSCANA	MASSA	50	86	136	108	68	111	68
	PIOMBINO	115	417	532	526	411	526	411
UMBRIA	TERNI	345	1.135	1.480	1.362	1.017	1.362	1.017
	TERNI L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
LAZIO	LATINA	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO-NORD		1.725	2.720	4.445	4.421	2.705	4.424	2.706
ABRUZZO	L'AQUILA	-	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	NAPOLI	642	2.821	3.463	3.287	2.662	3.291	2.666
	CASERTA	-	-	-	-	-	-	-
	MARCIANISE LF 2005	-	-	-	-	-	-	-
	ACERRA L.80/05	30	124	154	101	71	106	76
PUGLIA	TARANTO	1.295	2.373	3.668	3.388	2.093	3.392	2.097
	BRINDISI LF 2005	-	-	-	-	-	-	-
	BRINDISI L.80/05	171	233	404	203	32	206	35
BASILICATA	PISTICCI L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	GELA	-	-	-	-	-	-	-
	PALERMO	-	95	95	-	-	-	-
	PRIOLO L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	OTTANA	-	-	-	-	-	-	-
	ASSEMINI L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
	OTTANA L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
	PORTO TORRES L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
SUD		2.138	5.646	7.784	6.979	4.858	6.995	4.874
TOTALE GENERALE		3.863	8.366	12.229	11.400	7.564	11.419	7.580

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

REGIONE	AREA DI CRISI	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2008	Previsione al 30/06/2009
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	5.721	5.949	5.949
LOMBARDIA	LOVERE	20.490	17.987	17.987
	ARESE LF 2005	-	-	-
	NERVIANO L80/05	-	-	-
F.V.GIULIA	TRIESTE	10.554	7.920	7.920
LIGURIA	GENOVA	104.300	104.985	104.985
	GENOVA LF2001	3.000	-	-
TOSCANA	MASSA	20.716	17.779	17.779
	PIOMBINO	72.886	70.738	70.738
UMBRIA	TERNI	111.696	109.632	109.632
	TERNI L.80/05	-	-	-
LAZIO	LATINA			
CENTRO-NORD		349.363	334.988	334.988
ABRUZZO	L'AQUILA	-	-	-
CAMPANIA	NAPOLI	349.513	287.760	299.020
	CASERTA	-	-	-
	MARCIANISE LF 2005	-	-	-
	ACERRA L.80/05	33.092	24.500	30.500
PUGLIA	TARANTO	466.949	449.854	455.565
	BRINDISI LF 2005	-	-	-
	BRINDISI L.80/05	35.983	5.652	11.900
BASILICATA	PISTICCI L.80/05	-	-	-
SICILIA	GELA	-	-	-
	PALERMO	16.356	-	-
	PRIOLO L.80/05	-	-	-
SARDEGNA	OTTANA	-	-	-
	ASSEMINI L.80/05	-	-	-
	OTTANA L.80/05	-	-	-
	PORTO TORRES L.80/05	-	-	-
SUD		901.893	767.766	796.985
TOTALE GENERALE		1.251.257	1.102.754	1.131.974

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€/mgl.)

REGIONE	AREA DI CRISI	Erogazioni 31/12/2008	Erogazioni I°Sem.2009	Erogazioni al 30/06/2009
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	1.084	-	1.084
LOMBARDIA	LOVERE	3.382	-	3.382
	ARESE LF 2005	-	-	-
	NERVIANO L80/05	-	-	-
F.V.GIULIA	TRIESTE	5.255	-	5.255
LIGURIA	GENOVA	25.793	-	25.793
	GENOVA LF2001	-	-	-
TOSCANA	MASSA	16.699	308	17.007
	PIOMBINO	34.405	-	34.405
UMBRIA	TERNI	29.709	-	29.709
	TERNI L.80/05	-	-	-
LAZIO	LATINA	-	-	-
CENTRO-NORD		116.326	308	116.634
ABRUZZO	L'AQUILA	-	-	-
CAMPANIA	NAPOLI	163.863	18.323	182.186
	CASERTA	-	-	-
	MARCIANISE LF 2005	-	-	-
	ACERRA L.80/05	15.464	1.449	16.913
PUGLIA	TARANTO	302.938	1.705	304.643
	BRINDISI LF 2005	-	-	-
	BRINDISI L.80/05	1.783	2.072	3.855
BASILICATA	PISTICCI L.80/05	-	-	-
SICILIA	GELA	-	-	-
	PALERMO	-	-	-
		-	-	-
SARDEGNA	OTTANA	-	-	-
	ASSEMINI L.80/05	-	-	-
	OTTANA L.80/05	-	-	-
	PORTO TORRES L.80/05	-	-	-
SUD		484.048	23.549	507.597
TOTALE GENERALE		600.374	23.857	624.231

PAGINA BIANCA

REGIONE PIEMONTE

PAGINA BIANCA

AREA VILLADOSSOLA

Nell'area di Villadossola al 31/12/2008 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 60 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 30/06/2009;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 5.949 e non se ne prevedono al 30/06/2009;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 1.084 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2009.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2008		Prev. al 30/06/2009	
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale
EL.VI - VILLADOSSOLA	R	87	28	115	121	34
METALLURGICA GALLINA	R	19	20	39	45	26
TOTALE	106	48	154	166	166	60

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

		Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2008	Previsione al 30/06/2009
EL.VI. - VILLADOSSOLA	R	2.039	2.039	2.039
METALLURGICA GALLINA	R	3.681	3.909	3.909
TOTALE		5.721	5.949	5.949

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 31/12/2008	Erogazioni I° Sem. 2009	Erogazioni al 30/06/2009
EL.VI - VILLADOSSOLA	R	366	-	366
METALLURGICA GALLINA	R	718	-	718
TOTALE		1.084	-	1.084

PAGINA BIANCA

REGIONE LOMBARDIA

PAGINA BIANCA

AREA LOVERE

Nell'area di Lovere al 31/12/2008 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 126 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 30/06/2009;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 17.987 e non se ne prevedono al 30/06/2009;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 3.382 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2009.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		A regime	Cons.vo al 31/12/2008		Prev. al 30/06/2009	
		Nuova			Totale	Nuova	Totale	Nuova
FACIX	R	23		46	46	23	46	23
ISEO S.	R	172		200	209	37	209	37
LOVERE MECC. FERR.	R	-		41	41	41	41	41
METALLURGICA PASOTTI	R	53		78	78	25	78	25
SI - INCUBATORE LOMBARDIA	-	-		5	-	-	-	-
TOTALE	248	122	370	374	126	374	126	126

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2008	Previsione al 30/06/2009
FACIX	R 2.364	2.420	2.420
ISEO S.	R 5.217	5.939	5.939
LOVERE MECC. FERR.	R 5.533	5.636	5.636
METALLURGICA PASOTTI	R 3.503	3.993	3.993
SI - INCUBATORE LOMBARDIA	3.873	-	-
TOTALE	20.490	17.987	17.987

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2008	Erogazioni I° Sem. 2009	Erogazioni al 30/06/2009
FACIX	R 738	-	738
ISEO S.	R 517	-	517
LOVERE MECC. FERR.	R 1.301	-	1.301
METALLURGICA PASOTTI	R 826	-	826
SI - INCUBATORE LOMBARDIA	-	-	-
TOTALE	3.382	-	3.382

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Lovere)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** INVITALIA S.p.A. (Incubatore Lombardia)
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova imprenditorialità
- **Localizzazione:** Piancamuno (Brescia)
- **Data di costituzione:**
- **Data delibera Agenzia:** 19.03.2004

Capitale sociale. N.A. Il progetto sarà realizzato direttamente dall'Agenzia.

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- | | |
|---|-------|
| • Investimenti previsti (€/mgl.): | 3.873 |
| • Nuova occupazione a regime (N° addetti): | 5 |
| • Anno di avvio dell'attività: | 2005 |
| • Anno di regime: | 2006 |
| • Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):
Contributo a fondo perduto | 2.093 |

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 31/12/2008 -
 - previsione al 30/06/2009 -

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata -
 - prevista al 30/06/2009 -

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2008

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2009

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**
 - erogato al 31/12/2008 Contr.to -
 - da erogare 30/06/2009 -
 - da erogare nel II semestre 2009 2.093

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'attuazione del progetto, nato nel 1994 e ridimensionato nel valore della spesa nel 2004 (XI piano trimestrale), ha registrato ritardi connessi all'affidamento dei lavori per la ristrutturazione dell'edificio, che è stato possibile assegnare solo dopo lo svolgimento di due diverse gare.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

I lavori di ristrutturazione sono stati sostanzialmente completati nel 2008; la spesa finale potrebbe risultare superiore alle previsioni a seguito di alcune migliorie effettuate in sede di realizzazione.

La rendicontazione al MSE delle spese sostenute è prevista nel corso del 2009.

Obiettivo del progetto è quello di valorizzare le micro imprese presenti sul territorio a prevalente vocazione artigianale ed artistica.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PAGINA BIANCA

AREA TRIESTE

Nell'area di Trieste al 31/12/2008 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 113 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 30/06/2009;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 7.920 e non se ne prevedono al 30/06/2009;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 5.255 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2009.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2008		Prev. al 30/06/2009	
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAMENTO 1 E 2	-	3	3	-	-	-
TELITAL	55	45	100	168	113	168
TOTALE	55	48	103	168	113	168

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2008	Previsione al 30/06/2009
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAM.1 E 2	4.235	1.464	1.464
TELITAL	6.319	6.456	6.456
R			
TOTALE	10.554	7.920	7.920

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)			
	Erogazioni 31/12/2008	Erogazioni 1°Sem.2009	Erogazioni al 30/06/2009
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAM.1 E 2	1.743	-	1.743
TELITAL	3.512	-	3.512
	R		
TOTALE	5.255	-	5.255

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Trieste)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** INVITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A. (già Bic Friuli Venezia Giulia S.p.A.)
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova imprenditorialità
- **Localizzazione:** Trieste
- **Data di costituzione:** 22.05.1986
- **Data delibera Agenzia:** 24.07.1997
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Agenzia	2.336	67,8	2.336	67,8
Friulia	1.000	29,1	1.000	29,1
Finreco	41	1,3	41	1,3
CCIAA Trieste	39	1,2	39	1,2
Associazione Industriali	10	0,3	10	0,3
EAPT	2	..	2	..
API	2	..	2	..
SMAER	2	..	2	..
Comune Trieste	2	..	2	..
Comune di Gorizia	10	0,3	10	0,3
TOTALE	3.444	100,0	3.444	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 4.235
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 3
- **Anno di avvio dell'attività:** 2000
- **Anno di regime:** 2000
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):** 2.686

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:	
consuntivo al 31/12/2008	1.464
Previsione al 30/06/2009	1.464
• Nuova occupazione (N° addetti):	
realizzata	-
prevista al 30/06/2009	-
• Previsione aggiornata avvio attività	2008
• Previsione aggiornata anno di regime	2009
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):	
erogato al 31/12/2008	Contr.to 1.743
da erogare 30/06/2009	-
da erogare nel II semestre 2009	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo incubatore nell'area industriale di Trieste; il costo, previsto inizialmente in €mgl. 4.237, è stato successivamente aggiornato ad €mgl. 4.650 a seguito di migliorie ed implementazioni apportate allo stesso. Le coperture finanziarie sono garantite, oltre che dalla L.181/89, per complessivi €mgl. 2.686 (di cui già erogati €mgl. 1.743), anche da fondi locali per circa €mgl. 2.000 (Camera di Commercio e Fondo Trieste).

Nel 1999 è stata effettuata la gara di appalto per i lavori di costruzione che, per vicissitudini successive, sono stati, e risultano a tutt'oggi, sospesi.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Saturato l'attuale incubatore di imprese di Trieste, la società ha programmato di realizzare l'ampliamento della esistente struttura (4.475 mq destinati alle imprese), operativa dal febbraio 1989. Tale programma prevede l'acquisizione di un fabbricato localizzato nelle vicinanze dell'attuale Centro, che permetta, una volta ristrutturato, di raddoppiare sostanzialmente la capacità ricettiva in termini di imprese. L'iniziativa beneficerà, oltre ai fondi L. 181/89, di contributi in c/capitale ex lege 26/86 (Fondo Trieste) ed ex lege 47/88 (CCIAA di Trieste).

Allo stato attuale considerato il tempo trascorso e stante l'impossibilità di addivenire a tutt'oggi alla soluzione dei noti problemi di carattere ambientale che caratterizzano l'area, la società sta valutando localizzazioni alternative.

REGIONE LIGURIA

PAGINA BIANCA

AREA GENOVA

Nell'area di Genova al 31/12/2008 i configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 911 unità e non si prevedono ulteriori assunzioni entro il 30/06/2009;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 104.985 e non se ne prevedono ulteriori al 30/06/2009;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 25.793 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2009.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		A regime	Cons.vo al 31/12/2008		Prev. al 30/06/2009	
		Nuova			Totale	Nuova	Totale	Nuova
AMICO	R	-	21	21	22	22	22	22
ARNAU'	R	17	26	43	45	28	45	28
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	R	-	130	130	84	84	84	84
BIC LIGURIA	R	2	10	12	12	10	12	10
BIC LIGURIA (Savona)	R	-	5	5	2	2	2	2
CCRT CAVI					NON REALIZZABILE			
CEAL	R	-	43	43	43	43	43	43
FIP	R	238	28	266	267	29	267	29
GELFOOD	R	-	28	28	28	28	28	28
GENOA TERMINAL	R	50	64	114	115	65	115	65
IGE PAGANO					NON REALIZZABILE			
IGNAZIO MESSINA	R	338	53	391	404	66	404	66
ISTITUTO IL BALUARDO	R	-	51	51	51	51	51	51
LIGURIA INFORMATICA								
MGM	R	36	24	60	61	25	61	25
MSC MARCONI Soft.e Comp.	R	19	81	100	100	81	100	81
MSC MARCONI Soft.e Comp. - AMPL	R	-	119	119	167	167	167	167
O.M.G.	R	16	14	30	31	15	31	15
SELOM	R	42	36	78	109	67	109	67
SIST.E TEL.PORTO GENOVA	R	3	25	28	29	26	29	26
SLAM	R	14	14	28	28	14	28	14
TECNO PLASTIC	R	19	52	71	71	52	71	52
TELCO IC	R	12	19	31	31	19	31	19
THEMA (CST)	R	-	17	17	17	17	17	17
TOTALE		806	860	1.666	1.717	911	1.717	911

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

		Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2008	Previsione al 30/06/2009
AMICO	R	2.048	2.245	2.245
ARNAU'	R	1.630	1.644	1.644
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	R	15.625	14.987	14.987
BIC LIGURIA	R	3.988	4.028	4.028
BIC LIGURIA (Savona)		2.221	2.517	2.517
CCRT CAVI			NON REALIZZABILE	
CEAL	R	2.543	2.448	2.448
FIP	R	9.010	8.559	8.559
GELFOOD	R	1.893	2.006	2.006
GENOA TERMINAL	R	14.142	14.262	14.262
IGE PAGANO			NON REALIZZABILE	
IGNAZIO MESSINA	R	10.265	10.267	10.267
ISTITUTO IL BALUARDO	R	7.337	7.765	7.765
LIGURIA INFORMATICA		-	-	-
MGM	R	3.532	3.935	3.935
MSC MARCONI Soft.e Comp.	R	6.972	6.838	6.838
MSC MARCONI Soft.e Comp. - AMPLIAMENTO	R	9.960	9.927	9.927
O.M.G.	R	1.336	1.391	1.391
SELOM	R	915	927	927
SIST.E TEL.PORTO GENOVA	R	4.442	4.508	4.508
SLAM	R	1.144	1.151	1.151
TECNO PLASTIC	R	3.410	3.661	3.661
TELCO IC	R	802	806	806
THEMA (CST)	R	1.086	1.112	1.112
TOTALE		104.300	104.985	104.985

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 31/12/2008	Erogazioni 1° Sem. 2009	Erogazioni al 30/06/2009
AMICO	R	362	-	362
ARNAU'	R	366	-	366
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	R	4.081	-	4.081
BIC LIGURIA	R	1.947	-	1.947
BIC LIGURIA (Savona)		2.970	-	2.970
CCRT CAVI		663	NON REALIZZABILE	663
CEAL	R	228	-	228
FIP	R	1.136	-	1.136
GELFOOD	R	349	-	349
GENOA TERMINAL	R	1.373	-	1.373
IGE PAGANO		1.201	NON REALIZZABILE	1.201
IGNAZIO MESSINA	R	1.549	-	1.549
ISTITUTO IL BALUARDO	R	1.587	-	1.587
LIGURIA INFORMATICA		-	-	-
MGM	R	873	-	873
MSC MARCONI Soft. e Comp.	R	1.841	-	1.841
MSC MARCONI Soft.e Comp. - AMPL.	R	2.587	-	2.587
O.M.G.	R	303	-	303
SELOM	R	137	-	137
SIST.E TEL.PORTO GENOVA	R	1.085	-	1.085
SLAM	R	258	-	258
TECNO PLASTIC	R	655	-	655
TELCO IC	R	102	-	102
THEMA (CST)	R	139	-	139
TOTALE		25.793	-	25.793

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Genova)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** INVITALIA LIGURIA S.p.A. (già BIC Liguria S.p.A.
Nuovo workshop a Savona)
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova
imprenditorialità
- **Localizzazione:** Savona
- **Data di costituzione:** 08.09.1986
- **Data delibera Agenzia:** 18.04.1997
- **Capitale sociale:**

	Attuale		A regime	
	€/mgl.	%	€/mgl.	%
Agenzia	4.035	74,16	4.035	74,16
Fintecna S.p.A.	217	3,99	217	3,99
Filse S.p.A.	284	5,22	284	5,22
CCIAA Genova	165	3,04	165	3,04
Comune di Genova	165	3,04	165	3,04
Finmeccanica S.p.A.	77	1,42	77	1,42
ERG S.p.A.	75	1,38	75	1,38
Sinloc S.p.A.	54	0,99	54	0,99
B. Monte dei Paschi	41	0,76	41	0,76
Altri	327	6,00	327	6,00
TOTALE	5.440	100,00	5.440	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.221
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 5
- **Anno di avvio dell'attività:** 1998
- **Anno di regime:** 1999
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 3.254
 - Di cui €/mgl. 1.033 per la costituzione fondo rischi

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:		
consuntivo al 31/12/2008		2.517
Previsione al 30/06/2009		2.517
• Nuova occupazione (N° addetti):		
realizzata		2
prevista al 30/06/2009		2
• Previsione aggiornata avvio attività		2007
• Previsione aggiornata anno di regime		2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):		
	Contr.to	F. Rischì
erogato al 31/12/2008	1.937	1.033
da erogare 30/06/2009	-	-
da erogare nel II semestre 2009	121	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'Agenzia ha già erogato sia la prima quota di contributo (50%), sia (la società ha presentato il primo SAL per oltre il 50% della spesa complessiva) la seconda pari al 25% del deliberato (€mgl. 646). La spesa iniziale per la ristrutturazione dell'immobile era prevista in €mgl. 2.221, aumentata in sede di realizzazione ad €mgl. 2.768. L'Agenzia ha concesso alla società, attraverso due atti separati, contributi a fondo perduto per €mgl. 2.221 e €mgl. 361. La spesa residua è finanziata con l'utilizzo di contributi a fondo perduto a valere sulla legge 236/93 (€/mgl. 186). I lavori di ristrutturazione dell'immobile, che sono stati completati a fine 2006, hanno subito dei ritardi a seguito di una serie di problemi connessi all'accesso al nuovo incubatore ad oggi risolti. La società ha presentato la rendicontazione finale di spesa, nonostante le contestazioni sorte con la ditta costruttrice per l'effettuazione di alcuni lavori di muratura ed impianti non realizzati correttamente, per i quali Sviluppo Italia Liguria ha citato la ditta per danni non corrispondendo il residuo pagamento di €mgl. 100.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Al fine di favorire la diffusione dei servizi sul territorio regionale, l'Agenzia ha programmato la realizzazione del nuovo centro di Savona. Il piano degli investimenti prevede la realizzazione, su un'area di circa 8.000 mq., di un work shop nel quale potranno essere localizzate 25/30 imprese per un'occupazione di circa 150 addetti.

La società stante la difficoltà di pervenire ad un accordo con la ditta costruttrice ha effettuato, a sue spese, i lavori non effettuati dalla ditta costruttrice (circa €mgl. 80) rendendo operativo il centro senza attendere l'esito della causa in corso.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		A regime	Cons.vo al 31/12/2008		Prev. al 30/06/2009	
	Iniziale	Nuova		Totale	Nuova	Totale	Nuova
SI - INCUBATORE TECNOLOGICO	-	4	4	-	-	-	-
TOTALE	0	4	4	0	0	0	0

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

Investimenti
di
piano

Consuntivo
al
31/12/2008

Previsione
al
30/06/2009

SI - INCUBATORE TECNOLOGICO

3.000

-

-

TOTALE

3.000

-

-

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)			
	Erogazioni 31/12/2008	Erogazioni 1°Sem.2009	Erogazioni al 30/06/2009
SI - INCUBATORE TECNOLOGICO	-	-	-
TOTALE	-	-	-

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Genova)****Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** INCUBATORE TECNOLOGICO GENOVA
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova Imprenditorialità
- **Localizzazione:** Genova
- **Data di costituzione:** N.A.
- **Data delibera AD Agenzia:** 23/06/2005
- **Capitale sociale.** N.A. **Il progetto sarà realizzato direttamente dall'Agenzia**

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- | | |
|---|-------|
| • Investimenti previsti (€/mgl.): | 3.000 |
| • Nuova occupazione a regime (N° addetti): | 4 |
| • Anno di avvio dell'attività: | 2006 |
| • Anno di regime: | 2007 |
| • Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):
Contributo a fondo perduto | 3.000 |

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 31/12/2008 -
 - previsione al 30/06/2009 -

 - **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata -
 - prevista al 30/06/2009 -

 - **Previsione aggiornata avvio attività** 2008

 - **Previsione aggiornata anno di regime** 2009

 - **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**
 - erogato al 31/12/2008
 - da erogare 30/06/2009
 - da erogare nel II semestre 2009
- Contr.to**
- -
-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto prevede la realizzazione di un incubatore ad alta tecnologia a Genova presso l'attuale sede di Ansaldo Energia, in un capannone di ca. 3.600 mq., da ristrutturare. Il soggetto attuatore del progetto sarà l'Agenzia, mentre la gestione del centro tecnologico sarà affidata a Sviluppo Italia Liguria. Gli investimenti complessivi sono previsti in ca. €mgl. 3.000 con una ricaduta occupazionale diretta di 4 unità e indiretta di circa 120.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Obiettivo dell'iniziativa è quello di promuovere lo sviluppo dell'innovazione e di offrire un'opportunità concreta per promuovere, sostenere e favorire potenziali spin-off da ricerca. Il centro si avvarrà della collaborazione di Ansaldo Energia in modo da sfruttare tutte le sinergie e il know how tecnico scientifico sia in termini di risorse umane, sia di strutture. Tale fattore, unitamente alla decennale esperienza di Sviluppo Italia Liguria nella gestione degli incubatori d'impresa dovrebbe garantire il successo dell'iniziativa.

Purtroppo sono emerse difficoltà con il partner strategico Ansaldo Energia per la messa a disposizione del capannone da ristrutturare che non hanno consentito di realizzare il progetto nei termini proposti. L'agenzia sta valutando ipotesi di localizzazioni alternative ma allo stato attuale la realizzabilità del progetto appare in forte dubbio.

REGIONE TOSCANA

PAGINA BIANCA

AREA MASSA

Nell'area di Massa al 31/12/2008 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 68 unità e non si prevedono nuove assunzioni al 30/06/2009;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 17.779 e non se ne prevedono al 30/06/2009;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 16.699 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2009.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		A regime	Cons.vo al 31/12/2008		Prev. al 30/06/2009	
		Nuova			Totale	Nuova	Totale	Nuova
ALBA VENTURA	1	53		54	34	33	34	33
BIC TOSCANA - MASSA	-	6		6	6	6	6	6
BSI					NON REALIZZABILE			
CLIMAS					NON REALIZZABILE			
CSRA	30	15		45	37	17	40	17
NASA					NON REALIZZABILE			
ROSSI LEAUTO	19	12		31	31	12	31	12
TIRRENA MACCHINE					NON REALIZZABILE			
TIRRENA MACCHINE AMPL.					NON REALIZZABILE			-
TOTALE	50	86	136	108	68	111	68	68

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

		Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2008	Previsione al 30/06/2009
ALBA VENTURA		11.653	8.515	8.515
BIC TOSCANA - MASSA	R	4.390	4.390	4.390
BSI			NON REALIZZABILE	
CLIMAS			NON REALIZZABILE	
CSRA			2.958	2.958
NASA	R	2.915	NON REALIZZABILE	
ROSSI LEAUTO		1.758	1.916	1.916
TIRRENA MACCHINE		-	NON REALIZZABILE	
TIRRENA MACCHINE AMPL.		-	NON REALIZZABILE	
TOTALE		20.716	17.779	17.779

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2008	Erogazioni I° Sem. 2009	Erogazioni al 30/06/2009
ALBA VENTURA	2.640	-	2.640
BIC TOSCANA - MASSA	R 5.165	-	5.165
BSI	1.693	NON REALIZZABILE	1.693
CLIMAS	620	NON REALIZZABILE	620
CSRA	1.288	-	1.288
NASA	1.782	-	1.782
ROSSI LEAUTO	R 388	-	388
TIRRENA MACCHINE	2.866	-	2.866
TIRRENA MACCHINE AMPL.	256	-	256
TOTALE	16.699	-	16.699

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Massa)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** ALBA VENTURA S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Escavazione e trasformazione di marmi
- **Localizzazione:** Carrara (MS)
- **Data di costituzione:** 16/04/2004
- **Data delibera AD Agenzia:** 21/03/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Zappellone S.r.l.	3.442	36,62	3.442	36,62
Tarin S.r.l.	3.122	33,21	3.122	33,21
Dr. Roberto Vernazza	1.236	13,15	1.236	13,15
Agenzia	1.600	17,02	1.600	17,02
	-----	----	-----	----
TOTALE	9.400	100,0	9.400	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 11.653
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 53
- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1600
 - Mutuo -

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2008	8.515
Previsione al 30/06/2009	8.515

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	33
prevista al 30/06/2009	33

- **Previsione aggiornata avvio attività** Già avviata

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2009

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to
erogato al 31/12/2008	1.600	1.040
da erogare 30/06/2009	-	-
da erogare nel II semestre 2009	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'Agenzia ha acquisito la partecipazione nella Alba Ventura Srl a settembre 2005.

La realizzazione del piano degli investimenti ha accumulato un ritardo valutabile in circa un anno a causa di ritardi nel rilascio di autorizzazioni da parte della ASL nonché del protrarsi della trattativa per l'acquisto delle "Cave Cattani" dalla procedura di concordato preventivo.

Il programma degli investimenti è stato completato a gennaio 2008 e si è chiuso con una spesa complessiva di €/000 8.515, inferiore di €/000 3.100 ca. rispetto alle previsioni iniziali e una conseguente riduzione del programma occupazionale (33 addetti incrementali rispetto ai 53 inizialmente previsti).

La riduzione del programma è riconducibile a fattori esogeni all'azienda, tra cui la oggettiva impossibilità di installazione dell'impianto di frantumazione a seguito del protrarsi delle attività di bonifica delle cave imposte dalla competente ASL, nonché l'acquisto di alcuni macchinari usati anziché nuovi, oltre a sconti ottenuti dai fornitori in sede di perfezionamento dei contratti. Infine, minori spese sono state registrate per l'acquisto delle cave "Cattani" dal concordato preventivo.

La società ha iniziato a commercializzare il materiale lapideo nel 2005. Nel 2008 ha realizzato un fatturato di ca. €/000 1.700, ancora lontano da quello di regime (€/000 7.740) in quanto la fase di preparazione delle cave è risultata più lunga e costosa di quanto previsto.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, proposta dal dr. Roberto Vernazza, imprenditore edile di Carrara (MS), ha riguardato la riattivazione e sfruttamento integrato di alcuni agri marmiferi, localizzati nel comprensorio Apuo-Versiliese, ai fini dell'estrazione, lavorazione e commercializzazione di diverse varietà del marmo "Bianco di Carrara" (blocchi ornamentali, blocchi per scogliere e scaglie per carbonato di calcio).

Il progetto è stato portato a compimento, pur con slittamenti temporali e maggiori fabbisogni finanziari legati alla necessità di effettuare maggiori investimenti, non finanziabili, di natura infrastrutturale ed impiantistica.

Permangono problemi finanziari, generati dal mancato raggiungimento degli obiettivi commerciali, che i Soci hanno provveduto a fronteggiare con apporto di risorse aggiuntive.

AREA PIOMBINO

PAGINA BIANCA

Nell'area di Piombino al 31/12/2008 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 411 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 30/06/2009;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 70.738 e non se ne prevedono al 30/06/2009;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 34.405 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2009.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		A regime	Cons.vo al 31/12/2008		Prev. al 30/06/2009	
		Nuova			Totale	Nuova	Totale	Nuova
AGROITTICA TOSCANA	R	22		22	22	22	22	22
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	R	4		4	4	4	4	4
B-PACK DUE	R	22		22	22	22	22	22
B-PACK DUE - 2° AMPL.	R	45		90	83	38	83	38
B-PACK DUE - AMPL.	R	22		38	38	16	38	16
CST NET	R	220		220	221	221	221	221
DALCOES - AMPL.	R	14		62	62	14	62	14
DALCOES (EX DALPEX)	R	34		34	34	34	34	34
GRC ITALIA IND.	R				NON REALIZZABILE			
GSI LUCCHINI					NON REALIZZABILE			
ONE COMM	R	40		40	40	40	40	40
SICALP					NON REALIZZABILE			
TOTALE	115	417	532	526	411	526	411	411

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2008	Previsione al 30/06/2009
AGROITTICA TOSCANA	R 6.479	6.731	6.731
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	R 4.132	4.510	4.510
B-PACK DUE	R 3.752	3.872	3.872
B-PACK DUE - 2°AMPL.	R 9.372	6.564	6.564
B-PACK DUE - AMPL.	R 2.718	2.725	2.725
CST NET	R 37.893	38.042	38.042
DALCOES - AMPL.	R 2.221	2.221	2.221
DALCOES (EX DALPEX)	R 3.259	2.962	2.962
GRC ITALIA IND.		NON REALIZZABILE	
GSI LUCCHINI	R 3.061	3.110	3.110
ONE COMM		NON REALIZZABILE	
SICALP		NON REALIZZABILE	
TOTALE	72.886	70.738	70.738

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 31/12/2008	Erogazioni 1°Sem.2009	Erogazioni al 30/06/2009
AGROITTICA TOSCANA	R	1.087	-	1.087
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	R	4.132	-	4.132
B-PACK DUE	R	1.306	-	1.306
B-PACK DUE - 2° AMPL.	R	1.486	-	1.486
B-PACK DUE - AMPL.	R	893	-	893
CST NET	R	14.821	-	14.821
DALCOES - AMPL.	R	456	-	456
DALCOES (EX DALPEX)	R	1.426	-	1.426
GRC ITALIA IND.		1.484	NON REALIZZABILE	1.484
GSI LUCCHINI	R	335	-	335
ONE COMM		5.542	NON REALIZZABILE	5.542
SICALP		1.436	NON REALIZZABILE	1.436
TOTALE		34.405	-	34.405

REGIONE UMBRIA

PAGINA BIANCA

AREA TERNI

Nell'area di Terni al 31/12/2008 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 1.017 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 30/06/2009;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 109.632 e non se ne prevedono di ulteriori al 30/06/2009;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 29.709 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2009.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		A regime	Cons.vo al 31/12/2008		Prev. al 30/06/2009	
		Nuova			Totale	Nuova	Totale	Nuova
ACQUA PANNA	-	81		81	82	82	82	82
AGINOX	-	47		47	47	47	47	47
APH	-				NON REALIZZABILE			
BIC UMBRIA	-	7		7	6	6	6	6
BIC UMBRIA (Foligno)	-	4		4	3	3	3	3
DI-TEC	-	18		18	19	19	19	19
ELECTROTERNI	-	20		20	20	20	20	20
ELECTROTERNI - AMPL.	21	19		40	40	19	40	19
EUROTRAFO (EX TRAFOMEC)	-	43		43	53	53	53	53
F.LLI FEDERICI	102	20		122	122	20	122	20
FATTORIA NOVELLI	-	19		19	19	19	19	19
FATTORIE UMBRE	4	14		18	18	14	18	14
GTI	-	64		64	67	67	67	67
ISO (ex RIVOLTA ENGINEERING)	-				NON REALIZZABILE			
MERAKLON	-	350		350	280	280	280	280
TEXOFIL	3	40		43	43	40	43	40
TEXOFIL - AMPL.	43	92		135	100	57	100	57
TI-TECH	-	46		46	20	20	20	20
TRE T	-				NON REALIZZABILE			
VIPAL	12	16		28	28	16	28	16
ZEUNA STARKER	-	160		160	160	160	160	160
ZEUNA STARKER AMPL.	160	75		235	235	75	235	75
TOTALE	345	1.135	1.480	1.362	1.362	1.017	1.362	1.017

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

		Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2008	Previsione al 30/06/2009
ACQUA PANNA	R	17.770	20.263	20.263
AGINOX	R	2.703	2.703	2.703
APH			NON REALIZZABILE	
BIC UMBRIA	R	2.066	2.108	2.108
BIC UMBRIA (Foligno)	R	3.873	3.873	3.873
DI-TEC	R	2.384	2.420	2.420
ELECTROTERNI	R	1.812	1.765	1.765
ELECTROTERNI - AMPL.	R	2.080	2.242	2.242
EUROTRAFO (EX TREFOMECC)	R	2.113	2.176	2.176
F.LLI FEDERICI	R	3.205	3.192	3.192
FATTORIA NOVELLI	R	2.832	3.206	3.206
FATTORIE UMBRE	R	1.592	1.567	1.567
GTI	R	1.534	1.534	1.534
ISO (ex RIVOLTA ENGINEERING)			NON REALIZZABILE	
MERAKLON	R	23.092	23.481	23.481
TEXOFIL	R	1.148	1.143	1.143
TEXOFIL - AMPL.	R	12.121	6.508	6.508
TI-TECH	R	6.559	6.620	6.620
TRE T		-	NON REALIZZABILE	
VIPAL	R	752	808	808
ZEUNA STARKER	R	14.566	14.575	14.575
ZEUNA STARKER AMPL.	R	9.495	9.447	9.447
TOTALE		111.696	109.632	109.632

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 31/12/2008	Erogazioni 1° Sem. 2009	Erogazioni al 30/06/2009
ACQUA PANNA	R	1.808	-	1.808
AGINOX	R	516	-	516
APH		57	NON REALIZZABILE	57
BIC UMBRIA	R	2.066	-	2.066
BIC UMBRIA (Foligno)	R	4.906	-	4.906
DI-TEC	R	460	-	460
ELECTROTERNI	R	369	-	369
ELECTROTERNI - AMPL.	R	713	-	713
EUROTRAFO (EX TRAFOMEC)	R	491	-	491
F.LLI FEDERICI	R	438	-	438
FATTORIA NOVELLI	R	682	-	682
FATTORIE UMBRE	R	380	-	380
GTI	R	345	-	345
ISO (ex RIVOLTA ENGINEERING)		1.120	NON REALIZZABILE	1.120
MERAKLON	R	4.789	-	4.789
TEXOFIL	R	395	-	395
TEXOFIL - AMPL.	R	1.341	-	1.341
TI-TECH	R	2.355	-	2.355
TRE T		245	NON REALIZZABILE	245
VIPAL	R	144	-	144
ZEUNA STARKER	R	4.041	-	4.041
ZEUNA STARKER AMPL.	R	2.050	-	2.050
TOTALE		29.709	-	29.709

PAGINA BIANCA

REGIONE CAMPANIA

PAGINA BIANCA

AREA NAPOLI

Nell'area di Napoli al 31/12/2008 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte al n. 2.662 unità e si prevede di arrivare a 2.666 unità al 30/06/2009;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 287.760 e se ne prevedono €mgl. 299.020 al 30/06/2009;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 163.863 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2009 per €mgl. 18.323.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		A regime	Cons.vo al 31/12/2008		Prev. al 30/06/2009	
		Nuova	Nuova		Totale	Nuova	Totale	Nuova
ALENIA IMPROVEMENT (già CAMPANIA)	-	205		205	140	140	144	144
B-PACKAGING	-	88		88	-	-	-	-
CATWOK	R	33		33	33	33	33	33
CODELCA DUE	R	97		97	120	120	120	120
EDS SOFTWARE	R	425		425	429	429	429	429
ELA					NON REALIZZABILE			
GETRA DISTRIBUTION (già NUOVA CONATO)	20	46		66	43	23	38	18
GUSTAVO DE NEGRI & Z.A.MA.	28	15		43	28	-	28	-
ICE	-	-		-	NON REALIZZABILE			
ICIMENDUE	-	23		23	23	23	23	23
IFA (EX FILCAR)	R	6		29	29	6	29	6
IFA AMPL.	R	133		133	146	146	146	146
IPI	R	52		75	70	64	70	64
ISEDIFORM	R	60		327	267	-	267	-
ITS	R	27		27	45	45	45	45
IT SOFT	R	470		470	700	700	700	700
MARCONI SUD	R	65		65	65	65	65	65
MECFOND	-				NON REALIZZABILE			
METALFER SUD		10		80	80	10	80	10
METALFER SUD - AMPLIAM.	R	70		70	70	70	70	70
METECNO IND. AMPL.	R	46		59	28	15	28	15
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	R	12		70	35	23	35	23
MEXALL SISTEMI	R	122		151	151	122	151	122
NUOVA BIT	R	60		60	45	45	50	50
OMA SUD		50		50	50	50	50	50
SEDA CONE	R	431		443	318	306	318	306
SEDA LOG	R	60		60	50	50	50	50
SILIA	R	36		36	36	36	36	36
SILICALCITE					NON REALIZZABILE			
SIRAL					139	40	139	40
SOCIETA' ITTICA EUROPEA	R	40		139	147	101	147	101
TESSECI	R	93		139				
TMA								
TOTALE	642	2.821	3.463	3.287	2.662	3.291	2.666	2.666

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2008	Previsione al 30/06/2009
ALENIA IMPROVEMENT (già CAMPANIA)	44.342	22.000	32.000
B-PACKAGING	19.077	-	-
CATWOK	6.197	6.232	6.232
CODELCA DUE	13.978	14.076	14.076
EDS SOFTWARE	28.788	29.462	29.462
ELA		NON REALIZZABILE	
	7.645	7.793	7.793
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.	2.586	-	-
ICE		NON REALIZZABILE	
ICIMENDUE		NON ATTUABILE	
IFA (EX FILCAR)	2.499	2.487	2.487
IFA AMPL.	1.135	1.137	1.137
IPI	16.296	16.262	16.262
ISEDIFORM	8.154	8.186	8.186
ITS	8.285	-	-
IT SOFT	2.095	2.375	2.375
MARCONI SUD	38.741	39.144	39.144
MECFOND	6.901	6.816	6.816
METALFER SUD	-	NON REALIZZABILE	
METALFER SUD - AMPLIAM.	-	NON REALIZZABILE	
METECNO IND. AMPL.	3.104	3.535	3.535
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	10.941	11.375	11.375
MEXALL SISTEMI	6.941	2.240	3.500
NUOVA BIT	8.515	4.787	4.787
OMA SUD	4.946	5.316	5.316
SEDA CONE	14.000	14.000	14.000
SEDA LOG	14.000	14.000	14.000
SILIA	43.363	38.129	38.129
SILICALCITE	20.658	20.479	20.479
SIRAL	7.540	7.540	7.540
SOCIETA' ITTICA EUROPEA		NON REALIZZABILE	
TESSECI	5.537	6.007	6.007
TMA	3.249	4.383	4.383

TOTALE	349.513	287.760	299.020
---------------	----------------	----------------	----------------

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2008	Erogazioni I° Sem. 2009	Erogazioni al 30/06/2009
ALENIA IMPROVEMENT (già CAMPANIA)	300	11.828	12.128
B-PACKAGING	-	-	-
CATWOK	4.900	-	4.900
CODELCA DUE	R 5.425	-	5.425
EDS SOFTWARE	R 11.362	-	11.362
ELA	2.221	NON REALIZZABILE	2.221
GETRA DISTRIBUTION (già NUOVA CONATO)	5.113	522	5.635
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.	-	-	-
ICE	2.748	-	2.748
ICIMENDUE	-	NON ATTUABILE	-
IFA (EX FILCAR)	R 1.707	-	1.707
IFA AMPL.	R 795	-	795
IPI	R 5.165	-	5.165
ISEDIFORM	R 6.044	-	6.044
ITS	-	-	-
IT SOFT	R 1.430	-	1.430
MARCONI SUD	R 17.728	-	17.728
MECFOND	R 4.056	-	4.056
METALFER SUD	3.113	NON REALIZZABILE	3.113
METALFER SUD - AMPLIAM.	4.966	NON REALIZZABILE	4.966
METECNO IND. AMPL.	2.427	-	2.427
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	R 7.718	-	7.718
MEXALL SISTEMI	1.171	689	1.860
NUOVA BIT	R 3.420	-	3.420
OMA SUD	R 2.479	-	2.479
SEDA CONE	1.000	5.284	6.284
SEDA LOG	6.525	-	6.525
SILIA	R 24.100	-	24.100
SILICALCITE	R 12.602	-	12.602
SIRAL	R 5.808	-	5.808
SOCIETA' ITTICA EUROPEA	14.293	-	14.293
TESSECI	R 3.751	-	3.751
TMA	R 1.498	-	1.498
TOTALE	163.863	18.323	182.186

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** ALENIA IMPROVEMENT S.p.A. (già Alenia Aeronautica S.p.A)
- **Scopi ed attività svolta:** Progettazione e realizzazione componenti per aeromobili
- **Localizzazione:** Pomigliano D'Arco (NA)
- **Data di costituzione:** 21/07/2000
- **Data delibera CdA Agenzia:** 04/08/2006
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Finmeccanica S.p.A.	722.114	100,0	722.114	99,96
Agenzia	--	--	0,300	0,04
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	722.114	100,0	722.414	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 44.342
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 205
- **Anno di avvio dell'attività:** 2008
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 13.000
 - Mutuo 13.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2008	22.000
previsione al 30/06/2009	32.000

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	140
prevista al 30/06/2009	144

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2008

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2009

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2008	300	-	-
da erogare 30/06/2009	-	5.603	6.225
da erogare nel II semestre 2009	-	2.639	2.932

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il piano originario prevedeva che l'iniziativa fosse realizzata direttamente da Alenia Aeronautica SpA come nuova unità produttiva. Successivamente il partner ha deciso di realizzare il progetto attraverso la costituzione di una nuova società, Alenia Improvement SpA, controllata al 100% da Alenia Aeronautica.

In relazione alle diverse modalità attuative del progetto, la società ha predisposto un aggiornamento del piano originario, che ha ricevuto formale approvazione dall'Agenzia nel mese di aprile 2008.

Nel mese di giugno 2008, con la sottoscrizione della partecipazione e la stipula dell'atto di concessione del contributo e del finanziamento decennale agevolato, è stata data attuazione all'intervento.

La società ha presentato il primo SAL, pari ad €/000 22.000 ca., a fronte del quale sono maturate agevolazioni per €/000 5.603, quanto a contributo a fondo perduto, ed €/000 6.225, quanto a mutuo agevolato. Si precisa che, per motivi legati alla complessità delle procedure di richiamo dalla "perenzione amministrativa" dei fondi ex lege 181/89, le rimesse dal MSE sono risultate insufficienti rispetto alle necessità erogative dell'Agenzia, non consentendo di procedere all'erogazione delle agevolazioni maturate.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa riguarda la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di "Frames and Shear Ties" per il veicolo commerciale B787 e la implementazione e/o riorganizzazione con concetti innovativi di una serie di funzioni di supporto trasversale rispetto alla produzione finale allocate in due centri specializzati dedicati rispettivamente all'attivazione di un "service" di calcolo tecnico-scientifico ad elevata potenzialità e di un nuovo laboratorio di sperimentazione strutturale-sistemistica nonché di materiale-processi, che adeguatamente attrezzati siano capaci di proporsi, in prospettiva, a supporto di tutta la produzione aeronautica nazionale.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** B-PACKAGING S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di cartone ondulato
- **Localizzazione:** Calvi Risorta (CE)
- **Data di costituzione:** 13/07/2004
- **Data delibera Agenzia:** 05/12/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Pasquale Busto	9	90	6.709	74,5
Antonella Pandolfi	1	10	394	4,4
Agenzia	--	--	1.897	21,1
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	10	100	9.000	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 19.077
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 88
- **Anno di avvio dell'attività:** 2009
- **Anno di regime:** 2012
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 7.589
 - Mutuo 5.692

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 31/12/2008 -
 - Previsione al 30/06/2009 -

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata -
 - prevista al 30/06/2009 -

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2009

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2013

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2008	-	-	-
da erogare 30/06/2009	-	-	-
da erogare nel II semestre 2009	1.897	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa è stata deliberata dall'Agenzia in data 5.12.2007.

Nel corso del 2008 i Proponenti sono stati impegnati nella ricerca del suolo da destinare all'iniziativa.

In data 25.3.2009, su richiesta della Società, il termine di validità della delibera è stato prorogato fino al 30.9.2009.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda la creazione nel comune di Calvi Risorta (CE) di una nuova unità produttiva destinata alla produzione di cartone ondulato in fogli.

Il Proponente è il Sig. Pasquale Busto, che da circa 30 anni opera nel settore della produzione di imballaggi in cartone ondulato, e che pertanto si ritiene possa offrire sufficienti garanzie per il conseguimento degli obiettivi industriali previsti.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** GETRA DISTRIBUTION S.r.l. (già NUOVA CONATO S.r.l.)
- **Scopi ed attività svolta:** produzione di trasformatori elettrici di distribuzione e di potenza
- **Localizzazione:** Torre Annunziata (NA)
- **Data di costituzione:** 18.10.2001
- **Data delibera AD Agenzia:** 20.01.2004
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Getra S.p.A.	1.436	49	1.436	49
Marco Zigon	527	18	527	18
Luigi Maria Rocca	147	5	147	5
Diego D'Amore	97	3	97	3
Agenzia	723	25	723	25
TOTALE	2.930	100,00	2.930	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 7.645
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 46
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.891
 - Mutuo 2.168

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2008	7.793
previsione al 30/06/2009	7.793

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	23
prevista al 30/06/2009	18

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2007

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2009

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2008	723	2.395	1.995
da erogare 30/06/2009	-	412	110
da erogare nel II semestre 2009	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

In data 27/04/06, con la sottoscrizione del capitale sociale da parte dell'Agenzia e la concessione del contributo a fondo perduto, è stata data attuazione all'intervento, in ritardo rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. La società infatti, per ragioni alla stessa non imputabili, ha dovuto rinunciare all'acquisizione dell'area produttiva originariamente prevista ed ha successivamente presentato all'Agenzia un aggiornamento del programma di investimenti che tiene conto di un sito produttivo alternativo a quello inizialmente individuato. Tale aggiornamento è stato approvato dall'Agenzia in data 13/03/06.

In data 29/09/06 è stato concesso il finanziamento decennale agevolato.

Con la presentazione del quinto ed ultimo SAL, la società ha completato nei termini (prorogati al 31/07/08) il programma di investimenti, come attestato con apposita dichiarazione, rendicontando investimenti per complessivi €/000 7.793, contro €/000 7.349 previsti.

A fronte dei cinque SAL sono stati erogati €/000 2.395 a titolo di contributo a fondo perduto ed €/000 1.995 a titolo di finanziamento decennale agevolato.

E' in corso il collaudo finale sul programma di investimenti.

L'avvio della produzione nel nuovo impianto è avvenuto in data 19/11/07.

In considerazione del ritardo nell'erogazione di alcuni servizi primari (linea telefonica ed impianto di sicurezza), che ha rallentato il piano di assunzione dei dipendenti, non consentendo l'introduzione del terzo turno di lavoro, la Nuova Conato ha ottenuto dall'Agenzia una proroga del termine per il completamento del programma occupazionale dal 31/12/08 al 30/06/09.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto è finalizzato alla realizzazione a Pignataro Maggiore (CE) di un nuovo stabilimento per la produzione di trasformatori elettrici di distribuzione e di potenza e prevede il coinvolgimento, come socio di riferimento, della Getra SpA, importante azienda del settore con stabilimento a Marcianise (CE). Il nuovo stabilimento è destinato ad integrarsi sinergicamente con la Getra SpA per la creazione di un "polo" industriale destinato alla produzione di trasformatori elettrici. L'iniziativa Nuova Conato presenta importanti prospettive di sviluppo e costituisce un'interessante opportunità per l'area di Napoli in termini di nuova occupazione. Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero assicurare un'agevole realizzazione del progetto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA. Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di tessuti di pregio
- **Localizzazione:** Piana di Monteverna (CE)
- **Data di costituzione:** 19/10/1998
- **Data delibera Agenzia:** 12/10/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Gustavo De Negri	33	33,33	254	25,30
Filomena Bove	33	33,33	254	25,30
Marcello Zagarella	33	33,33	254	25,30
Agenzia	-	-	242	24,10
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	99	100,00	1.004	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.586
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 15
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 968
 - Mutuo 726

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2008			-
previsione al 30/06/2009			-
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 30/06/2009			-
• Previsione aggiornata avvio attività			-
• Previsione aggiornata anno di regime			-
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2008	-	-	-
da erogare 30/06/2009	-	-	-
da erogare nel II semestre 2009	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Nonostante il programma degli investimenti sia stato pressoché completato, non è stato possibile procedere all'attuazione della delibera, prevalentemente a causa delle difficoltà incontrate dalla società nell'ottenere la prevista garanzia per l'eventuale rimborso del contributo a fondo perduto.

Grazie anche alle modifiche recentemente intervenute nelle modalità attuative della L.181, con particolare riferimento al sistema garantuale, tali difficoltà sono state superate.

Di conseguenza, l'Agenzia ha confermato alla società la propria disponibilità a riprendere l'iter attuativo della delibera, a condizione che sia possibile accertare la validità del piano d'impresa aggiornato che la società sta predisponendo.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa in esame, promossa dai soci della Gustavo De Negri & ZA.MA. Srl (Gustavo De Negri, Filomena Bove e Marcello Zagarella), riguarda la realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo nel Comune di Piana di Monteverna (CE) finalizzato all'incremento della capacità produttiva ed all'ammodernamento tecnologico degli impianti.

Le capacità tecniche e commerciali dei proponenti dovrebbero garantire il conseguimento degli obiettivi industriali previsti.

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)****Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** I.T.S. S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Servizi di consulenza in materia informatica e sviluppo software
- **Localizzazione:** Torre del Greco (NA)
- **Data di costituzione:** 04/05/1994
- **Data delibera CdA Agenzia:** 15/12/2006
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
TPM Technology Project Management Srl	1.549	83	3.067	63
Altri		-	794	16
Agenzia	325 ⁽¹⁾	17	1.045	21
TOTALE	1.874	100	4.906	100

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 8.285
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 60
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.878
 - Mutuo decennale agevolato 2.158

⁽¹⁾Partecipazione detenuta dall'agenzia a titolo di Equity

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 31/12/2008 -
 - previsione al 30/06/2009 -

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata -
 - prevista al 30/06/2009 -

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2007

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2011

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Partecip.	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2008	-	-	-
da erogare entro il 30/06/2009	-	-	-
da erogare nel II semestre 2009	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'attuazione dell'iniziativa è subordinata alle seguenti condizioni:

- una preventiva ricapitalizzazione della Società per almeno €/000 4.000 (tra nominale e sovrapprezzo), rispetto ai valori di fine 2005, in aggiunta rispetto all'apporto di equity legato all'operazione ex L.181/89;
- la sistemazione di tutte le passività relative a debiti fiscali e previdenziali scaduti;
- la coerenza della situazione patrimoniale consuntiva del 2006 con il preconsuntivo presentato in fase istruttoria.

Ad oggi la società non ha ancora fornito evidenza del rispetto di tali pre-condizioni.

In data 22.4.2008 è stata concessa la proroga della validità della delibera al 11.10.2008.

La società ha inviato, entro il termine previsto dalla proroga della delibera, un aggiornamento del piano. Tale aggiornamento prevede, in sintesi, un ridimensionamento degli investimenti, mentre dall'analisi di bilancio dell'esercizio 2007 è emerso che l'aumento di capitale di €/mgl 4.000 non è stato sufficiente, a differenza di quanto previsto nel piano iniziale, a risolvere la tensione finanziaria, restando peraltro pressoché inalterato il livello dell'esposizione di origine tributaria e contributiva.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda il potenziamento delle attuali linee di business (software per i settori tlc, spazio e ambiente) della I.T.S. SpA, software & system house localizzata in provincia di Napoli, che fa capo al Dr. Pietro Altieri, e la diversificazione nei settori Internet e comunicazione satellitare.

L'iniziativa in esame, che peraltro presenta un'importante ricaduta occupazionale, è finalizzata al miglioramento della produttività nell'ambito di un ulteriore sviluppo del business.

Le condizioni cui è subordinata l'attuazione del progetto costituiscono il presupposto per il consolidamento patrimoniale dell'azienda, propedeutico ad affrontare l'ulteriore fase di sviluppo.

In base all'attuale situazione patrimoniale e finanziaria, si rende necessario un ulteriore apporto di liquidità per sostenere il progetto di ampliamento.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** MEXALL SISTEMI Srl
- **Scopi ed attività svolta:** produzione di serramenti finiti in legno, alluminio e legno-alluminio
- **Localizzazione:** Sarno (NA)
- **Data di costituzione:** 11/02/1999
- **Data delibera Agenzia:** 27/09/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Francesco Prete	31,2	34	621,2	25,1
Salvatore Prete	30,3	33	602,9	24,3
Domenico Prete	30,3	33	602,9	24,3
Agenzia	---	---	653,0	26,3
TOTALE	91,8	100	2.480,0	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 6.941
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 46
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.609
 - Mutuo 1.956

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2008	2.240
previsione al 30/06/2009	3.500

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	15
prevista al 30/06/2009	15

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2009

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2010

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2008	653	283	235
da erogare 30/06/2009	-	376	313
da erogare nel II semestre 2009	-	1.080	900

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Per ritardi inerenti il rilascio della Concessione Edilizia relativa allo stabilimento da edificare, l'Agenzia ha concesso una proroga del termine di validità della delibera e, conseguentemente, dei termini per il completamento del programma degli investimenti e del programma occupazionale, rispettivamente al 31/12/08 ed al 30/06/09.

In considerazione di ulteriori ritardi nelle fasi di autorizzazione da parte del Genio Civile, esecuzione e collaudo strutturale delle opere di fondazione, nonché delle difficoltà di accesso al lotto a causa dei rallentamenti nei lavori di urbanizzazione primaria dell'area, in data 22/12/08 la Mexall Sistemi ha richiesto una nuova proroga del termine per il completamento del programma di investimenti al 31/12/09 e del programma occupazionale al 30/06/10.

In data 22/10/07 l'Agenzia ha sottoscritto e versato la prevista partecipazione di €/000 653, pari al 26,3% del capitale sociale di €/000 2.480.

In pari data sono stati sottoscritti l'atto di concessione del contributo a fondo perduto ed il contratto di finanziamento agevolato, acquisendo contestualmente le relative garanzie: fidejussione bancaria da parte della Banca Antonveneta di €/000 2.739 per l'eventuale restituzione del contributo a fondo perduto e ipoteca sui beni immobili oggetto del programma di investimenti per €/000 2.934 a garanzia del finanziamento agevolato.

La società ha presentato il primo SAL, rendicontando investimenti per €/000 1.100, a fronte del quale sono stati erogati €/000 283 a titolo di contributo a fondo perduto ed €/000 235 a titolo di finanziamento decennale agevolato, ed è in procinto di presentare il secondo SAL.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa MEXALL SISTEMI, proposta dalla famiglia Prete, ha per oggetto la realizzazione di un complesso industriale dedicato alla produzione di serramenti finiti in legno, alluminio e legno-alluminio.

La famiglia Prete opera da oltre vent'anni nella commercializzazione e nella produzione di serramenti. Alla famiglia fa capo un "gruppo" di aziende legate al settore dei serramenti con un fatturato aggregato 2004 pari a ca. €/000 16.300 e 98 addetti occupati.

L'iniziativa MEXALL SISTEMI, in particolare, punta all'obiettivo di integrare a valle il ciclo delle lavorazioni effettuate dal "gruppo" per fornire una gamma di prodotti finiti pronti per essere installati (infissi in legno, alluminio, legno-alluminio e PVC; porte interne, portoncini e porte blindate; pannelli per facciate continue; ecc.).

Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero assicurare la realizzazione del progetto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** SEDA CONE Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione cialde e coperchi ad uso alimentare
- **Localizzazione:** Arzano (NA)
- **Data di costituzione:** 24/10/2005
- **Data delibera Agenzia:** 25/06/2008
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Seda Italy SpA	6	60,0	2.300	51,0
Antonio Amato	2	20,0	605	13,4
Gianfranco Amato	2	20,0	605	13,4
Agenzia	---	---	1.000	22,2
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	10	100,0	4.510	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 14.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 60
- **Anno di avvio dell'attività:** Già avviata
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 4.000
 - Mutuo 3.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2008	14.000
Previsione al 30/06/2009	14.000

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	45
prevista al 30/06/2009	50

- **Previsione aggiornata avvio attività** Già avviata

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2009

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2008	1.000	-	-
da erogare 30/06/2009	-	2.887	2.397
da erogare nel II semestre 2009	-	1.123	603

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'ingresso dell'Agenzia nel capitale della Società, con contestuale stipula dei contratti relativi alle agevolazioni, è avvenuto in data 17.12.2008.

E' prevista la rendicontazione di un unico SAL entro il 31.3.2009.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, che riguarda la realizzazione di due nuovi impianti per la produzione di cialde per gelati e di coperchi per uso alimentare, è proposta dal Gruppo SEDA, leader europeo nel settore del packaging alimentare, e dai suoi titolari Antonio e Gianfranco D'Amato.

Le capacità tecniche ed imprenditoriali dei proponenti dovrebbero assicurare un'agevole attuazione del progetto, che peraltro risulta già realizzato con risorse anticipate dalla società controllante.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** SEDA LOG S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Packaging e logistica
- **Localizzazione:** Arzano (NA)
- **Data di costituzione:** 24/10/2005
- **Data delibera AD Agenzia:** 28/04/2006
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Seda International Packaging Group S.p.A.	2.225	50	2.225	50
Antonio Amato	658	14	658	14
Gianfranco Amato	658	14	658	14
Agenzia	1.000	22	1.000	22
	-----	----	-----	----
TOTALE	4.541	100	4.541	100

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 14.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 50
- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 4.000
 - Mutuo 3.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2008			13.795
Previsione al 30/06/2009			14.000
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			50
prevista al 30/06/2009			50
• Previsione aggiornata avvio attività			2006
• Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 31/12/2008	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare 30/06/2009	1.000	3.013	2.512
da erogare nel II semestre 2009	-	-	-
	-	986	488

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa prevede la realizzazione di un centro logistico a supporto degli stabilimenti produttivi del Gruppo SEDA, in particolare di quelli localizzati nella zona di Arzano e Frattamaggiore (NA). L'ingresso dell'Agenzia nel capitale della Società, con contestuale stipula dei contratti relativi alle agevolazioni, è avvenuto in data 24.11.2006.

In data 19.12.2006 è stata trasmessa la documentazione di spesa del primo SAL, relativo ad investimenti per complessivi €/000 9.498, di cui 9.196 ammissibili, a fronte dei quali sono stati erogati €/000 2.109 a titolo di finanziamento agevolato in data 18.5.2007 e €/000 2.531 a titolo di contributo in data 4.6.2007.

In data 16.11.2007 la SEDA LOG ha chiesto (e poi ottenuto) la proroga del termine per il completamento del programma degli investimenti dal 31.12.2007, previsto in delibera, al 30.6.2008, a causa della momentanea indisponibilità di uno dei capannoni ricompresi nel progetto.

In data 7.3.2008 è stata trasmessa la documentazione di spesa del secondo SAL, relativo ad investimenti per complessivi €/000 2.774, di cui 1.756 ammissibili, a fronte dei quali sono stati erogati €/000 483 a titolo di contributo ed €/000 403 a titolo di finanziamento agevolato.

In data 27.6.2008 la SEDA LOG ha chiesto (e poi ottenuto) un'ulteriore proroga del termine per il completamento del programma degli investimenti fino al 30.9.2009, in vista della risoluzione della citata problematica relativa al capannone.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il Gruppo, che fa capo ai fratelli Antonio e Gianfranco D'Amato, è composto da oltre 20 società in Europa ed opera nel settore del packaging alimentare.

L'iniziativa costituisce una razionalizzazione dell'attività logistica del Gruppo SEDA nel comprensorio napoletano. Le capacità tecniche e imprenditoriali dei proponenti dovrebbero assicurare un'agevole attuazione del progetto, che peraltro è stato già in buona parte realizzato con risorse anticipate dalla società capofila del Gruppo.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** S.I.R.A.L S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Raffinazione, miscelazione di derivati dal petrolio e rigenerazione di oli esusti, soffiaggio materie plastiche.
- **Localizzazione:** Nola (NA)
- **Data di costituzione:** 24.10.2000
- **Data delibera Agenzia:** 10.11.2003
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Andrea Langella	355,20	12,06	355,20	12,06
Giuseppe Langella	355,20	12,06	355,20	12,06
Redoil Italia SpA	1.509,60	51,24	1.509,60	51,24
Agenzia	726,00	24,64	726,00	24,64
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	2.946,00	100,00	2.946,00	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 7.540
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 36
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.904
 - Mutuo 2.178

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2008			7.540
Previsione al 30/06/2009			7.540
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			36
prevista al 30/06/2009			36
• Previsione aggiornata avvio attività			2008
• Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 31/12/2008	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare 30/06/2009	726	2.904	2.178
da erogare nel II semestre 2009	-	-	-
	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Nel corso del primo semestre 2006 è stata effettuata l'erogazione di una ulteriore tranche di agevolazioni a valere sul quinto SAL. Nel corso del 2007 l'azienda ha rendicontato un'ulteriore SAL la cui erogazione è stata rinviata, a valle del collaudo finale dell'impianto, in sede di liquidazione della ritenuta via via operata sui precedenti SAL.

L'azienda ha, infatti, effettuato una serie di ulteriori spese, non previste in sede istruttoria, finalizzate sia all'adeguamento dell'impianto a nuovi e più stringenti regimi autorizzativi nel frattempo disposti dalla normativa di riferimento, sia ad un maggiore efficientamento del ciclo di lavorazione degli olii esausti.

L'azienda, che al 30/06/2008 ha completato il programma occupazionale, ha effettuato il collaudo finale dell'impianto con conseguente avvio dell'attività produttiva.

I soci hanno chiesto, ricorrendone le condizioni, l'acquisto dell'intera partecipazione detenuta dall'Agenzia nel capitale sociale della S.I.R.A.L. SpA.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa S.I.R.A.L. risponde all'esigenza di integrare verticalmente il processo produttivo di REDOIL ITALIA, per ridurre i costi di produzione e favorire l'espansione commerciale della stessa in nuovi mercati.

L'iniziativa presenta interessanti prospettive di sviluppo e un'opportunità per l'area di Napoli in termini di nuova occupazione.

AREA ACERRA

Nell'area di Acerra al 31/12/2008 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 71 unità e si prevede di arrivare a 76 unità al 30/06/2009;
- investimenti: sono stati contabilizzati per per €mgl. 24.500 e se ne prevedono €mgl. 30.500 al 30/06/2009;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 15.464 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2009 per €mgl. 1.449

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		A regime	Cons.vo al 31/12/2008		Prev. al 30/06/2009	
	Iniziale	Nuova		Totale	Nuova	Totale	Nuova
PRO.S.IT	-	35	35	-	-	-	-
JANNONE FERRO TUBI	30	13	43	30	-	30	-
SIMPE	-	76	76	71	71	76	76
TOTALE	30	124	154	101	71	106	76

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti	Consuntivo al 31/12/2008	Previsione al 30/06/2009
PRO.S.IT.	8.507	4.500	8.500
JANNONE FERRO TUBI	2.585	-	-
SIMPE	22.000	20.000	22.000
TOTALE	33.092	24.500	30.500

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2008	Erogazioni 1°Sem.2009	Erogazioni al 30/06/2009
PRO.S.IT.	-	-	-
SIMPE	15.464	1.449	16.913
JANNONE FERRO TUBI	-	-	-
TOTALE	15.464	1.449	16.913

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Acerra)

- **Denominazione:** PRO.S.IT. SRL
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione porte e finestre legno/alluminio
- **Localizzazione:** Acerra
- **Data di costituzione:** 19/10/2007
- **Data delibera Agenzia:** 24/01/2008
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Angelo Senatore	46,5	50	672,5	36,5
Raffaele Senatore	46,5	50	672,5	36,5
Agenzia	---		499,0	27,0
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	93,0	100	1.844,0	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 8.507
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 35
- **Anno di avvio dell'attività:** Già avviata
- **Anno di regime:** 2011
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.997
 - Mutuo 1.498

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2008	4.500
Previsione al 30/06/2009	8.500

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	--
prevista al 30/06/2009	--

- **Previsione aggiornata avvio attività** Già avviata

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2012

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2008	-	-	-
da erogare 30/06/2009	-	-	-
da erogare nel II semestre 2009	499	1.797	1.498

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa è stata deliberata dall'Agenzia in data 24.1.2008.

I Proponenti hanno già avviato gli investimenti, sostenendone i relativi fabbisogni con risorse proprie.

I tempi per l'avvio della fase attuativa sono strettamente legati all'acquisizione delle garanzie sulle agevolazioni.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, inserita nel Protocollo Integrativo dell'Accordo di Programma di Acerra (NA), riguarda l'ampliamento della PROSIT Srl, società specializzata nella produzione di porte e finestre in legno e legno/alluminio, che fa capo ai fratelli Senatore.

I proponenti costituiscono la terza generazione di una famiglia operante dalla metà del secolo scorso nello specifico settore: si ritiene pertanto che possano offrire sufficienti garanzie per il conseguimento degli obiettivi industriali previsti.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Acerra)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** SIMPE S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di poliestere in granuli e allo stato liquido
- **Localizzazione:** Acerra (NA)
- **Data di costituzione:** 28/07/2005
- **Data delibera Agenzia:** 24/11/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl</u>	<u>%</u>	<u>€/000</u>	<u>%</u>
NGP S.p.A.	26.070	100	25.020	43,61
LSB	---		28.750	50,11
Agenzia	---		3.600	6,28
	----	-----	-----	-----
TOTALE	26.070	100	57.370	100.00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 22.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 76
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 5.750
 - Mutuo 6.523
 - Prefinanziamento agevolato 4.000

Grado di conseguimento degli obiettivi**• Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2008	20.000
previsione al 30/06/2009	22.000

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata	71
prevista al 30/06/2009	76

• Previsione aggiornata avvio attività 2009**• Previsione aggiornata anno di regime** 2010**• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo	Pref.
erogato al 31/12/2008	3.600	3.479	4.385	4.000
da erogare 30/06/2009	-	641	808	-
da erogare nel II semestre 2009	-	1.630	1.330	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto è parte integrante di un piano di riconversione del polo industriale di Acerra (NA), nato negli anni '70 per opera del Gruppo Montefibre.

Il Socio di riferimento è la società spagnola LA SEDA DE BARCELONA (LSB), holding dell'omonimo gruppo leader europeo nella produzione di polimero per bottiglie, che è subentrata nella compagine azionaria al posto di MONTEFIBRE e si è accollata, in solido con NGP, tutte le obbligazioni discendenti dal patto parasociale e dal preliminare di compravendita delle azioni detenute dall'Agenzia.

Nel maggio 2006 l'Agenzia ha sottoscritto e versato la propria quota di partecipazione al capitale della SIMPE ed ha successivamente erogato il prefinanziamento agevolato.

Tra il dicembre 2006 ed il novembre 2008 la Società ha presentato 4 SAL, rendicontando investimenti per complessivi €/000 18.366, di cui €/000 17.313 riconosciuti ammissibili. A fronte dei primi 3 SAL sono stati complessivamente erogati €/000 3.479 a titolo di contributo a fondo perduto, €/000 4.385 a titolo di finanziamento decennale agevolato, nonché €/000 3.025 a titolo di contributo a fondo perduto della Regione Campania.

I tempi effettivi per il completamento del programma degli investimenti ed il conseguente riassorbimento degli addetti in CIGS dipendono essenzialmente dalla disponibilità di LSB a continuare a sostenere lo start-up dell'iniziativa.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto concerne un programma di investimento finalizzato alla riconversione ed ammodernamento del ciclo produttivo della SIMPE e costituisce la soluzione, individuata a livello governativo, delle problematiche occupazionali e sociali del Territorio di Acerra. A tal fine, il 15 luglio 2005, è stato sottoscritto un "Accordo di Programma", che prevede la concessione da parte della Regione Campania di contributi a fondo perduto (€/000 5.000) gestiti dall'Agenzia con le modalità attuative della L. 181/89, oltre alle agevolazioni previste dalla stessa 181/89 (contributo a fondo perduto e finanziamento decennale agevolato).

L'ingresso nel capitale sociale della LSB ha una grande valenza strategica, poiché arricchisce il progetto originario, approvato dall'Agenzia, sia sotto il profilo industriale che finanziario, rendendo più solida l'attività futura della società.

Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero garantire la realizzazione con successo del programma degli investimenti ed occupazionale.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Acerra)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** JANNONE FERRO TUBI S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** commercializzazione di tubi in acciaio preverniciati
- **Localizzazione:** Acerra (NA)
- **Data di costituzione:** 26/03/1986
- **Data delibera Agenzia:** 11/10/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Famiglia Jannone	2.583	100	3.531	93,4
Agenzia	---	---	251	6,6
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	91,8	100	3.782	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.585
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 13
- **Anno di avvio dell'attività:** 2009
- **Anno di regime:** 2010
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.002
 - Mutuo 751

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 31/12/2008 -
 - previsione al 30/06/2009 -

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata -
 - prevista al 30/06/2009 -

- **Previsione aggiornata avvio attività** -

- **Previsione aggiornata anno di regime** -

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2008	-	-	-
da erogare 30/06/2009	-	-	-
da erogare nel II semestre 2009	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa ha ricevuto formale approvazione^{*} da parte del MiSE in data 29/11/07, come comunicato alla società in data 06/12/07. La società non ha accettato le condizioni di delibera, non consentendo, di fatto, di dare attuazione all'intervento.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto, inserito nel Protocollo Integrativo dell'Accordo di Programma della Regione Campania sottoscritto il 06/04/06 per l'attuazione coordinata dell'intervento nell'area di crisi industriale di Acerra, riguardava l'ampliamento della Jannone Ferro Tubi SpA, società interamente controllata dalla famiglia Jannone e specializzata nella commercializzazione di tubi in acciaio destinati a svariati utilizzi.

La nuova iniziativa, attraverso l'avviamento dell'attività di preverniciatura, era finalizzata all'integrazione verticale del business tradizionale della società. L'integrazione a monte della fase di preverniciatura avrebbe consentito di ridurre i costi rispetto all'attuale affidamento della stessa a terzi, nonché di garantire un miglior servizio alla clientela.

Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente avrebbero potuto assicurare la realizzazione del progetto.

REGIONE PUGLIA

PAGINA BIANCA

AREA TARANTO

Nell'area di Taranto al 31/12/2008 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 2.093 unità e si prevede di arrivare a 2.097 unità al 30/06/2009;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 449.854 e se ne prevedono €mgl. 455.565 al 30/06/2009;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 302.938 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2009 per €mgl. 1.705.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		A regime	Cons.vo al 31/12/2008		Prev. al 30/06/2009	
		Nuova			Totale	Nuova	Totale	Nuova
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)	-	550		550	497	497	500	500
ATITECH	76	151		227	148	72	148	72
C.S. ARREDI	-	2		2	NON REALIZZABILE			
CISI PUGLIA	-	86		86	2	2	2	2
CURVET MANUFACTURING	-	24		28	54	54	54	54
D'AMORE SUD	4	28		28	24	24	28	24
EL.MI.RAD	-	25		25	56	56	56	56
FILATURA PUGLIA	-	407		407	373	373	373	373
FILATURA PUGLIA - AMPL.	407	21		428	21	21	428	21
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	428	25		453	19	19	447	19
FINAPPLE	-	82		82	99	99	99	99
FONDERIE	-	133		133	NON REALIZZABILE			
FONDERIE - AMPL. 2	-	76		76	62	62	62	62
FONDERIE - AMPLIAM.	-	208		208	76	76	76	76
GIOIATECH	-	208		208	208	208	208	208
HYDROM	-	17		30	NON REALIZZABILE			
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)	13	32		35	30	17	30	17
MASTER ARREDAM.	3	20		44	35	32	35	32
POLIBECK	24	-		123	44	20	44	20
QUATTROPIU'	123	51		51	123	-	123	-
SACHIM	-	20		65	NON REALIZZABILE			
SAIL	-	212		212	37	37	38	38
SIA	-	18		18	67	22	65	20
SMA	45	212		212	189	189	189	189
STAMPA SUD	-	74		74	NON REALIZZABILE			
SURAL	-	110		110	-	-	-	-
SURAL - AMPLIAM.	-	13		123	74	74	74	74
TECPLAST	-	16		78	110	110	110	110
TESSITURA DI GINOSA	-	62		78	123	13	123	13
TESSITURA DI MOTTOLA	110	16		78	16	16	80	18
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.	62	78		78	78	16	80	18
ZANZAR SYSTEM	-	18		18	-	-	-	-
TOTALE	1.295	2.373	3.668	3.383	2.093	-	3.392	2.097

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2008	Previsione al 30/06/2009
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)	154.000	145.000	150.000
ATITECH	R 29.009	29.164	29.164
C.S. ARREDI	R NON REALIZZABILE	4.789	4.789
CISI PUGLIA	R 3.731	21.886	21.886
CURVET MANUFACTURING	R 22.830	2.750	2.750
D'AMORE SUD	R 2.661	3.525	3.525
EL.MI.RAD	R 3.087	77.383	77.383
FILATURA PUGLIA	R 73.540	7.869	7.869
FILATURA PUGLIA - AMPL.	R 7.405	6.094	6.094
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	R 6.744	5.996	5.996
FINAPPLE	R 6.076		
FONDERIE	R NON REALIZZABILE		
FONDERIE - AMPL. 2	R NON REALIZZABILE		
FONDERIE - AMPLIAM.	R NON REALIZZABILE		
GIOIATECH	R 15.778	7.379	7.379
HYDROM	R 6.233	6.439	6.439
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)	R 26.582	26.576	26.576
MASTER ARREDAM.	R NON REALIZZABILE		
POLIBECK	R 1.363	1.521	1.521
QUATTROPIU'	R 3.988	4.127	4.127
SACHIM	R 3.753	3.753	3.753
SAIL	R 3.051	3.051	3.051
SIA	R NON REALIZZABILE		
SMA	R 8.461	8.120	8.120
STAMPA SUD	R 2.904	2.838	2.904
SURAL	R 44.904	45.684	45.684
SURAL - AMPLIAM.	R NON REALIZZABILE		
TECPLAST	R 4.095	-	-
TESSITURA DI GINOSA	R 15.902	15.708	15.708
TESSITURA DI MOTTOLA	R 15.462	15.434	15.818
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.	R 2.108	2.028	2.028
ZANZAR SYSTEM	R 3.281	2.739	3.000

TOTALE	466.949	449.854	455.565
---------------	----------------	----------------	----------------

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 31/12/2008	Erogazioni I° Sem. 2009	Erogazioni al 30/06/2009
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)		58.609		58.609
ATTITECH	R	20.563	-	20.563
C.S. ARREDI		369	NON REALIZZABILE	369
CISI PUGLIA	R	2.698	-	2.698
CURVET MANUFACTURING		16.670	-	16.670
D'AMORE SUD	R	1.586	-	1.586
EL.MI.RAD	R	637	-	637
FILATURA PUGLIA	R	62.890	-	62.890
FILATURA PUGLIA - AMPL.	R	3.295	-	3.295
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	R	3.873	-	3.873
FINAPPLE	R	3.773	-	3.773
FONDERIE		6.202	NON REALIZZABILE	6.202
FONDERIE - AMPL. 2		5.587	NON REALIZZABILE	5.587
FONDERIE - AMPLIAM.		3.412	NON REALIZZABILE	3.412
GIOIATECH	R	5.943	-	5.943
HYDROM	R	5.585	-	5.585
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)		19.945	-	19.945
MASTER ARREDAM.	R	451	NON REALIZZABILE	451
POLIBECK	R	919	-	919
QUATTROPIU'	R	2.763	-	2.763
SACHIM		3.002	-	3.002
SAIL	R	1.920	-	1.920
SIA		5.165	NON REALIZZABILE	5.165
SMA		5.530	-	5.530
STAMPA SUD		1.680	482	2.162
SURAL	R	34.163		34.163
SURAL - AMPLIAM.		253	NON REALIZZABILE	253
TAREST		-	-	-
TECPLAST		-	-	-
TESSITURA DI GINOSA	R	11.867		11.867
TESSITURA DI MOTTOLA	R	11.647	-	11.647
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.	R	1.614	-	1.614
ZANZAR SYSTEM		328	1.223	1.551

TOTALE**302.938****1.705****304.643**

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** ALENIA. COMPOSITE S.p.A. (già Selex Composite S.p.A.)
- **Scopi ed attività svolta:** Progettazione e realizzazione componenti per aeromobili
- **Localizzazione:** Grottaglie (TA)
- **Data di costituzione:** 11/10/2005
- **Data delibera CdA Agenzia:** 23/02/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Alenia Aeronautica S.p.A.	9.700	97	9.700	97
Agenzia	300	3	300	3
TOTALE	10.000	100,0	10.000	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 154.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 550
- **Anno di avvio dell'attività:** 2008
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 34.000
 - Mutuo 34.000

Grado di conseguimento degli obiettivi**• Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2008	145.000
previsione al 30/06/2009	150.000

Il piano degli investimenti, in fase avanzata di realizzazione, prevede l'acquisto di macchinari ed impianti. Lo stabilimento è stato realizzato direttamente da Alenia Aeronautica e conferito ad Alenia Composite con contratto di comodato gratuito.

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata	497
prevista al 30/06/2009	500

• Previsione aggiornata avvio attività 2008**• Previsione aggiornata anno di regime** 2010**• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2008	300	27.620	30.689
da erogare 30/06/2009	-	-	-
da erogare nel II semestre 2009	-	6.380	3.311

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'Agenzia ha acquisito la prevista partecipazione di €/000 300, pari al 3% del capitale sociale di €/000 10.000, interamente sottoscritto e versato. Alenia Aeronautica ha altresì provveduto a versare, in due tranches, €/000 40.000 in conto futuro aumento di capitale. I mezzi propri complessivi ammontano, pertanto, ad €/000 50.000.

E' stato sottoscritto sia il contratto di finanziamento agevolato (€/000 34.000), sia l'atto di concessione del contributo a fondo perduto (€/000 34.000) e sono state acquisite le relative garanzie: fidejussione del socio Alenia Aeronautica per l'eventuale rimborso del contributo a fondo perduto (€/000 35.700), fidejussione bancaria per il finanziamento agevolato (€/000 37.400).

Il programma degli investimenti è in fase avanzata di realizzazione. In relazione alla complessità del progetto, ed in particolare a causa dello slittamento del programma B787 da parte del cliente finale Boeing, nonché della complessità nell'effettuare il collaudo finale dei macchinari inseriti nel ciclo produttivo, al cui esito positivo è subordinato il pagamento del saldo, il termine per il completamento del programma degli investimenti, già prorogato dal 31.12.2007 al 30.06.2008, è stato ulteriormente prorogato al 31.03.09.

Rimane invece confermato al 31.12.2010 il termine per il conseguimento dell'obiettivo occupazionale.

La società ha presentato quattro SAL, rendicontando investimenti per complessivi 145 milioni di Euro, a fronte dei quali sono state erogate agevolazioni per €/000 27.620, quanto a contributo a fondo perduto, ed €/000 30.689, quanto a mutuo agevolato.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda un nuovo impianto da localizzare a Taranto, destinato alla fabbricazione ed all'assemblaggio dei tronchi di fusoliera (sezioni 44 e 46) destinati al nuovo velivolo commerciale della Boeing B787 da 200/250 posti.

Alenia Aeronautica è un competitor a livello internazionale nell'industria aeronautica attiva da più di trenta anni con capacità autonome in diversi settori: la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, l'industrializzazione, l'integrazione di sistemi, la produzione e la commercializzazione sia nel ramo civile, sia in quello militare. Con la realizzazione del progetto B787, Alenia Aeronautica accresce il proprio know-how nel settore dei componenti aero-strutturali inserendosi in un programma che presenta novità sia nell'utilizzo di nuovi materiali (fibra di carbonio), sia nell'uso di tecnologie innovative di costruzione (intero barile di fusoliera fabbricato in un unico pezzo).

L'iniziativa costituisce una rilevante opportunità imprenditoriale per l'area di Taranto, sia sotto l'aspetto della ricaduta occupazionale, sia per il fatto che si tratta di uno dei più importanti programmi industriali del Paese, peraltro nell'ambito di un settore tecnologicamente avanzato nel quale Alenia occupa una posizione di leadership a livello internazionale che dovrebbe consentirle di realizzare, nei termini ipotizzati, il progetto proposto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** CURVET MANUFACTURING S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Taglio e lavorazione vetro
- **Localizzazione:** Laterza (TA)
- **Data di costituzione:** 19.01.2001
- **Data delibera AD Agenzia:** 30.10.2002
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Curvet Group Holding S.p.A.	5.758	80,8	5.758	80,8
Agenzia	1.370	19,2	1.370	19,2
	-----	----	-----	----
TOTALE	7.128	100,0	7.128	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 22.830
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 86
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2006
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 8.978
 - Mutuo 6.733

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2008	21.886
Previsione al 30/06/2009	21.886

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	54
prevista al 30/06/2009	54

- **Previsione aggiornata avvio attività** Già avviata

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2009

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2008	1.370	8.743	6.557
da erogare 30/06/2009	-	-	-
da erogare nel II semestre 2009	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'acquisizione della partecipazione da parte dell'Agenzia è stata perfezionata a dicembre 2003, in ritardo rispetto ai programmi originari per effetto di ristrutturazioni nell'ambito del Gruppo di riferimento. A causa di ritardi nell'ottenimento della concessione edilizia, i lavori di costruzione dello stabilimento sono stati avviati solo a gennaio 2004, anziché nel 2003 come inizialmente previsto. Per quanto sopra, la società ha richiesto e ottenuto dall'Agenzia una proroga di due anni del programma degli investimenti (dal 31.12.2004 al 31.12.2006) e dell'occupazione (dal 31.12.2006 al 31.12.2008).

Il programma degli investimenti è stato completato a novembre 2006 con una spesa complessiva di €/000 21.886, inferiore del 4% rispetto al piano iniziale. E' stato anche effettuato, con esito positivo, il collaudo finale e al 31.12.2007 risultava raggiunto anche l'obiettivo occupazionale.

La Curvet Manufacturing SpA ha avviato l'attività produttiva a partire da luglio 2005 attestandosi su volumi di attività comunque lontani da quanto previsto a regime (ricavi consuntivi di circa €/mln 5 a fronte di previsioni di circa €/mln 15).

La società ha risentito della crisi economica e finanziaria che ha investito il Gruppo che, dopo aver effettuato importanti investimenti nell'ultimo quinquennio, in Italia e all'Estero, finalizzati ad aumentare la capacità produttiva ed ampliare la gamma della produzione, non ha realizzato una adeguata crescita dei volumi di fatturato.

Dopo alcuni tentativi finalizzati al coinvolgimento di nuovi partner, la Capogruppo è stata posta in liquidazione e la proprietà ha avviato un piano di ristrutturazione che prevede la chiusura di alcuni siti produttivi a bassa redditività e la focalizzazione dell'attività negli stabilimenti di Pesaro, Taranto e in Polonia.

La crisi ha comportato per la Curvet Manufacturing il ricorso alla CIG e una riduzione di personale di 32 unità rispetto alle 86 in forza al 31.12.2007.

Permanendo la situazione di difficoltà finanziaria, in data 4 settembre 2008, a seguito del mancato pagamento delle rate di rimborso del finanziamento agevolato e dei premi assicurativi sui beni oggetto di agevolazioni, l'Agenzia ha: revocato il contributo a fondo perduto (€/000 8.743), risolto il contratto di finanziamento (€/000 6.557) ed escusso la fidejussione bancaria rilasciata dalla Banca Popolare dell'Adriatico (€/000 4.706).

Successivamente la società ha pagato i premi assicurativi, rimuovendo così le motivazioni alla base della revoca, e, con lettera del 22 dicembre 2008, ha chiesto all'Agenzia l'annullamento della revoca del contributo, il consolidamento del mutuo residuo e una proroga fino al 31.12.2009 per il raggiungimento degli obiettivi occupazionali.

Il partner ha anche dichiarato di essere intenzionato a riacquistare la partecipazione, purché con pagamento dilazionato.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, con la realizzazione di un nuovo e moderno stabilimento a Laterza (TA) per la produzione di manufatti in vetro, ha messo a disposizione del Gruppo Curvet una potenzialità produttiva che consente con lo sviluppo di politiche di efficientamento e razionalizzazione la possibilità di affrontare in modo più competitivo il mercato di riferimento.

Il buon esito finale dell'operazione è condizionata dalla capacità della proprietà di portare a compimento la ristrutturazione finanziaria e produttiva del Gruppo.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** SMA INDUSTRIA S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Progettazione, produzione e assemblaggio strumenti e sistemi tecnologici per monitoraggio ambientale e gestione integrata del territorio
- **Localizzazione:** Noci (BA)
- **Data di costituzione:** 17/10/2002
- **Data delibera Agenzia:** 15/12/2004
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
SMA S.p.A.	2.984	81,18	2.984	81,18
Agenzia	692	18,82	692	18,82
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	3.676	100,00	3.676	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 8.461
 - **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 51
 - **Anno di avvio dell'attività:** 2005
 - **Anno di regime:** 2008
 - **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
- | | |
|----------------------------|-------|
| Contributo a fondo perduto | 2.765 |
| Mutuo decennale | 2.073 |

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2008	8.120
previsione al 30/06/2009	8.120

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	37
prevista al 30/06/2009	38

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2008

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2009

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Partecip.	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2008	692	2.765	2.073
da erogare 30/06/2009	-	-	-
da erogare nel II semestre 2009	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La realizzazione del progetto ha subito alcuni ritardi imputabili, principalmente, ai tempi per l'ottenimento della concessione edilizia. Conseguentemente, il termine per il completamento del programma degli investimenti, inizialmente previsto per il 31/12/2006, è stato prorogato al 31/12/2007.

La società ha completato nei termini il programma di investimenti, come attestato con l'apposita dichiarazione presentata in data 31/12/2007, rendicontando investimenti per complessivi €/000 8.120, contro €/000 8.461 previsti, a fronte dei quali sono stati erogati €/000 2.765 a titolo di contributo a fondo perduto ed €/000 2.073 a titolo di finanziamento decennale agevolato, ed ha avviato l'attività e le assunzioni a gennaio 2008.

In considerazione del ritardo nella realizzazione del programma di investimenti, che ha determinato un conseguente differimento dell'entrata a regime dello stesso, la SMA Industria SpA ha richiesto una proroga del termine per il completamento del programma occupazionale dal 31/12/08 al 30/09/09.

Il socio di riferimento SMA SpA è in procinto di richiedere, ricorrendone le condizioni, l'acquisto dell'intera partecipazione, di nominali €/000 692, detenuta dall'Agenzia nel capitale sociale della SMA Industria SpA.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, promossa dalla SMA S.p.A. (Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente), ha per oggetto la realizzazione, nel comune di Noci (BA), di una struttura dotata di tecnologie all'avanguardia per la progettazione, la produzione e l'assemblaggio di strumenti e sistemi per il monitoraggio ambientale e la gestione integrata del territorio. SMA S.p.A., controllata al 100% dalla H.I.P.E. S.p.A., holding del Gruppo Intini a sua volta controllata da Enrico Intini (€/000 139.700 ca. il valore della produzione aggregato del 2006) presente da molti anni nel settore delle costruzioni ma che ha diversificato nel tempo il proprio campo di attività orientandosi anche all'ambiente, all'ecologia ed ai servizi. Le competenze imprenditoriali e tecniche dei proponenti dovrebbero garantire il conseguimento degli obiettivi fissati.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Stampa Sud S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Tipografia industriale
- **Localizzazione:** Mottola (TA)
- **Data di costituzione:** 19/12/1978
- **Data delibera Agenzia:** 26/06/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Pietro Paolo POSA	728	34,50	728	34,50
Maria LANEVE	273,25	12,95	273,25	12,95
Attilio POSA	273,25	12,95	273,25	12,95
Bianca POSA	273,25	12,95	273,25	12,95
Sara POSA	273,25	12,95	273,25	12,95
Agenzia	289	13,70	289	13,70
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	2.110	100	2.110	100

Obiettivi indicati nel progetto approvati

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.904
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 20
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.154
 - Mutuo 865

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2008	2.838
previsione al 30/06/2009	2.904

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	22
prevista al 30/06/2009	20

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2007

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2008

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2008	289	759	632
da erogare 30/06/2009	-	263	219
da erogare nel II semestre 2009	-	132	14

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

In data 30.06.2008 sono stati stipulati l'atto di concessione del contributo ed il contratto di finanziamento tra la Stampa Sud e l'Agenzia che ha contestualmente sottoscritto e versato la prevista quota del capitale sociale della beneficiaria.

La società in data 23.12.2008 ha rendicontato il 2° SAL con il quale ha realizzato il 98% dell'investimento previsto.

Contestualmente ha fatto richiesta di concessione di una proroga per la rendicontazione della conclusione del piano degli investimenti al 30.06.09.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa prevede l'ampliamento dello stabilimento aziendale della Stampa Sud SpA, situato a Mottola (TA), attivo nel settore tipografico con la produzione e la vendita di stampati pubblicitari, promozionali, commerciali, editoriali e moduli continui.

Il progetto ha per oggetto l'acquisizione di nuovi macchinari, l'acquisto di software riguardanti sia la fase tecnico-produttiva, sia gli aspetti più strettamente gestionali-amministrativi.

Proponenti dell'iniziativa sono i membri della Famiglia Posa che detengono il controllo dell'intero pacchetto azionario della Stampa Sud SpA.

Il progetto d'ampliamento di Stampa Sud appare in linea con la storia dell'impresa - attiva da oltre quarant'anni nel settore tipografico - ed è coerente con l'orientamento prevalente del mercato poligrafico, dove l'attenzione alle esigenze del cliente e la capacità di fornire un prodotto personalizzato e dal prezzo competitivo rappresentano fattori chiave per il successo.

La consolidata esperienza dei soci proponenti dovrebbero assicurare la realizzazione del progetto.

Attualmente la società ha di fatto completato la realizzazione del piano degli investimenti e del piano occupazionale, come da previsioni del piano originario.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

- **Denominazione:** TECPLAST S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di tubi in gomma ed elastomeri per il settore "automotive"
- **Localizzazione:** Taranto (TA)
- **Data di costituzione:** 22/04/1999
- **Data delibera Agenzia:** 05/12/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Tecprind Srl	-	-	746	53,6
RE.SE.CO. Srl	-	-	278	20,0
Pietro Quaranta	7,21	70	7	0,5
Eredi Quaranta Antonio	3,09	30	3	0,2
Agenzia			357	25,7
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	10,3	100	1.390	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 4.095
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 18
- **Anno di avvio dell'attività:** 2008
- **Anno di regime:** 2012
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.426
 - Mutuo 1.069

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2008	0
Previsione al 30/06/2009	0

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	0
prevista al 30/06/2009	0

- **Previsione aggiornata avvio attività** non prevedibile

- **Previsione aggiornata anno di regime** non prevedibile

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2008	-	-	-
da erogare 30/06/2009	-	-	-
da erogare nel II semestre 2009	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il mancato avvio dell'iniziativa è legato all'attuale fase congiunturale negativa, che ha colpito pesantemente il settore dell'auto.

La società ha ottenuto una proroga del termine di validità della delibera fino al 29.07.2009.

Le difficoltà, che a partire da settembre 2008 hanno interessato le attività del proponente, saranno superate, presumibilmente, non prima del 2010.

La società formalizzerà una nuova richiesta di proroga fino a marzo 2010, supportandola con una relazione accompagnatoria sullo stato dell'arte.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto è proposto dal Dr. Piero Quaranta e dalla TECPRIND S.r.l., società facente capo al medesimo, e sorgerà nell'area di Taranto.

Nella stessa area la famiglia Quaranta opera attraverso alcune aziende di medio-piccola dimensione nel settore degli articoli industriali in gomma e silicone, principalmente tubi e manicotti per il mercato "automotive", cui si aggiunge una marginale presenza anche nel settore delle macchine industriali.

L'iniziativa concerne la realizzazione di un nuovo impianto produttivo per la produzione di tubi dritti e manicotti sagomati in gomma per il settore "automotive".

TECPLAST si concentrerà su produzioni in piccole e medie serie, con elevata specializzazione e qualità del prodotto, evitando così di entrare in competizione diretta con le multinazionali del settore.

Se la ripresa attesa per il 2010 consentirà di superare le attuali difficoltà commerciali del Gruppo proponente, il progetto potrà essere agevolmente realizzato anche grazie alla tecnologia ed al portafoglio clienti detenuto dal Gruppo medesimo.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

- **Denominazione:** ZANZAR SYSTEM
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione zanzariere
- **Localizzazione:** Abbadia (TA)
- **Data di costituzione:** 25/05/1995
- **Data delibera Agenzia:** 11/10/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Penta Group Srl	1.000	100	1.820	84,73
Agenzia	-	-	328	15,27
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	1.000	100	2.148	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.281
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 16
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2011
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.312
 - Mutuo 984

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2008	2.739
Previsione al 30/06/2009	3.000

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	16
prevista al 30/06/2009	18

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2007

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2011

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2008	328	-	-
da erogare 30/06/2009	-	667	556
da erogare nel II semestre 2009	-	360	300

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto ha per oggetto la realizzazione di un nuovo stabilimento da ubicare a Taranto, località Abbadia, a circa 5 km dall'attuale sede produttiva, comprendente un magazzino automatico e due nuove linee per la produzione di zanzariere.

In data 21/11/2008 l'Agenzia è entrata nel capitale della Società, con contestuale stipula dei contratti relativi alle agevolazioni.

Alla data del 31/12/2008 la Società ha già realizzato l'84% degli investimenti complessivi previsti e prevede, entro il mese di ottobre 2009, di presentare il SAL a saldo.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa prevede l'ampliamento dell'attività produttiva della Zanzar System SpA, azienda con stabilimento a Grottaglie (TA) che produce zanzariere modulari in alluminio e che fa capo al Sig. Angelo L'Angellotti.

Il progetto d'ampliamento di Zanzar System appare in linea con la storia dell'impresa - attiva da oltre vent'anni nel settore delle zanzariere - ed è coerente con l'orientamento prevalente del mercato, dove l'attenzione alle esigenze del cliente e la capacità di fornire un prodotto personalizzato ed integrato rappresentano fattori chiave per il successo.

La consolidata esperienza del socio proponente costituisce un elemento di affidabilità per la realizzazione del progetto.

PAGINA BIANCA

AREA BRINDISI

Nell'area di Brindisi al 31/12/2008 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 32 unità e si prevede di arrivare a 35 unità al 30/06/2009;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 5.652, e se ne prevedono €mgl. 11.900 al 30/06/2009;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 1.783 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2009 per €mgl. 2.072.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2008		Prev. al 30/06/2009	
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale
ATA SYSTEM	-	19	19	-	-	-
PERITAS	4	14	18	14	17	13
SALVER	167	180	347	167	167	167
TI AUTOMOTIVE BRINDISI	-	20	20	22	22	22
TOTALE	171	233	404	203	206	35

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti	Consuntivo al 31/12/2008	Previsione al 30/06/2009
ATA SYSTEM	3.570	-	-
PERITAS	2.947	1.852	2.600
SALVER	25.970	-	5.500
TI AUTOMOTIVE BRINDISI	3.496	3.800	3.800
TOTALE	35.983	5.652	11.900

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2008	Erogazioni 1°Sem.2009	Erogazioni al 30/06/2009
ATA SYSTEM	-	-	-
PERITAS	1.434	-	1.434
SALVER	-	-	-
TI AUTOMOTIVE BRINDISI	349	2.072	2.421
TOTALE	1.783	2.072	3.855

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Brindisi)

- **Denominazione:** ATA SYSTEM Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Progettazione e produzione macchine destinate a settore aerospaziale
- **Localizzazione:** San Vito dei Normanni (BR)
- **Data di costituzione:** 22/12/1994
- **Data delibera Agenzia:** 24/01/2008
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Gallo Assunta	21,76	46,50	529,5	35,4
Granisso Felice	12,94	27,66	314,9	21,1
Bartoli Luciano	6,48	13,84	157,7	10,5
Greco Enrico	2,34	5,00	56,9	3,8
Mazzeo Fulvio	2,34	5,00	56,9	3,8
Civetta Ornella	0,94	2,00	22,9	1,5
Agenzia	---	---	357,0	23,9
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	46,8	100,00	1.495,8	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.570
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 19
- **Anno di avvio dell'attività:** 2009
- **Anno di regime:** 2011
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.428
 - Mutuo 1.071

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

- consuntivo al 31/12/2008

-

- Previsione al 30/06/2009

-

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

- realizzata

-

- prevista al 30/06/2009

-

- **Previsione aggiornata avvio attività**

2009

- **Previsione aggiornata anno di regime**

2011

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

- erogato al 31/12/2008

Part.ne

Contr.to

Mutuo

- da erogare 30/06/2009

-

-

-

- da erogare nel II semestre 2009

-

-

-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Nel corso dell'esercizio 2008 Alenia Aeronautica, principale cliente di Ata System in area Brindisi/Taranto, è stata costretta, in seguito al rallentamento del programma Boeing 787, a procrastinare il proprio piano di investimenti e quindi la definizione delle commesse assegnate ad Ata System.

Conseguentemente, la Ata System Srl, pur confermando la propria volontà di realizzare il programma degli investimenti approvato, è in procinto di richiedere all'Agenzia una proroga del termine di validità della delibera ex lege 181/89 al 31/12/09.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto, inserito nell'Accordo di Programma sottoscritto il 02/08/06 per l'attuazione coordinata dell'intervento di reindustrializzazione nell'area di crisi di Brindisi, riguarda l'ampliamento dell'attività di Ata System Srl mediante la realizzazione, a San Vito dei Normanni (BR), di un nuovo stabilimento da utilizzarsi per la progettazione, produzione e manutenzione di software, prototipi, macchine ed impianti industriali per il mercato locale.

Ata System Srl, costituita nel 1994 a Napoli da ex dipendenti Olivetti, esperti nel campo del controllo numerico, opera attualmente nella zona industriale di Pomigliano d'Arco (NA) in uno stabilimento di proprietà, rivolgendosi prevalentemente ad un mercato rappresentato da grandi imprese del settore aerospaziale (Alenia Aeronautica, Agusta, Avio, Magnaghi).

Con la realizzazione dell'iniziativa, ubicata nell'ambito del distretto aeronautico di Brindisi, Ata System intende incrementare il volume d'affari riferibile alla clientela storica, sfruttando in particolare la prossimità logistica rispetto alla sede di Grottaglie (TA) di Alenia Aeronautica.

La storia imprenditoriale dei soci proponenti, le loro competenze professionali, nonché l'apporto previsto in termini di mezzi propri, dovrebbero garantire il buon esito dell'operazione.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Brindisi)

- **Denominazione:** PERITAS S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di ammoniaca diluita e urea in soluzione
- **Localizzazione:** Brindisi
- **Data di costituzione:** 25/02/2000
- **Data delibera Agenzia:** 26/06/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Ferrero Cafaro	374	37,40	374	37,40
Giovanni Cafaro	374	37,40	374	37,40
Agenzia	252	25,20	252	25,20
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	1.000	100,00	1.000	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.947
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 14
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.005
 - Mutuo 753

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2008	1.852
Previsione al 30/06/2009	2.600

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	10
prevista al 30/06/2009	13

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2007

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2009

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2008	252	645	537
da erogare 30/06/2009	-	-	-
da erogare nel II semestre 2009	-	360	216

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

In data 22.4.2008 sono stati stipulati gli atti di concessione, finanziamento ed è stata sottoscritta la partecipazione della Peritas.

La società ha iniziato gli investimenti dopo la domanda di intervento del 17.8.2006, realizzando l'impianto per la diluizione di ammoniaca, entrato in funzione il 27.11.2006, e la palazzina uffici.

Il bilancio al 31.12.2008 evidenzia ricavi per €/000 1.459, superiori a quanto previsto in progetto, a regime, per la linea ammoniaca; per il 2009 si prevedono ricavi in linea con il 2008.

L'occupazione ad oggi è pari 14 unità, con un incremento di 10 unità rispetto a quella iniziale.

Conseguentemente al prolungarsi della fase preliminare all'attuazione dell'iniziativa, la conclusione della fase di realizzazione degli investimenti è stata prorogata al 31.12.2009.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa Peritas S.r.l. concerne la realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di ammoniaca diluita ed urea in soluzione, sostanze utilizzate nelle centrali elettriche convenzionali per l'abbattimento delle emissioni di ossido di azoto. La Peritas ha sottoscritto un accordo di conto lavorazione con Yara Italia SpA, azienda fornitrice di ammoniaca diluita alla centrale Enel di Brindisi, che prevede l'assorbimento dell'intera produzione Peritas.

Lo stabilimento è strategicamente localizzato vicino al polo energetico di Brindisi dove, oltre alla citata centrale ENEL, sono presenti altri grandi produttori di energia elettrica quali Edipower ed Enipower.

L'esistenza del citato contratto pluriennale sottoscritto con la Yara Italia SpA, la vicinanza di altri produttori di energia elettrica (Edipower ed Enipower), la mancanza di concorrenti nel territorio e il buon esito dell'avviamento dell'iniziativa, danno sufficienti garanzie per il conseguimento degli obiettivi industriali previsti.

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Brindisi)****Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** SALVER S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione manufatti in materiale composito per il settore aeronautico
- **Localizzazione:** Brindisi
- **Data di costituzione:** 20/06/1970
- **Data delibera CdA Agenzia :** 11/10/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Magnaghi Aeronautica SpA (*)	8.622	99,9	15.110	85,6
Paolo Graziano	5	0,1	9	0,1
Agenzia	-	-	2.524	14,3
TOTALE	8.627	100,00	17.643	100,0

(*) a far data dal 21.10.2008, la Magnaghi Aeronautica SpA ha incorporato la holding Invesco SpA

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 25.970
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 180
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2010
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 10.097
 - Mutuo decennale agevolato 7.572

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2008	-
previsione al 30/06/2009	5.500

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	-
prevista al 30/06/2009	-

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2009

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2012

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Partecip.	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2008	-	-	-
da erogare entro il 30/06/2009	-	-	-
da erogare nel II semestre 2009	500	1.980	1.650

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa ha ricevuto formale approvazione da parte del MISE in data 30.10.2007, come comunicato in data 7.11.2007 alla società che ha accettato le condizioni di delibera il 17.12.2007.

L'iter attuativo sta subendo ritardi, principalmente a causa di un riassetto societario del Gruppo Graziano, mirato a patrimonializzare le aziende operanti nel settore aeronautico, creando una capogruppo, operativa, in grado di sostenere i progetti di sviluppo delle controllate, Salver compresa. Per il raggiungimento di questo obiettivo è stata effettuata l'incorporazione inversa della Invesco, holding del Gruppo, nella controllata Magnaghi Aeronautica SpA con il conseguente subentro di quest'ultima nei rapporti giuridici della Invesco a far data dal 21.10.2008.

Ulteriori ritardi sono stati causati da difficoltà nell'ottenimento della certificazione del bilancio al 31.12.2007 (correlate al trattamento contabile dei contributi ex L. 808/85), ottenuta in data 23 dicembre 2008.

Per quanto sopra, la società, con lettera del 3.11.2008, ha chiesto all'Agenzia la concessione di una proroga di sei mesi del termine della validità della delibera fissato al 7.11.2008.

L'Agenzia, con lettera del 2.12.2008, ha concesso tale proroga fino al 7.05.2009, subordinatamente all'accertamento della validità del business plan aggiornato e del nuovo assetto societario.

Per quanto riguarda i beni da ipotecare a garanzia del finanziamento agevolato, è stata effettuata perizia su beni immobili il cui valore cauzionale è risultato insufficiente. La società dovrà pertanto individuare altri beni da ipotecare o integrare con fidejussione bancaria.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto, inserito nell'Accordo di Programma sottoscritto il 02.08.06 per l'attuazione coordinata dell'intervento di reindustrializzazione nell'area di crisi industriale di Brindisi, riguarda l'ampliamento dello stabilimento di Brindisi della Salver SpA, facente capo alla famiglia Graziano.

La Salver sviluppa e produce manufatti in materiale composito destinati prevalentemente al settore aeronautico. Come fornitore strategico di Alenia, è coinvolta, sia direttamente che indirettamente, nel progetto Boeing 787, fortemente innovativo sia sotto il profilo dei materiali utilizzati sia sotto quello delle tecnologie di costruzione impiegate.

Il progetto presenta una forte valenza settoriale nel polo aeronautico italiano: la partecipazione al programma Boeing B787 apre, infatti, importanti prospettive per Alenia e per tutta l'industria aeronautica italiana sotto il profilo industriale ed occupazionale per le opportunità di aggiornamento e avanzamento tecnologico che offre.

Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero assicurare la realizzazione del progetto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Brindisi)**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** TI AUTOMOTIVE BRINDISI Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione tubi freno e tubi gasolio per motori diesel
- **Localizzazione:** Brindisi
- **Data di costituzione:** 11/08/2005
- **Data delibera Agenzia:** 26/06/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
TI AUTOMOTIVE ITALIA HOLDING SRL	500	100,00	1.051	75,07
Agenzia	-	-	349	24,93
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	500	100,00	1.400	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.496
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 20
- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.397
 - Mutuo 1.048

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2008	3.800
previsione al 30/06/2009	3.800

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	22
prevista al 30/06/2008	22

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2006

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2008

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2008	349	-	-
da erogare 30/06/2009		1.130	942
da erogare nel II semestre 2009	-	267	106

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'investimento, così come il relativo piano occupazionale, è stato completato nel 2008. Attualmente è in corso, da parte di Sviluppo Italia Engineering, il collaudo dell'impianto che consentirà l'erogazione delle intere agevolazioni concesse.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto è proposto dalla TI AUTOMOTIVE ITALIA HOLDING SRL società totalmente controllata da TI AUTOMOTIVE HOLDING LIMITED con sede nel Regno Unito.

Il Gruppo TI AUTOMOTIVE è leader mondiale nella produzione e commercializzazione di sistemi meccanici destinati all'industria automobilistica, in particolare nella realizzazione di:

- sistemi di iniezione, immagazzinamento e trasporto carburante;
- sistemi per impianti frenanti.

L'iniziativa concerne la realizzazione di un nuovo impianto produttivo per la produzione di sistemi di iniezione carburante per motori diesel common rail e per la lavorazione di tubi freno per autoveicoli, da destinare agli stabilimenti FIAT di Pratola Serra e di Bielsko-Biala (Polonia). Il progetto è finalizzato all'espansione nel settore della produzione dei sistemi iniezione carburante e al consolidamento nel segmento dei tubi freno.

L'investimento, che costituisce il primo intervento relativo all'Accordo di Programma per l'attuazione coordinata dell'intervento nell'area di crisi industriale di Brindisi, rappresenta un'opportunità occupazionale nell'area in questione.

L'iniziativa TI AUTOMOTIVE BRINDISI risponde all'esigenza di integrare l'offerta complessiva del Gruppo TI con nuovi prodotti e risulta coerente con la strategia di espansione commerciale perseguita dalla multinazionale inglese, che ha deciso di incrementare la propria capacità produttiva in Italia.

La consolidata esperienza dei soci proponenti costituisce un elemento di affidabilità per la realizzazione del progetto.

PAGINA BIANCA

REGIONE BASILICATA

PAGINA BIANCA

AREA PISTICCI

Nell'area di Pisticci al 31/12/2008 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: non sono state assunte nuove unità né si prevedono assunzioni al 30/06/2009;
- . investimenti: non ne sono stati contabilizzati, né se ne prevedono al 30/06/2009;
- . interventi fondo 181: non sono stati erogati fondi, e non si prevede di effettuare erogazioni nel I° semestre del 2009.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2008		Prev. al 30/06/2009	
	Iniziale	Nuova	Totale	Nuova	Totale	Nuova
I.T.L.	-	-	NON ATTUABILE	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	-

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)			
	Investimenti	Consuntivo al 31/12/2008	Previsione
I.T.L.		NONATTUABILE	
TOTALE	-	-	-

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

Erogazioni 31/12/2008	Erogazioni I°Sem.2009	Erogazioni al 30/06/2009
--------------------------	--------------------------	-----------------------------

I.T.L.

NON ATTUABILE

-

-

TOTALE

-

PAGINA BIANCA

REGIONE SICILIA

PAGINA BIANCA

AREA PALERMO

PAGINA BIANCA

Nell'area di Palermo al 31/12/2008 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: non sono state assunte nuove unità né si prevedono assunzioni al 30/06/2009;
- . investimenti: non ne sono stati contabilizzati, né se ne prevedono al 30/06/2009;
- . interventi fondo 181: non sono stati erogati fondi, né si prevedono erogazioni nel I° semestre del 2009.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2008		Prev. al 30/06/2009	
	Iniziale	Nuova	Totale	Nuova	Totale	Nuova
MED STUDIOS (già BOTTEGA DELLA FICTION)	-	95	-	-	-	-
TOTALE	-	95	-	-	-	-

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti	Consuntivo al 31/12/2008	Previsione
MED STUDIOS (già BOTTEGA DELLA FICTION)	16.356	-	-
TOTALE	16.356	-	-

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)			
	Erogazioni 31/12/2008	Erogazioni I°Sem.2009	Erogazioni al 30/06/2009
MED STUDIOS (già BOTTEGA DELLA FICTION)	-	-	-
TOTALE	-	-	-

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Palermo)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** MED STUDIOS S.p.A. (già Bottega della Fiction)
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di fiction di lunga durata e format
Telesvisivi
- **Localizzazione:** Termini Imerese (PA)
- **Data di costituzione:** 15.09.2005
- **Data delibera Agenzia:** 28.07.2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
EMG S.p.A.	120	100,0	2.812	45,7
EF Srl	0	0,0	1.875	30,5
Agenzia	0	0,0	1.463	23,8
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	120	100,0	6.150	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 16.356
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 95
- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2006
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 5.854
 - Mutuo 4.391

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 31/12/2008 -
 - previsione al 30/06/2009 -

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata -
 - prevista al 30/06/2009 -

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2009

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2010

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2008	-	-	-
da erogare al 30/06/2009	-	-	-
da erogare nel II semestre 2009	1.463	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'attuazione della delibera è condizionata alla preventiva sottoscrizione di un "contratto di commissione" triennale con la RAI, per la realizzazione di una soap-opera; la sottoscrizione dipende a sua volta dalla concessione alla stessa RAI di agevolazioni finanziarie regionali.

Poiché tali pre-condizioni non si sono ancora verificate, i Proponenti hanno avviato la produzione di una prima serie della prevista soap-opera (in onda su RAI 3 nella stagione 2008-2009), in forza di un contratto tra la Beneficiaria ed il committente RAI limitato ad una sola annualità e con opzione per le due successive.

A tal fine è stato utilizzato un sito provvisorio concesso in fitto dalla Provincia di Palermo; i Soci hanno fatto fronte con risorse proprie alle relative esigenze finanziarie.

Per le stesse motivazioni sopra esposte, l'Agenzia, su richiesta dei Proponenti, ha più volte prorogato la validità della delibera, attualmente fissata al 30.9.2009.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa prevede la realizzazione a Termini Imerese (PA) di una struttura finalizzata alla produzione di una fiction di lunga serialità e altri format televisivi.

Il centro di produzione consterà di set e reparti tecnici di lavoro nei quali sarà svolta anche attività finalizzata al reclutamento e alla formazione del personale, sia tecnico che artistico.

L'iniziativa è proposta da Einstein Multimedia Group SpA, rapidamente affermata nel panorama televisivo italiano grazie a prodotti di grande successo (Passaparola, Sarabanda, Quiz Show, Top of the Pops, Novecento), e da Einstein Fiction Srl, che sta realizzando, per conto dei principali broadcaster italiani, diversi progetti di fiction.

L'affidabilità dei Soci privati, nonché l'interessamento del committente RAI, dovrebbero garantire il buon esito dell'iniziativa.

PAGINA BIANCA

Iniziative che hanno raggiunto gli obiettivi di piano

PAGINA BIANCA

INIZIATIVE CHE HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI DI PIANO

INIZIATIVA	AREA	INVESTIMENTI (Cmgl.)		NUOVA OCCUPAZIONE (n.)	
		Piano	Consuntivo	Piano	Consuntivo
1 ACQUA PANNA	Terni	17.770	20.263	81	82
1 AGINOX	Terni	2.703	2.703	47	47
1 AGROITTICA TOSCANA	Piombino	6.479	6.731	22	22
1 ALBA VENTURA	Massa	11.653	8.515	53	33
1 AMICO	Genova	2.048	2.245	21	22
1 AMPLIAMENTO CISI	Taranto	3.731	4.789	2	2
1 ARNAU'	Genova	1.630	1.644	26	28
1 ARTIGO	Genova	15.625	14.987	130	84
1 ATITECH	Taranto	29.009	29.164	151	72
1 BIC LIGURIA	Genova	3.988	4.028	10	10
1 BIC PIOMBINO	Piombino	4.132	4.510	4	4
1 BIC TOSCANA	Massa	4.390	4.390	6	6
1 BIC UMBRIA	Terni	2.066	2.108	7	6
1 BIC UMBRIA-Foligno	Terni	3.873	3.873	4	3
1 B-PACK DUE	Piombino	3.752	3.872	22	22
1 B-PACK DUE - 2° Ampl.	Piombino	9.372	6.564	45	38
1 B-PACK DUE - Ampl.	Piombino	2.718	2.725	16	16
1 CATWOK	Napoli	6.197	6.232	33	33
1 CE.AL.	Genova	2.543	2.448	43	43
1 CODELCA DUE	Napoli	13.978	14.076	97	120
1 CSRA	Massa	2.915	2.958	15	17
1 CST NET	Piombino	37.893	38.042	220	221
1 DALCOES - Ampl.	Piombino	2.221	2.221	14	14
1 DALCOES (ex DALPEX)	Piombino	3.259	2.962	34	34
1 D'AMORE SUD	Taranto	2.661	2.750	24	24
1 DI-TEC	Terni	2.384	2.420	18	19
1 EDS SOFTWARE	Napoli	28.788	29.462	425	429
1 EL.VI	Villadossola	2.039	2.039	28	34
1 ELECTROTERNI	Terni	1.812	1.765	20	20
1 ELECTROTERNI - Ampl.	Terni	2.080	2.242	19	19
1 ELMIRAD	Taranto	3.087	3.525	25	56
1 EUROTRAFO	Terni	2.113	2.176	43	53
1 F.I.P.	Genova	9.010	8.559	28	29
1 F.LLI FEDERICI	Terni	3.205	3.192	20	20
1 FACIX	Lovere	2.364	2.420	23	23
1 FATTORIA NOVELLI	Lovere	2.832	3.206	19	19

INIZIATIVE CHE HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI DI PIANO

INIZIATIVA	AREA	INVESTIMENTI (€mgl.)		NUOVA OCCUPAZIONE (n.)	
		Piano	Consuntivo	Piano	Consuntivo
1 FATTORIE UMBRE	Terni	1.592	1.567	14	14
1 FILAT. PUGLIA	Taranto	73.540	77.383	407	373
1 FILAT. PUGLIA-Ampl.	Taranto	7.405	7.869	21	21
1 FILAT. PUGLIA-Ampl.2	Taranto	6.744	6.094	25	19
1 FINAPPLE	Taranto	6.076	5.996	82	99
1 GELOFOOD	Genova	1.893	2.006	28	28
1 GENOA TERMINAL	Genova	14.142	14.262	64	65
1 GIOIATECH	Taranto	15.778	7.379	133	62
1 GSI Lucchini	Piombino	3.061	3.110	40	40
1 GTI	Terni	1.534	1.534	64	67
1 HYDROM	Taranto	6.233	6.439	76	76
1 I.P.I.	Napoli	16.296	16.262	133	146
1 IFA - Ampl.	Napoli	1.135	1.137	6	6
1 IFA (ex FILCAR)	Napoli	2.499	2.487	23	23
1 IGNAZIO MESSINA	Genova	10.265	10.267	53	66
1 ISEDIFORM	Napoli	8.154	8.186	52	64
1 ISEO S.	Lovere	5.217	5.939	28	37
1 IST.MED.PREVENT.	Genova	7.337	7.765	51	51
1 IT SOFT	Napoli	2.095	2.375	27	45
1 LOVERE MEC.FER.	Lovere	5.533	5.636	41	41
1 M.G.M.	Genova	3.532	3.935	24	25
1 MARCEGAGLIA TARANTO (CCT)	Taranto	26.582	26.576	208	208
1 MARCONI SUD	Napoli	38.741	39.144	470	700
1 MECFOND	Napoli	6.901	6.816	65	65
1 MERAKLON	Terni	23.092	23.481	350	280
1 MET. GALLINA	Villadossola	3.681	3.909	20	26
1 MET.PASOTTI	Lovere	3.503	3.993	25	25
1 METECNO IND.(exErregi)	Napoli	10.941	11.375	70	70
1 METECNO IND.-Ampl.	Napoli	3.104	3.535	10	10
1 MSC-MARCONI SOFT.	Genova	6.972	6.838	81	81
1 MSC-MARCONI-AMPL.	Genova	9.960	9.927	119	167
1 NUOVA BIT	Napoli	8.515	4.787	58	23
1 OMA SUD	Napoli	4.946	5.316	122	122
1 OMG	Genova	1.336	1.391	14	15
1 POLIBECK	Taranto	1.363	1.521	17	17
1 QUATTRO PIU'	Taranto	3.988	4.127	32	32
1 ROSSI LEAUTO	Massa	1.758	1.916	12	12
1 SAIL	Taranto	3.051	3.051	-	-

INIZIATIVE CHE HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI DI PIANO

INIZIATIVA	AREA	INVESTIMENTI (Cmgl.)		NUOVA OCCUPAZIONE (n.)	
		Piano	Consuntivo	Piano	Consuntivo
1 SACHIM	Taranto	3.753	3.753	20	20
1 SELOM	Genova	915	927	36	67
1 SILIA	Napoli	43.363	38.129	431	306
1 SILICALCITE	Napoli	20.658	20.479	60	50
1 SIRAL	Napoli	7.540	7.540	36	36
1 SIST.E TEL.P.GEN.	Genova	4.442	4.508	25	26
1 SLAM	Genova	1.144	1.151	14	14
1 SURAL	Taranto	44.904	45.684	212	189
1 T.M.A.	Napoli	3.249	4.383	93	101
1 TECNO PLASTIC	Genova	3.410	3.661	52	52
1 TELCO IC ITALIANA	Genova	802	806	19	19
1 TELITAL	Trieste	6.319	6.456	45	113
1 TESS.DI MOTTOLA	Taranto	15.462	15.434	110	110
1 TESS.DI MOTTOLA ampl	Taranto	2.108	2.028	13	13
1 TESSECI	Taranto	5.537	6.007	40	40
1 TESSITURA DI GINOSA	Taranto	15.902	15.708	74	74
1 TEXOFIL	Terni	1.148	1.143	40	40
1 TEXOFIL - Ampl.	Terni	12.121	6.508	92	57
1 THEMA (CST)	Genova	1.086	1.112	17	17
1 TI-TECH	Terni	6.559	6.620	46	20
1 VIPAL	Terni	752	808	16	16
1 ZEUNA STARKER	Terni	14.566	14.575	160	160
1 ZEUNA STARKER Ampl.	Terni	9.495	9.447	75	75
97 TOTALE		840.050	828.006	6.586	6.560

INDICE ALFABETICO DELLE INIZIATIVE

ALBA VENTURA
ALENIA COMPOSITE
ALENIA IMPROVEMENT
ATA SYSTEM
B-PACKAGING
CURVET MANUFACTURING
GETRA DISTRIBUTION (GIA' NUOVA CONATO)
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.
I.T.S.
INCUBATORE TECNOLOGICO GENOVA
INVITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A. (GIA' BIC FRIULI V.G.)
INVITALIA LIGURIA S.p.A. (GIA' BIC LIGURIA - AMPLIAMENTO (SV)
INVITALIA S.p.A. (INCUBATORE LOMBARDIA)
JANNONE FERRO TUBI
MED STUDIOS
MEXALL SISTEMI
PERITAS
PRO.S.IT.
SALVER
SEDA CONE
SEDA LOG
SIMPE
SIRAL
SMA INDUSTRIA
STAMPA SUD
TECPLAST
TI AUTOMOTIVE
ZANZAR SYSTEM